



PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021



PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

(approvata dal CdS nella seduta del ... 2022,
ai sensi dell'art. 4, lettera ii, della delibera CIPESS 2/2021)

INDICE E CONTENUTI

1) IDENTIFICAZIONE PIANO	1
2) AUTORITA' RESPONSABILE	1
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	1
4) GENESI DEL PIANO.....	2
5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)	11
5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	11
5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	13
5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	14
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	15
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	15
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO.....	15
6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2021.....	17
6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	17
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID.....	18
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2021.....	18
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	18
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19
8) QUADRO DELLE ECONOMIE	19
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	19
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	19
11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	19
- <i>RIPROGRAMMAZIONI</i>	19
- <i>DEFINANZIAMENTI</i>	20
- <i>SITUAZIONI DI CONTESTO</i>	20
- <i>ALTRO</i>	20
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS	20
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	20
14) VALUTAZIONE	20
15) SORVEGLIANZA	20
16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	21
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	21
- <i>RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI</i>	21
18) ASSISTENZA TECNICA	21
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	21
20) PROGETTI ESEMPLARI.....	21
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO.....	21

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione autonoma Valle d'Aosta

Approvato con delibera CIPESS n. 28
del 29 aprile 2021

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Dirigente *pro-tempore*
Struttura Programmi per lo sviluppo regionale
Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate
Regione autonoma Valle d'Aosta

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

PAR FAS 2007/13 e PO FESR E FSE 2014/20
Direttore *pro-tempore*
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AREA VdA

4) GENESI DEL PIANO

Tab. 4 - Strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC

Valori espressi in euro

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Area tematica	Settore intervento	Risorse FSC assegnate	Costo pubblica complessivo	Stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC
SEZIONE ORDINARIA								
VALSI01	INTESA VALLE D'AOSTA	Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1.181.988,00	1.550.000,00	CONCLUSO
VALSI02	INTESA VALLE D'AOSTA	ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0,00	970.201,06	CONCLUSO
VALSJSJ02	INTESA VALLE D'AOSTA	Sportello unico degli Enti locali	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	644.514,84	1.941.950,00	CONCLUSO
VALSJSJ03	INTESA VALLE D'AOSTA	Progetto infomobilità del Nord-Ovest	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	724.000,99	724.000,99	CONCLUSO
VALSJSJ04	INTESA VALLE D'AOSTA	Evoluzione del FSEVDA e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	249.580,61	249.580,61	CONCLUSO
VALSJSJ01	INTESA VALLE D'AOSTA	VdA all broadband	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	CONNETTIVITA' DIGITALE	709.374,56	3.460.416,40	CONCLUSO

VALRC01	INTESA VALLE D'AOSTA	Piano regionale per la ricerca e l'innovazione	2000/2006	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	INDUSTRIA E SERVIZI	39.665,98	39.665,98	CONCLUSO
VALRC02	INTESA VALLE D'AOSTA	Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI	2000/2006	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	INDUSTRIA E SERVIZI	145.050,47	145.050,47	CONCLUSO
VALTF01	INTESA VALLE D'AOSTA	Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO FERROVIARIO	154.906,37	154.906,37	CONCLUSO
VALTF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO FERROVIARIO	3.397.100,00	3.778.887,88	CONCLUSO
VALTF03	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di Chatillon, Verres e Pont-Saint-Martin	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	2.093.425,05	CONCLUSO

VALTGTG01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	400.000,00	400.000,00	AVVIATO
VALTGTG02	INTESA VALLE D'AOSTA	Riqualificazione della stazione di Hone per l'utilizzo quale centro di interscambio modale	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	600.000,00	945.000,00	CONCLUSO
VALAE01	INTESA VALLE D'AOSTA	Prolungamento della pista di volo	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	0,00	10.002.987,34	CONCLUSO
VALAE02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	2.721.158,00	5.354.580,32	CONCLUSO
VALAF01.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	2.189.079,65	5.286.309,02	CONCLUSO

VALAF01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	1.024.676,35	9.810.510,10	AVVIATO
VALAF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	0,00	220.000,00	AVVIATO
VALAF03	INTESA VALLE D'AOSTA	Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	445.770,00	1.903.918,90	CONCLUSO
VALCO01.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della torre piezometrica	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	967.504,09	999.159,70	CONCLUSO

VALCO01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della cabina colletttrice	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	136.500,00	175.391,82	CONCLUSO
VALCO02	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Sport completamento del percorso pedonale dell'area industriale mediante realizzazione di raccordi	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1.128.587,43	1.433.482,65	CONCLUSO
VALCO03	INTESA VALLE D'AOSTA	Ristrutturazione PAC	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	5.372.350,00	5.614.132,10	CONCLUSO
VALCP01	INTESA VALLE D'AOSTA	Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC)	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	933.678,00	1.157.297,28	CONCLUSO
1VAFAS.2.1.8	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	REALIZZAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI AOSTA	2007-2013	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	STRUTTURE DI RICERCA	16.671.916,00	41.620.278,00	AVVIATO
1VAFAS.1.3.7	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	STUDIO DI FATTIBILITA' DI NATURA TECNICO-ORGANIZZATIVA PREORDINATO ALLA MESSA IN OPERA DI SERVIZI DI INFOMOBILITA' NEL NORD-OVEST	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	121.038,30	155.676,20	CONCLUSO

1VAFAS.1.3.8	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	SERVIZI DI TRASMISSIONE A BANDA LARGA PER L'ASSISTENZA SOCIO- SANITARIA - TELEMEDICINA	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZI ONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	1.993.222,62	3.833.120,42	CONCLUSO
1VAFAS.1.3.9	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	MESSA IN OPERA DI SERVIZI DI INFOMOBILITA' NEL NORD- OVEST	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZI ONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	662.008,49	851.457,87	CONCLUSO
1VAFAS.3.1.5	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	PROGETTO GIROPARCHI - VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	NATURA E BIODIVERSITA'	2.437.231,10	3.481.758,70	CONCLUSO
1VAFAS.3.1.6	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	NATURA E BIODIVERSITA'	40.392,90	57.704,20	CONCLUSO
1VAFAS.3.2.3	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	PROGETTO GIROPARCHI - VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	NATURA E BIODIVERSITA'	702.824,30	1.004.034,80	CONCLUSO
1MISEVALCFAT 01	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI TRAPORTO FERROVIARIO INNOVATIVI PER LA LINEA FERROVIARIA AOSTA/TORINO	2007-2013	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	12.032.597,00	47.852.661,00	AVVIATO

1VAFAS.1.2.6	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ADEGUAMENT O E IL MIGLIORAMENT O DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO AOSTA/PRE'- SAINT-DIDIER	2007-2013	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	177.664,30	236.885,80	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.1	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	13.200,00	26.400,00	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.10	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	DOTAZIONE AGGIUNTIVA DI N.1 FUNZIONARIO (CATEGORIA D), A TEMPO DETERMINATO, NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	61.063,50	122.127,10	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.11	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	CONSULENZA PER L'IMPLEMENTAZI ONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	4.610,70	9.221,30	CONCLUSO

1VAFAS.4.1.15	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	COMITATO DI SORVEGLIANZA 19 GENNAIO 2010	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	386,80	773,60	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.16	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	AFFIDO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA MARCONI DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZION E TECNICA NELL'AMBITO DEL PAR FAS VALLE D'AOSTA 2007/13.	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	6.043,80	12.087,50	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.17	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	AFFIDO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'AGENZIA ANSA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2010 - 30 SETTEMBRE 2013	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	2.475,40	4.950,80	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.2	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE EX ANTE E AMBIENTALE STRATEGICA	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	36.690,00	73.380,00	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.22	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 SETTEMBRE 2013	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	313,10	626,20	CONCLUSO

1VAFAS.4.1.24	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	AGENZIA ANSA - SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	300,00	600,00	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.4	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE E L'IMPLEMENTAZI ONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	9.704,40	19.408,70	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.6	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	6.127,20	12.254,40	CONCLUSO
1VAFAS.4.1.7	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	COMITATO DI SORVEGLIANZA 15 E 16 OTTOBRE 2009	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRAT IVA	ASSISTENZA TECNICA	1.589,80	3.179,50	CONCLUSO
SEZIONE SPECIALE 2								
INTERVENTI EX FESR	PO FESR 2014/20	Da definire	2014/2020	02 - DIGITALIZZAZI ONE	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	430.000,00	430.000,00	DA AVVIARE
INTERVENTI EX FESR	PO FESR 2014/20	Da definire	2014/2020	03 - COMPETITIVIT A' E IMPRESE	TURISMO E OSPITALITA'	1.220.000,00	1.220.000,00	DA AVVIARE
INTERVENTI EX FESR	PO FESR 2014/20	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	2014/2020	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	1.750,094,45	1.750,094,45	AVVIATO

INTERVENTI EX FESR	PO FESR 2014/20	Da definire	2014/2020	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	2.699.905,55	2.699.905,55	DA AVVIARE
INTERVENTI EX FESR	PO FESR 2014/20	Aosta in bicicletta	2014/2020	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	MOBILITA' URBANA	3.000.000,00	3.000.000,00	AVVIATO
INTERVENTI EX FSE	PO FSE 2014/21	Da definire	2014/2020	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	5.411.100,00	5.411.100,00	DA AVVIARE
INTERVENTI EX FSE	PO FSE 2014/21	Da definire	2014/2020	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	4.288.900,00	4.288.900,00	DA AVVIARE

5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

Valori espressi in euro	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE			
01.02 Strutture di ricerca	16.671.916,00	-	16.671.916,00
TOTALE	16.671.916,00	-	16.671.916,00
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	5.576.353,86	5.576.353,86
02.02 Connettività digitale	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	6.285.728,42	6.285.728,42
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE			
03.01 Industria e servizi	-	184.716,45	-
TOTALE	-	184.716,45	184.716,45
Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
05.05 Natura e biodiversità	-	3.180.448,30	3.180.448,30
TOTALE	-	3.180.448,30	3.180.448,30
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.597,00	4.329.670,67	16.762.267,67
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	5.356.007,65	6.380.684,00
TOTALE	13.457.273,35	9.685.678,32	23.142.951,67
Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	8.538.619,52	8.538.619,52
Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
12.02 Assistenza tecnica	140.633,56	142.504,70	283.138,26
TOTALE	140.633,56	142.504,70	283.138,26
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
TOTALE	30.269.822,91	28.017.695,71	58.287.518,62

Tab. 5.1.2 - Sezione speciale 2 - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

Valori espressi in euro	Parte PSC attiva/da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	430.000,00
TOTALE	430.000,00	-	430.000,00
Area Tematica 03 -COMPETITIVITA' E IMPRESE			
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	1.220.000,00
TOTALE	1.220.000,00	-	1.220.000,00
Area Tematica 04 - ENERGIA			
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	-	4.450.000,00
TOTALE	4.450.000,00	-	4.450.000,00
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'			
09.01 Sviluppo dell'occupazione	5.411.100,00	-	5.411.100,00
TOTALE	5.411.100,00	-	5.411.100,00
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.02 Educazione e formazione	4.288.900,00	-	4.288.900,00
TOTALE	4.288.900,00	-	4.288.900,00
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC prevista da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
Interventi ex FESR	9.100.000,00	-	9.100.000,00
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	9.700.000,00
TOTALE	18.800.000,00	-	18.800.000,00

5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Tab. 5.2 - Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato (riportati esclusivamente per gli interventi avviati al 31/12/2021, ove previsti nei Programmi di origine)

Settore di intervento	Codice Programma	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Obiettivi	Indicatori realizzazione	Indicatori di risultato
01 - RICERCA E INNOVAZIONE						
Strutture di ricerca	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	2007-2013	Rafforzare i vantaggi competitivi	Edifici ristrutturati / recuperati	Aumento del numero di iscritti
				Costruire un territorio dinamico e relazionale	Superficie urbana sistemata	
04 - ENERGIA						
Efficienza energetica	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	2014-2020	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento
					Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	
07 - TRASPORTI E MOBILITA'						
Trasporto ferroviario	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	2007-2013	Miglioramento della mobilità interregionale e regionale	Treni bimodali acquistati	Risparmio di tempo nel percorso ferroviario (espresso in minuti)

Mobilità urbana	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Aosta in bicicletta	2014-2020	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Concentrazione di PM10 nell'aria nei Comuni capoluogo di provincia
					Estensione dell'intervento in lunghezza	

5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Tab. 5.3 Previsioni di spesa FSC per ciascuna annualità del primo triennio

Valori espressi in euro

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Area tematica	Settore intervento	Risorse FSC assegnate	Pagamenti FSC al 31/12/2021	Previsione di spesa FSC 2022	Previsione di spesa FSC 2023	Previsione e di spesa FSC 2024	Previsione di spesa FSC anni
SEZIONE ORDINARIA										
VALAF01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	1.024.676,35	15.451,77	592.411,41	416.813,17	0,00	0,00
VALAF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTGTG01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1MISEVALC FAT01	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI TRAPORTO FERROVIARIO INNOVATIVI PER LA LINEA FERROVIARIA AOSTA/TORINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	12.032.597,00	12.032.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1VAFAS.2.1.8	2007VA002FA 014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	REALIZZAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI AOSTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	STRUTTURE DI RICERCA	16.671.916,00	14.474.115,49	2.197.800,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE					30.129.189,35	26.882.163,84	2.804.049,81	402.975,29	0,00	40.000,00

SEZIONE SPECIALE 2										
PSC.20705.1 5XX.0.0001. PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Aosta in bicicletta	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	MOBILITA' URBANA	3.000.000,00	45.616,89	1.379.081,35	1.575.301,76	0,00	0,00
PSC.20401.1 5XX.0.0001. PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	1.750.094,45	115.990,13	1.634.104,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE					4.750.094,45	161.607,02	3.013.185,67	1.575.301,76	0,00	0,00

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Gli interventi del PSC - sezione ordinaria sono da considerarsi a "individuazione diretta", in relazione agli strumenti programmatori di origine (Intesa Valle d'Aosta e 2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta).

Gli interventi del PSC - sezione speciale 2 avviati sono da considerarsi a "individuazione diretta" relativamente al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO

Tab. 6.2.1 - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione ordinaria al 31/12/2021

Programmazione Codice Programma	Codice Progetto	Titolo Progetto	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
2000-2006 INTESA VALLE D'AOSTA	VALAF01.2	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	Realizzazione OOPP	B71F07000010003	Avviato	Progettazione Esecutiva	Conclusa

2000-2006 INTESA VALLE D'AOSTA	VALAF02	Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi	Acquisizione Beni	B70E0700000002	Avviato	Progettazione Esecutiva	Conclusa
2000-2006 INTESA VALLE D'AOSTA	VALTGTG01	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	Realizzazione OOPP	B99B06000150001	Avviato	Progetta definitiva	In corso
2007-2013 2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	FAS.2.1.8	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Realizzazione OOPP	B62J08000310002	Avviato	Esecuzione Lavori	In corso
2007-2013 2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	VALCFAT01	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Acquisizione Beni	B60G13000010003	Avviato	Esecuzione Fornitura	In corso

Tab. 6.2.2 – Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione speciale 2 al 31/12/2021

Programmazione Codice Programma	Codice Progetto	Titolo Progetto	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
2014 – 2020 ex PO FESR 2014/20	PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Aosta in bicicletta	Realizzazione OOPP	C61B16000760007	Avviato	Progettazione esecutiva	Conclusa
2014 – 2020 ex PO FESR 2014/20	PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Efficientamen to energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Realizzazione OOPP	B48J18000000009	Avviato	Progettazione preliminare	Conclusa

6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2021

6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

Tab. 6.3.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

Valori espressi in euro	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
<i>Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</i>				
<i>01.02 Strutture di ricerca</i>	16.494.830,98	14.474.115,49	-	-
TOTALE	16.494.830,98	14.474.115,49	-	-
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>				
<i>02.01 Tecnologie e servizi digitali</i>	-	-	5.576.353,86	5.576.353,86
<i>02.02 Connettività digitale</i>	-	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	-	6.285.728,42	6.285.728,42
<i>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>				
<i>03.01 Industria e servizi</i>	-	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	-	184.716,45	184.716,45
<i>Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</i>				
<i>05.05 Natura e biodiversità</i>	-	-	3.180.448,30	3.180.448,30
TOTALE	-	-	3.180.448,30	3.180.448,30
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>				

07.02 Trasporto ferroviario	12.432.596,84	12.392.596,58	4.329.670,67	4.329.670,67
07.04 Trasporto aereo	54.432,39	15.451,77	5.356.007,65	5.356.007,65
TOTALE	12.487.029,23	12.408.048,35	9.685.678,32	9.685.678,32
<i>Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>				
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	-	8.538.619,52	8.538.619,52
<i>Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</i>				
12.02 Assistenza tecnica	-	-	142.504,70	142.504,70
TOTALE	-	-	142.504,70	142.504,70
Tutte le aree tematiche rilevanti				
	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
TOTALE	28.981.860,21	26.882.163,84	28.017.695,71	28.017.695,71
TOTALE PSC ordinario parte attiva e parte chiusa			TOTALE IMPEGNI	TOTALE PAGAMENTI
			56.999.555,92	54.899.859,55

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta non contiene interventi relativi alla sezione speciale 1.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2021

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

Tab. 6.5.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>					
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	-	-	-
TOTALE	430.000,00	-	-	-	-
<i>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>					
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	-	-	-
TOTALE	1.220.000,00	-	-	-	-
<i>Area Tematica 04 - ENERGIA</i>					
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
TOTALE	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>					
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	324.376,18	45.616,89	-	-
TOTALE	3.000.000,00	324.376,18	45.616,89	-	-
<i>Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</i>					

<i>09.01 Sviluppo dell'occupazione</i>	5.411.100,00	-	-	-	-
TOTALE	5.411.100,00	-	-	-	-
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
<i>11.02 Educazione e formazione</i>	4.288.900,00	-	-	-	-
TOTALE	4.288.900,00	-	-	-	-
Tutte le aree tematiche rilevanti					
	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Interventi ex FESR	9.100.000,00	446.413,49	161.607,02	-	-
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	-	-	-
TOTALE	18.800.000,00	446.413,49	161.607,02	-	-
		TOTALE IMPEGNI		TOTALE PAGAMENTI	
TOTALE PSC sezione speciale 2 parte attiva e parte chiusa		446.413,49		161.607,02	

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Con riferimento alla sezione ordinaria lo scostamento rispetto alle previsioni contenute nel piano è minimo, in quanto gli interventi ancora attivi sono in fase di ultimazione/realizzazione.

Con riferimento alla sezione speciale 2 lo scostamento è legato all'avvio, al 31/12/2021, di due progettualità per un valore complessivo pari a euro 4.750.094,45:

- Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès afferente all'area tematica 04 – Energia;
- Aosta in bicicletta afferente all'area tematica 07 – Trasporti e mobilità.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate all'area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non si segnalano problemi significativi.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- *RIPROGRAMMAZIONI*

Per quanto concerne le riprogrammazioni, intervenute nel corso delle programmazioni 2000/06 e 2007/13, si rinvia

alle relative Relazioni annuali di esecuzione.

Si segnala, come già indicato nella Relazione finale di chiusura parziale al 30/06/2021, che, con procedura di consultazione scritta del Tavolo dei sottoscrittori, conclusasi con nota dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. n. 2538 in data 2 agosto 2021, è stata approvata la rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi VALAF01 - *Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità* e VALAF02 - *Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi nell'ambito dell'Atto integrativo all'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale e l'utilizzo delle economie FSC 2000/2006 per il completamento dell'opera.*

- **DEFINANZIAMENTI**

Non sono intervenuti definanziamenti.

- **SITUAZIONI DI CONTESTO**

Non pertinente.

- **ALTRO**

Non pertinente.

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS

In relazione alla sezione ordinaria del PSC, si segnala che in riferimento agli interventi in corso dell'*area tematica 01 – Ricerca e innovazione – settore di intervento 01.02 – Strutture di ricerca e dell'area tematica 07 – Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.02 – Trasporto ferroviario*, le OGV al 31/12/2021 sono state regolarmente assunte.

Per i restanti interventi, afferenti all'*area tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.04 - Trasporto aereo*, si prevede che le OGV saranno assunte entro il 31/12/2022, termine disposto dall'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ultimo modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In relazione alla sezione speciale 2 del PSC, gli interventi attivi, afferenti all'*area tematica 04 - Energia – settore di intervento - 04.01 Efficienza energetica* e all'*area Tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.05 Mobilità urbana*, rispettano quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, lettera B. Disposizioni speciali, punto 3. Si prevede, pertanto, che le OGV saranno assunte entro il termine indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 del 31/12/2025.

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31/12/2021 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari.

14) VALUTAZIONE

Al 31/12/2021 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell'ambito dei Programmi di provenienza.

15) SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta si è riunito per la prima volta in data 21 dicembre 2021. In tale seduta il CdS ha proceduto ad approvare:

- il proprio Regolamento interno;
- le integrazioni al Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- la Relazione finale di chiusura parziale degli interventi FSC 2000/2006 e 2007/2013;
- la destinazione delle risorse non finalizzate per attività di assistenza tecnica.

16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Sono stati regolarmente implementati i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei progetti afferenti alle programmazioni FSC 2000/2006 e 2007/13, ai fini della relativa trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (BDU). È in fase di implementazione il sistema informativo per l'invio dei dati di monitoraggio degli interventi relativi alle programmazioni ex FESR ed ex FSE 2014/20.

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- *RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI*

Nel corso del 2021, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che fosse accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, e la conformità alle norme regionali e nazionali.

18) ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del 2021 non è stato fatto ricorso all'Assistenza tecnica.

Al 31/12/2021 le risorse destinate all'*area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 - Assistenza tecnica* del PSC Valle d'Aosta, sezione ordinaria (parte attiva), ammontano ad euro 140.633,56 euro.

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

E' stata implementata e aggiornata la sezione "Europa" del sito regionale <https://new.regione.vda.it/europa/europa>, al fine di fornire le informazioni sulla politica regionale di sviluppo nonché sulla programmazione FSC.

20) PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano ulteriori progetti esemplari nel 2021, in quanto gli interventi attivi sono ancora in fase di realizzazione.

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

La Regione autonoma Valle d'Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo.