



PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022



PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

(approvata dal CdS nella seduta del ... 2023,
ai sensi dell'art. 4, lettera ii, della delibera CIPESS 2/2021)

INDICE E CONTENUTI

PREMESSA	4
1) IDENTIFICAZIONE PIANO	5
2) AUTORITA' RESPONSABILE	5
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4) GENESI DEL PIANO (<i>solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti</i>)	6
5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	6
5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	6
5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	8
5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	9
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	11
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	11
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO.....	11
6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2022.....	13
6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	13
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID.....	14
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2022.....	15
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	15
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	16
8) QUADRO DELLE ECONOMIE	16
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	16
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	16
11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	16
- <i>RIPROGRAMMAZIONI</i>	16
- <i>DEFINANZIAMENTI</i>	16
- <i>SITUAZIONI DI CONTESTO</i>	16
- <i>ALTRO</i>	16
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS	16
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	17
14) VALUTAZIONE.....	17
15) SORVEGLIANZA.....	17
16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	17
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	17
- <i>RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI</i>	17
18) ASSISTENZA TECNICA.....	18
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	18
20) PROGETTI ESEMPLARI.....	18
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	18

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall'allegato B "Contenuti della relazione di attuazione annuale" delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione, elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Esso costituisce la "Relazione di attuazione annuale alla data del 31/12/2022" del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta (PSC VdA).

Il PSC VdA è stato approvato con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 28/2021, per un valore complessivo di 77,09 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, articolato in due sezioni:

- sezione ordinaria (S.O.): per un valore di 58,29 milioni di euro, di cui 23,25 milioni di euro a valere sull'Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta 2000/2006 e 35,04 milioni di euro a valere sul Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- sezione speciale 2 (S.S.2): per un valore di 18,80 milioni di euro, di nuove assegnazioni FSC 2014/2020 a copertura di interventi/linee di azione ex POR FESR e FSE.

Nella sezione ordinaria, sono confluite tutte le precedenti programmazioni 2000/06 e 2007/13 mentre, la sezione speciale, è costituita dagli ex interventi/linee di azione FESR e FSE 2014/20 riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020.

Con deliberazione n. 1414 dell'8 novembre 2021, la Giunta regionale ha preso atto del PSC VdA, individuando l'Autorità responsabile nel dirigente pro tempore della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e ha istituito il Comitato di sorveglianza mediante un aggiornamento del CdS del PAR FAS.

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta	Approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29 aprile 2021
---	---

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Dirigente <i>pro-tempore</i> Struttura Programmi per lo sviluppo regionale Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna Regione autonoma Valle d'Aosta
--

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Piano Sviluppo Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta e PO FESR e FSE 2014/20 Direttore pro-tempore Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AREA VdA

4) GENESI DEL PIANO (solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti)

5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria (S.O.) registra, al 31 dicembre 2022, un valore complessivo di euro 58.287.518,62, pari al 75,6% del valore complessivo delle risorse del PSC. Gli interventi avviati alla data del 31/12/2022 ammontano ad un valore complessivo FSC pari a euro 30.269.822,91, e rappresentano circa il 51,9% del valore della sezione ordinaria del Piano. La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria (S.O.) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

<i>Valori espressi in euro</i>	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<i>Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</i>			
<i>01.02 Strutture di ricerca</i>	16.671.916,00	-	16.671.916,00
TOTALE	16.671.916,00	-	16.671.916,00
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>			
<i>02.01 Tecnologie e servizi digitali</i>	-	5.576.353,86	5.576.353,86
<i>02.02 Connettività digitale</i>	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	6.285.728,42	6.285.728,42
<i>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>			
<i>03.01 Industria e servizi</i>	-	184.716,45	-
TOTALE	-	184.716,45	184.716,45
<i>Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</i>			
<i>05.05 Natura e biodiversità</i>	-	3.180.448,30	3.180.448,30
TOTALE	-	3.180.448,30	3.180.448,30
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>			
<i>07.02 Trasporto ferroviario</i>	12.432.597,00	4.329.670,67	16.762.267,67
<i>07.04 Trasporto aereo</i>	1.024.676,35	5.356.007,65	6.380.684,00
TOTALE	13.457.273,35	9.685.678,32	23.142.951,67
<i>Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>			
<i>08.01 Edilizia e spazi pubblici</i>	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	8.538.619,52	8.538.619,52
<i>Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</i>			
<i>12.02 Assistenza tecnica</i>	140.633,56	142.504,70	283.138,26
TOTALE	140.633,56	142.504,70	283.138,26
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
TOTALE	30.269.822,91	28.017.695,71	58.287.518,62

Con riferimento alla sezione speciale 2 (S.S.2) le risorse assegnate ammontano a un valore di euro pari a 18.800.000,00, corrispondenti al 24,4% del valore totale delle risorse del PSC. Al 31/12/2022 risultano avviati interventi con un finanziamento FSC complessivo pari a 4.750.094,45, corrispondente al 25,27% del valore della sezione speciale 2 del PSC. La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 5.1.2 - Sezione speciale 2 (S.S.2) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

<i>Valori espressi in euro</i>	Parte PSC attiva/da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>			
<i>02.01 Tecnologie e servizi digitali</i>	430.000,00	-	430.000,00
TOTALE	430.000,00	-	430.000,00
<i>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>			
<i>03.02 Turismo e ospitalità</i>	1.220.000,00	-	1.220.000,00
TOTALE	1.220.000,00	-	1.220.000,00
<i>Area Tematica 04 - ENERGIA</i>			
<i>04.01 Efficienza energetica</i>	4.450.000,00	-	4.450.000,00
TOTALE	4.450.000,00	-	4.450.000,00
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>			
<i>07.05 Mobilità urbana</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<i>Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</i>			
<i>09.01 Sviluppo dell'occupazione</i>	5.411.100,00	-	5.411.100,00
TOTALE	5.411.100,00	-	5.411.100,00
<i>Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</i>			
<i>11.02 Educazione e formazione</i>	4.288.900,00	-	4.288.900,00
TOTALE	4.288.900,00	-	4.288.900,00
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC prevista da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
Interventi ex FESR	9.100.000,00	-	9.100.000,00
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	9.700.000,00
TOTALE	18.800.000,00	-	18.800.000,00

5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Con riferimento agli obiettivi perseguiti comprensivi dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, si riepilogano nella tabella successiva le informazioni previste esclusivamente per gli interventi avviati al 31/12/2022, ove previsti nei programmi di origine.

Tab. 5.2 - Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato

Settore di intervento	Codice Programma di provenienza	Titolo progetto	Obiettivi	Indicatori realizzazione	Valore	Indicatori di risultato	Valore
01 - RICERCA E INNOVAZIONE							
Strutture di ricerca	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Rafforzare i vantaggi competitivi	<i>Edifici ristrutturati / recuperati</i>	Programmato 6.224 (Metri quadrati)	<i>Tasso di istruzione universitaria (PSC)</i>	Programmato 6,5% (Popolazione residente 25 - 64 anni 2026)
			Costruire un territorio dinamico e relazionale	<i>Superficie urbana sistemata</i>	Programmato 30.326 (Metri quadrati)		
04 - ENERGIA							
Efficienza energetica	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	<i>Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra</i>	Programmato 88 (Tonnellate equivalenti CO2)	<i>Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento</i>	Programmato 1 (Unità)
				<i>Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici</i>	Programmato 439.587,00 (kWh/anno)		
07 - TRASPORTI E MOBILITA'							
Trasporto ferroviario	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Miglioramento della mobilità interregionale e regionale	<i>Treni bimodali acquistati</i>	Programmato 5 (Unità beni acquistati) Realizzato 5 (Unità beni acquistati)	<i>Risparmio di tempo nel percorso ferroviario (espresso in minuti)</i>	Programmato 10 (Minuti) Realizzato 20 (Minuti)

Mobilità urbana	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Aosta in bicicletta	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Programmato 12,96 (Tonnellate equivalenti CO2)	Concentrazione di PM10 nell'aria nei Comuni capoluogo di provincia	20 (Numero di giorni di superamento del limite)
				Estensione dell'intervento in lunghezza	Programmato 11.000,00 (Metri)		
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA							
Assistenza tecnica	PSC sez. ordinaria	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta	n.d.	Numero di azioni/progetti finanziati	Programmato 1 (Unità)	Indicatore per Migrazione PSC	n.d.

5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Le previsioni di spesa del PSC per ciascuna annualità del primo triennio sono dettagliate nella tabella di seguito. Tali previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione i dati di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2022, validati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in coerenza rispettivi quadri di spesa individuati per ogni intervento.

Tab. 5.3 Previsioni di spesa FSC per ciascuna annualità del primo triennio

Valori espressi in euro

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Area tematica	Settore intervento	Risorse FSC assegnate	Impegni FSC al 31/12/2022	Pagamenti FSC al 31/12/2022	Previsione di spesa FSC 2023	Previsione di spesa FSC anni successivi
SEZIONE ORDINARIA									
VALAF01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	1.024.676,35	1.024.676,35	21.140,26	1.003.536,09	0,00

VALAF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALTGTG 01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00
1MISEVAL CFAT01	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI TRAPORTO FERROVIARIO INNOVATIVI PER LA LINEA FERROVIARIA AOSTA/TORINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	12.032.597,00	12.032.596,58	12.032.596,58	0,00	0,00
1VAFAS.2. 1.8	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	REALIZZAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI AOSTA	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	STRUTTURE DI RICERCA	16.671.916,00	16.671.916,00	15.846.689,87	825.226,13	0,00
PSC.0120 2.22XX.0.0 001.PSR	PSC Regione Autonoma Valle d'Aosta delibera n. 28/2021	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	ASSISTENZA TECNICA	42.395,00	0,00	0,00	42.395,00	0,00
TOTALE					30.129.189,35	30.129.188,93	28.260.426,71	1.828.762,22	40.000,00

SEZIONE SPECIALE 2									
PSC.2070 5.15XX.0.0 001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Aosta in bicicletta	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	MOBILITA' URBANA	3.000.000,00	2.517.403,41	491.040,77	2.508.959,23	0,00
PSC.2040 1.15XX.0.0 001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	1.750.094,45	122.037,31	115.990,13	1.634.104,32	0,00
TOTALE					4.750.094,45	2.639.440,72	607.030,90	4.143.063,55	0,00

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

La sezione ordinaria del PSC comprende interventi attuati in seguito alla definizione di Accordi di programma quadro (APQ) o mediante Strumenti di attuazione diretta (SAD) nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma della Valle d'Aosta 2000/06 e del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13. Nel corso del 2022, è stato, inoltre, avviata un'operazione di assistenza tecnica a valere sulla sezione ordinaria del PSC.

Gli interventi del PSC - sezione speciale 2 avviati sono da considerarsi a "individuazione diretta" relativamente al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO

In relazione all'avanzamento procedurale al 31/12/2022 della sezione ordinaria si evidenzia che gli interventi avviati ammontano a complessivi euro 30.269.822,91, pari a n. 6 interventi, derivanti dai cicli di programmazione 2000/06 (Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta) e 2007/13 (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13). Nello specifico tali interventi sono riconducibili rispettivamente ai seguenti strumenti:

- Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale;
- Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino;
- APQ per il Collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
- Intervento di Realizzazione del Polo universitario di Aosta.

Rispetto all'avanzamento procedurale la tabella successiva riepiloga per ogni intervento lo stato di avanzamento al 31/12/2022, identificando la fase procedurale e il relativo stato di attuazione. Si precisa che tutti gli interventi della S.O. hanno conseguito il rispetto del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante, fissata al 31/12/2022.

Tab. 6.2.a - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione ordinaria al 31/12/2022

Programmazione	Intesa/Programma	Strumento	Descrizione e Strumento	Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
2000-2006	Valle d'Aosta	VALAF	Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	VALAF01.2	Completamento della nuova aerostazione e passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B71F0700010003	Avviato	Esecuzione Lavori - OGV raggiunta Si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori e alla formale consegna dei lavori all'appaltatore in data 14/12/2022.	In corso
2000-2006	Valle d'Aosta	VALAF	Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	VALAF02	Acquisizione e installazione e delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi	Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	B70E0700000002	Avviato	Progettazione e Esecutiva - Intervento non finanziato FSC	In corso
2000-2006	Valle d'Aosta	VALTG	Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	VALTGTG01	Realizzazione del bypass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B99B06000150001	Avviato	Progettazione e definitiva - OGV raggiunta	In corso
2007-2013	P.A. FAS Valle d'Aosta	VA03	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	FAS.2.1.8	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B62J08000310002	Avviato	Esecuzione Lavori al termine, certificati al 15/12/2022 - OGV raggiunta	In corso
2007-2013	P.A. FAS Valle d'Aosta	CFAT	Collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino	VALCFAT01	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	B60G13000010003	Avviato	Esecuzione Fornitura - OGV raggiunta	In corso

PSC sez. ordinaria	PSC Regione Autonoma Valle d'Aosta delibera n. 28/2021	/	/	PSC.01202.22XX.0.00 01.PSR	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta	Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Servizi	B64F22005 550001	Avviato	Esecuzione Servizio	In corso
--------------------	--	---	---	----------------------------	--	--------------------------------	----------------------	------------------	---------	---------------------	----------

In relazione all'avanzamento procedurale della sezione speciale 2, si evidenzia che gli interventi avviati al 31/12/2022 nell'ambito di tale sezione del PSC ammontano a complessivi euro 4.750.094,45, corrispondenti a n. 2 interventi, ex interventi del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta, riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020. La tabella successiva riepiloga tali interventi, individuando la fase procedurale e il relativo stato di attuazione. Si ricorda che il termine di assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per gli interventi afferenti a tale sezione è fissata al 31/12/2025.

Tab. 6.2.b – Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione speciale 2 al 31/12/2022

Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Aosta in bicicletta	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	C61B16000760007	Avviato	Esecuzione Lavori	In corso
PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	B48J18000000009	Avviato	Progettazione preliminare	Conclusa

6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2022

6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria, registra al 31 dicembre 2022, impegni pari a euro 58.146.884,45, pari al 99,76% del rapporto tra impegni e finanziamenti della SO. I pagamenti ammontano a euro 56.278.122,23, pari al 96,79% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella

successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della SO.

Tab. 6.3.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE				
01.02 Strutture di ricerca	16.671.916,00	15.846.689,87	-	-
TOTALE	16.671.916,00	15.846.689,87	-	-
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE				
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	-	5.576.353,81	5.576.353,81
02.02 Connettività digitale	-	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	-	6.285.728,37	6.285.728,37
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE				
03.01 Industria e servizi	-	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	-	184.716,45	184.716,45
Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI				
05.05 Natura e biodiversità	-	-	3.180.448,33	3.180.448,33
TOTALE	-	-	3.180.448,33	3.180.448,33
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'				
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.596,58	12.392.596,58	4.329.670,69	4.329.670,69
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	21.140,26	5.356.007,65	5.356.007,65
TOTALE	13.457.272,93	12.392.596,58	9.685.678,34	9.685.678,34
Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA				
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	-	8.538.619,52	8.538.619,52
Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA				
12.02 Assistenza tecnica	-	-	142.504,51	142.504,51
TOTALE	-	-	142.504,51	142.504,51
Tutte le aree tematiche rilevanti				
TOTALE	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	30.129.188,93	28.260.426,71	28.017.695,52	28.017.695,52

	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE PSC ORDINARIO	58.146.884,45	56.278.122,23

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta è privo di interventi relativi alla sezione speciale 1.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2022

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

La sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta registra, al 31 dicembre 2022, impegni pari a euro 2.639.440,72, pari al 14,04% del rapporto tra impegni e finanziamenti della S.S.2. I pagamenti ammontano a euro 607.030,90, pari al 23% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della SS2.

Tab. 6.5.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE					
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	-	-	-
TOTALE	430.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE					
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	-	-	-
TOTALE	1.220.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 04 - ENERGIA					
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
TOTALE	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	2.517.403,41	491.040,77	-	-
TOTALE	3.000.000,00	2.517.403,41	491.040,77	-	-
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'					
09.01 Sviluppo dell'occupazione	5.411.100,00	-	-	-	-
TOTALE	5.411.100,00	-	-	-	-
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
11.02 Educazione e formazione	4.288.900,00	-	-	-	-
TOTALE	4.288.900,00	-	-	-	-

	Tutte le aree tematiche rilevanti				
	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Interventi ex FESR	9.100.000,00	2.639.440,72	607.030,90	-	-
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	-	-	-
TOTALE	18.800.000,00	2.639.440,72	607.030,90	0,00	0,00

	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE PSC SEZIONE SPECIALE 2	2.639.440,72	607.030,90

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Con riferimento alla sezione ordinaria lo scostamento rispetto alle previsioni contenute nel Piano è minimo, in quanto gli interventi ancora attivi sono in fase di ultimazione e realizzazione, con OGV per tutti gli interventi perfezionate.

Con riferimento alla sezione speciale 2 lo scostamento è legato alla prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione da ex progettualità riferite al PO FESR e PO FSE 2014/20. Si evidenzia che la delibera CIPESS n.2/2021 ha fissato il termine per l'assunzione delle OGV alla data del 31/12/2025.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate dal CdS, nella seduta del 21 dicembre 2021, all'*area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica*.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non si segnalano problemi significativi.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- RIPROGRAMMAZIONI

Per quanto concerne le riprogrammazioni nel 2022 non sono intervenute riprogrammazioni.

- DEFINANZIAMENTI

Non sono intervenuti definanziamenti.

- SITUAZIONI DI CONTESTO

Non pertinente.

- ALTRO

Non pertinente.

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS

In relazione alla sezione ordinaria del PSC, si segnala che in riferimento agli interventi in corso dell'*area tematica 01 – Ricerca e innovazione – settore di intervento 01.02 – Strutture di ricerca e dell'area tematica 07 – Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.02 – Trasporto ferroviario*, le OGV si sono regolarmente perfezionate al 31/12/2021.

Per i restanti interventi, afferenti all'*area tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.04 - Trasporto*

aereo, le OGV sono state regolarmente assunte entro il 31/12/2022, termine disposto dall'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ultimo modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In relazione alla sezione speciale 2 del PSC, gli interventi attivi, afferenti all'*area tematica 04 - Energia – settore di intervento - 04.01 Efficienza energetica* e all'*area Tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.05 Mobilità urbana*, rispettano quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, lettera B. Disposizioni speciali, punto 3. Si prevede, pertanto, che le OGV saranno tutte assunte entro il termine indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 del 31/12/2025.

13)INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31/12/2022 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari.

14) VALUTAZIONE

Al 31/12/2022 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell'ambito dei Programmi di provenienza.

15) SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta si è riunito in data 22 novembre 2022. Il Comitato, dopo aver fatto il punto sullo stato di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta (PSC), evidenziando i buoni risultati in termini di avanzamento finanziario e procedurale rispetto agli obiettivi previsti, ha informato i componenti in merito allo stato delle realizzazioni di alcuni importanti interventi in corso di attuazione, come Aosta in Bicicletta o, in dirittura di arrivo, come il Polo universitario di Aosta.

16)ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Sono stati regolarmente implementati i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei progetti afferenti alle programmazioni FSC 2000/2006 e 2007/13, come da indicazioni delle autorità centrali (cd. migrazione), ai fini della relativa trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (BDU 2014/20). È stato, inoltre, implementato il sistema informativo locale (SIL) SISPREG 2014 per l'invio dei dati di monitoraggio degli interventi relativi alle programmazioni ex FESR ed ex FSE 2014/20.

17)ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- **RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI INATTUAZIONE O CONCLUSI**

Nel corso del 2022, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che fosse

accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, oltreché la conformità alle norme regionali e nazionali.

18)ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del 2022 è stato affidato un Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta (CUP B64F22005550001 – CIG Z553862CA3). Il valore complessivo di tale progetto di assistenza tecnica ammonta a euro 42.395,00.

19)INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Autorità responsabile del PSC, nel 2022, ha revisionato la sezione web dedicata al Fondo per lo sviluppo e la coesione creata all'interno del Canale tematico "Europa" del sito web istituzionale della Regione (<https://new.regione.vda.it/europa/europa>). In particolare, è stata implementata – con maggiori dettagli e informazioni - la pagina del Piano Sviluppo e Coesione e sono state riorganizzate le pagine con riferimento ai differenti periodi di programmazione del FSC. Nel corso dell'anno, inoltre, l'AR ha realizzato un video promozionale dedicato al progetto di realizzazione del Polo Universitario di Aosta. Lo stesso è stato diffuso in occasione della riunione annuale del Comitato di sorveglianza e sarà reso disponibile attraverso i canali di comunicazione istituzionali. L'AR ha infine fornito supporto ai beneficiari delle operazioni in materia di comunicazione e informazione.

20)PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano ulteriori progetti esemplari nel 2022, in quanto gli interventi attivi sono ancora in fase di realizzazione.

21)INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

La Regione autonoma Valle d'Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo.