



PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023



PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023

(approvata dal Comitato di sorveglianza in aprile 2024, ai sensi
dell'art. 4, lettera ii, della delibera CIPESS n. 2/2021)

INDICE E CONTENUTI

PREMESSA	5
1) IDENTIFICAZIONE PIANO	6
2) AUTORITA' RESPONSABILE	6
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	6
4) GENESI DEL PIANO (<i>solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti</i>)	7
5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	7
5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	7
5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	9
5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	10
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	11
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	11
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO.....	12
6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2023.....	13
6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	13
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID.....	14
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2023.....	14
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO	14
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	15
8) QUADRO DELLE ECONOMIE	15
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	16
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	16
11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	16
- <i>RIPROGRAMMAZIONI</i>	16
- <i>DEFINANZIAMENTI</i>	16
- <i>SITUAZIONI DI CONTESTO</i>	16
- <i>ALTRO</i>	16
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS	16
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	17
14) VALUTAZIONE.....	17
15) SORVEGLIANZA.....	17
16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	17
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	18
- <i>RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI</i>	18
18) ASSISTENZA TECNICA.....	18
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	18
20) PROGETTI ESEMPLARI.....	18
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	18

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall'allegato B "Contenuti della relazione di attuazione annuale" delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione, elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Esso costituisce la "Relazione di attuazione annuale alla data del 31/12/2022" del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta (PSC VdA).

Il PSC VdA è stato approvato con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 28/2021, per un valore complessivo di **77,08 milioni di euro** a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, articolato in due sezioni:

- **sezione ordinaria (S.O.):** per un valore di **58,28 milioni di euro**, di cui 23,24 milioni di euro a valere sull'Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta 2000/2006 e 35,04 milioni di euro a valere sul Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- **sezione speciale 2 (S.S.2):** per un valore di **18,80 milioni di euro**, di nuove assegnazioni FSC 2014/2020 a copertura di interventi/linee di azione ex POR FESR e FSE.

Nella sezione ordinaria, sono confluite tutte le precedenti programmazioni 2000/06 e 2007/13 mentre, la sezione speciale, è costituita dagli ex interventi/linee di azione FESR e FSE 2014/20 riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020.

Con deliberazione n. 1414 dell'8 novembre 2021, la Giunta regionale ha preso atto del PSC VdA, individuando l'Autorità responsabile nel dirigente pro tempore della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e ha istituito il Comitato di sorveglianza mediante un aggiornamento del CdS del PAR FAS.

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione autonoma Valle d'Aosta

Approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29
aprile 2021

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Dirigente *pro-tempore*
Struttura Programmi per lo sviluppo regionale
Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna
Regione autonoma Valle d'Aosta

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Piano Sviluppo Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta e PO FESR e FSE 2014/20
Direttore *pro-tempore*
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AREA VdA

4) GENESI DEL PIANO (solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti)

5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria (S.O.) registra, al 31 dicembre 2023, un valore complessivo di euro 58.286.885,01, pari al 75,61% del valore complessivo delle risorse del PSC, pari a euro 77.086.885,01. Gli interventi avviati alla data del 31/12/2023 ammontano ad un valore complessivo FSC pari a euro 30.129.189,35, e rappresentano circa il 51,86% del valore della sezione ordinaria del Piano. A tali risorse occorre aggiungere euro 97.604,97, portando così l'ammontare parte "PSC attiva" a euro 30.226.794,32.

L'importo pari a euro 97.604,97 risulta allocato nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica" e si riferisce ad economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC derivanti dalle programmazioni FSC 2000/20. Si prevede l'utilizzo di tali economie per attività di assistenza tecnica di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024.

La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria (S.O.) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE			
01.02 Strutture di ricerca	16.671.916,00	-	16.671.916,00
TOTALE	16.671.916,00	-	16.671.916,00
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	5.576.353,85	5.576.353,85
02.02 Connettività digitale	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	6.285.728,41	6.285.728,41
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE			
03.01 Industria e servizi	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	184.716,45	184.716,45
Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
05.05 Natura e biodiversità	-	3.180.448,29	3.180.448,29
TOTALE	-	3.180.448,29	3.180.448,29
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.597,00	4.329.670,67	16.762.267,67
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	5.356.007,65	6.380.684,00
TOTALE	13.457.273,35	9.685.678,32	23.142.951,67
Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	8.538.619,52	8.538.619,52

Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA			
12.02 Assistenza tecnica	97.604,97	184.899,70	282.504,67
TOTALE	97.604,97	184.899,70	282.504,67
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
TOTALE	30.226.794,32	28.060.090,69	58.286.885,01

Con riferimento alla sezione speciale 2 le risorse assegnate ammontano a un valore di euro pari a 18.800.000,00, corrispondenti al 24,39% del valore totale delle risorse del PSC. Al 31/12/2023 risultano avviati interventi con un finanziamento FSC complessivo pari a 7.076.000,00¹, corrispondente al 37,6% del valore della S.S.2 del PSC. Tale sezione sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta, per un ammontare pari alla spesa emergenziale nazionale rendicontata sui programmi FESR e FSE 2014/20 della Regione². La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 5.1.2 - Sezione speciale 2 (S.S.2) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

<i>Valori espressi in euro</i>	Parte PSC attiva/da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	430.000,00
TOTALE	430.000,00	-	430.000,00
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE			
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	1.220.000,00
TOTALE	1.220.000,00	-	1.220.000,00
Area Tematica 04 - ENERGIA			
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	-	4.450.000,00
TOTALE	4.450.000,00	-	4.450.000,00
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'			
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'			
09.01 Sviluppo dell'occupazione	5.411.100,00	-	5.411.100,00
TOTALE	5.411.100,00	-	5.411.100,00
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.02 Educazione e formazione	4.288.900,00	-	4.288.900,00
TOTALE	4.288.900,00	-	4.288.900,00
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC prevista da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -

¹ Valore complessivo del costo ammesso dei progetti FSC avviati al 31/12/2023 sulla S.S.2 del PSC.

² Rif. ex art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Interventi ex FESR	9.100.000,00	-	9.100.000,00
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	9.700.000,00
TOTALE	18.800.000,00	-	18.800.000,00

5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Con riferimento agli obiettivi perseguiti comprensivi dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, si riepilogano nella tabella successiva le informazioni previste esclusivamente per gli interventi avviati al 31/12/2023, ove previsti nei programmi di origine.

Tab. 5.2 - Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato

Settore di intervento	Codice Programma di provenienza	Titolo progetto	Obiettivi	Indicatori realizzazione	Valore	Indicatori risultato	di	Valore
01 - RICERCA E INNOVAZIONE								
Strutture di ricerca	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Rafforzare i vantaggi competitivi	Edifici ristrutturati / recuperati	Programmato 6.224 (Metri quadrati)	Tasso di istruzione universitaria (PSC)	di	Programmato 6,5% (Popolazione residente 25 - 64 anni 2026)
			Costruire un territorio dinamico e relazionale	Superficie urbana sistemata	Programmato 30.326 (Metri quadrati)			
04 - ENERGIA								
Efficienza energetica	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Programmato 88 (Tonnellate equivalenti CO2)	Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento	di	Programmato 1 (Unità)
				Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Programmato 439.587,00 (kWh/anno)			
07 - TRASPORTI E MOBILITA'								

Trasporto ferroviario	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Miglioramento della mobilità interregionale e regionale	Treni bimodali acquistati	Programmato 5 (Unità beni acquistati) Realizzato 5 (Unità beni acquistati)	Risparmio di tempo nel percorso ferroviario (espresso in minuti)	Programmato 10 (Minuti) Realizzato 20 (Minuti)
Mobilità urbana	2014IT16RFOP020-Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Aosta in biciiletta	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Programmato 12,96 (Tonnellate equivalenti CO2)	Concentrazione di PM10 nell'aria nei Comuni capoluogo di provincia	Programmato 20 (Numero di giorni di superamento del limite)
				Estensione dell'intervento in lunghezza	Programmato 11.000,00 (Metri)	Quota dei traffici veicolari su mezzi leggeri sul totale degli spostamenti	Programmato 85 (%)

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Assistenza tecnica	PSC sez. ordinaria	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta	n.d.	Numero di azioni/progetti finanziati	Programmato 1 (Unità) Realizzato 1 (Unità)	Indicatore per Migrazione PSC	n.d.
--------------------	--------------------	--	------	--------------------------------------	---	-------------------------------	------

5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Le previsioni di spesa del PSC per ciascuna annualità del primo triennio sono dettagliate nella tabella di seguito. Tali previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione i dati di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2023, validati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in coerenza rispettivi quadri di spesa individuati per ogni intervento.

Tab. 5.3 Previsioni di spesa FSC per ciascuna annualità del primo triennio - Valori espressi in euro

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Area tematica	Settore intervento	Risorse FSC assegnate	Impegni FSC al 31/12/2023	Pagamenti FSC al 31/12/2023	Previsione di spesa FSC 2024	Previsione di spesa FSC anni successivi
SEZIONE ORDINARIA									
VALAF 1.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e	07 Trasporti Mobilità	Trasporto aereo	1.024.676,35	1.024.676,35	0,00	1.024.676,35	0,00

		aeromobili e della viabilità							
VALTGTG01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") Progettazione preliminare e definitiva	07 - Trasporti Mobilità	Trasporto ferroviario	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00
1MISEVALCFAT01	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino*	07 - Trasporti Mobilità	Trasporto ferroviario	12.032.597,00	12.032.596,83	12.032.596,58	0,00	0,00
1VAFAS.2.1.8	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del polo universitario di Aosta	01 - Ricerca e Innovazione	Strutture di ricerca	16.671.916,00	16.671.916,00	16.110.337,26	561.578,74	0,00
TOTALE					30.129.189,35	30.129.189,18	28.502.933,84	1.586.255,09	40.000,00
SEZIONE SPECIALE 2									
PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Aosta in bicicletta	07 - Trasporti Mobilità	Mobilità urbana	3.000.000,00	2.871.761,65	1.198.331,99	1.801.668,01	0,00
PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	04 - Energia	Efficienza energetica	4.076.000,00	122.037,31	115.990,13	200.000,00	3.760.009,87
TOTALE					7.076.000,00	2.993.798,96	1.314.322,12	2.001.668,01	3.760.009,87

*Con riferimento al progetto avviato con codice locale 1MISEVALCFAT01, "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea Aosta/Torino", i pagamenti FSC al 31.12.2023 riportati nel prospetto, pari a euro 12.032.596,58, non corrispondono con il dato che viene riportato nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, pari a euro 10.858.737,06.

Si rappresenta che la problematica è stata già segnalata dall'AR all'ex Agenzia per la coesione territoriale, ed è imputabile alla "migrazione" del progetto dalla BDU 2007/13 alla BDU 2014/20. Dai pagamenti storici che risultano effettuati, le risorse FSC sono state interamente impiegate, rispetto alle altre risorse con le quali è finanziato il progetto. Infatti, i pagamenti ammessi FSC riscontrati in BDU 2007/13 sono pari a euro 12.032.596,58. Diversamente, il sistema informativo in uso per l'invio dei dati alla BDU 2014/20 applica la logica della percentuale della quota FSC sul finanziamento totale, calcolando i pagamenti ammessi FSC in percentuale sul valore in itinere dei pagamenti effettuati. Il valore che l'SNM 2014/20 riporta, di conseguenza, è inferiore al valore reale dei pagamenti FSC realizzati. L'allineamento potrà essere conseguito solo al termine del caricamento degli ultimi pagamenti residui del progetto e relativi al DL 69/2013.

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

La sezione ordinaria del PSC comprende interventi attuati in seguito alla definizione di Accordi di programma quadro (APQ) o mediante Strumenti di attuazione diretta (SAD) nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma della Valle d'Aosta 2000/06 e del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13.

Gli interventi del PSC - sezione speciale 2 avviati sono da considerarsi a "individuazione diretta" relativamente al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUNO INTERVENTO

In relazione all'avanzamento procedurale al 31/12/2023 della sezione ordinaria si evidenzia che gli interventi avviati ammontano a n. 4, per complessivi euro 30.129.189,35, derivanti dai cicli di programmazione 2000/06 (Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta) e 2007/13 (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13). Nello specifico tali interventi sono riconducibili rispettivamente ai seguenti strumenti:

- Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale;
- Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino;
- APQ per il Collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
- Intervento di Realizzazione del Polo universitario di Aosta.

L'ammontare della sezione ordinaria "di parte attiva" del PSC pari a euro 30.226.794,32 è comprensiva dell'importo pari a euro 97.604,97, riferite ad economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta e derivanti dalle precedenti programmazioni FSC 2000/20. Tali risorse risultano allocate nell'area tematica della Capacità amministrativa e nel settore di intervento dell'Assistenza tecnica, per le quali ai sensi dell'articolo 3 (Risorse finanziarie), punto 2, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, se ne prevede l'utilizzo per attività di assistenza tecnica di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

Rispetto all'avanzamento procedurale la tabella successiva riepiloga per ogni intervento lo stato di avanzamento al 31/12/2023, identificando la fase procedurale e il relativo stato di attuazione. Si precisa che tutti gli interventi della S.O. hanno conseguito il rispetto del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante, fissata al 31/12/2023.

Tab. 6.2.a - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione ordinaria al 31/12/2023

Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
VALAF01.2	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B71F070 0001000 3	Avviato	Esecuzione Lavori al termine - OGV raggiunta	In corso
VALTGTG01	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B99B060 0015000 1	Avviato	Progettazione definitiva - OGV raggiunta	In corso
FAS.2.1.8	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B62J0800 0310002	Avviato	Esecuzione Lavori al termine - OGV raggiunta	In corso

VALCFAT01	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	B60G130 0001000 3	Avviato	Esecuzione Fornitura - OGV raggiunta	In corso
-----------	---	--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------	--------------------------------------	----------

In relazione all'avanzamento procedurale della sezione speciale 2, si evidenzia che gli interventi avviati al 31/12/2023 nell'ambito di tale sezione del PSC ammontano a complessivi euro 7.076.000,00, corrispondenti a n. 2 interventi, ex interventi del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta, riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020. La tabella successiva riepiloga tali interventi, individuando la fase procedurale e il relativo stato di attuazione. Si ricorda che il termine di assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per gli interventi afferenti a tale sezione è fissata al 31/12/2025.

Tab. 6.2.b – Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione speciale 2 al 31/12/2023

Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Aosta in bicicletta	Realizzazione di lavori pubblici opere ed impiantistica	Realizzazione OOPP	C61B16 000760 007	Avviato	Esecuzione Lavori	In corso
PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Realizzazione di lavori pubblici opere ed impiantistica	Realizzazione OOPP	B48J180 000000 09	Avviato	Progettazione - Aggiornamento FTE al dlgs n.36/2023	In corso

6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2023

6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria, registra al 31 dicembre 2023, impegni pari a euro 58.189.279,57, pari al 99,83% del rapporto tra impegni e finanziamenti della SO. I pagamenti ammontano a euro 56.563.022,15, pari al 97,21% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della SO.

Tab. 6.3.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE				
01.02 Strutture di ricerca	16.671.913,15	16.110.337,26	-	-
TOTALE	16.671.913,15	16.110.337,26	-	-
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE				
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	-	5.576.353,72	5.576.353,69

02.02 Connettività digitale	-	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	-	6.285.728,28	6.285.728,25
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE				
03.01 Industria e servizi	-	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	-	184.716,45	184.716,45
Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI				
05.05 Natura e biodiversità	-	-	3.180.448,33	3.180.446,95
TOTALE	-	-	3.180.448,33	3.180.446,95
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'				
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.596,83	12.392.596,58	4.329.670,67	4.329.670,67
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	0,00	5.356.007,65	5.356.007,63
TOTALE	13.457.273,18	12.392.596,58	9.685.678,32	9.685.678,30
Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA				
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	-	8.538.619,52	8.538.619,51
TOTALE	-	-	8.538.619,52	8.538.619,51
Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA				
12.02 Assistenza tecnica	-	-	184.899,49	184.898,85
TOTALE	-	-	184.899,49	184.898,85
Tutte le aree tematiche rilevanti				
Parte PSC attiva			Parte PSC chiusa	
TOTALE	30.129.186,33	28.502.933,84	28.060.090,39	28.060.088,31

	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE PSC ORDINARIO	58.189.276,72	56.563.022,15

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta è privo di interventi relativi alla sezione speciale 1.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2023

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

La sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta registra, al 31 dicembre 2023, impegni pari a euro 2.993.798,96, pari al 15,92% del rapporto tra impegni e finanziamenti della S.S.2. I pagamenti ammontano a euro 1.100.837,62, pari al 36,77% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della S.S.2.

Tab. 6.5.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE					
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	-	-	-

TOTALE	430.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE					
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	-	-	-
TOTALE	1.220.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 04 - ENERGIA					
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
TOTALE	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	2.871.761,65	1.198.331,99	-	-
TOTALE	3.000.000,00	2.871.761,65	984.847,49	-	-
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'					
09.01 Sviluppo dell'occupazione	5.411.100,00	-	-	-	-
TOTALE	5.411.100,00	-	-	-	-
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
11.02 Educazione e formazione	4.288.900,00	-	-	-	-
TOTALE	4.288.900,00	-	-	-	-
Tutte le aree tematiche rilevanti					
	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Interventi ex FESR	9.100.000,00	2.993.798,96	1.314.322,12	-	-
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	-	-	-
TOTALE	18.800.000,00	2.993.798,96	1.314.322,12	0,00	0,00
	IMPEGNI	PAGAMENTI			
TOTALE PSC SEZIONE SPECIALE 2	2.993.798,96	1.314.322,12			

N.B. La dotazione finanziaria di tale sezione sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta, per un ammontare pari alla spesa emergenziale nazionale rendicontata sui programmi FESR e FSE 2014/20 della Regione.

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Con riferimento alla sezione ordinaria lo scostamento rispetto alle previsioni contenute nel Piano è minimo, in quanto gli interventi ancora attivi sono in fase di ultimazione, cui seguiranno i pagamenti finali.

Con riferimento alla sezione speciale 2 lo scostamento è legato alla prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione da ex progettualità riferite al PO FESR e PO FSE 2014/20. Si ricorda l'importo complessivo della S.S.2 sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta. Si evidenzia, infine, che la delibera CIPESS n.2/2021 ha fissato il termine per l'assunzione delle OGV alla data del 31/12/2025.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate dal

CdS, nella seduta del 21 dicembre 2021, all'area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica.

In esito all'istruttoria di verifica congiunta del conseguimento OGV ex art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i. della programmazione FSC 2000-2020 da parte dalle strutture tecniche del Dipartimento per le politiche di coesione e per Sud e della Regione autonoma Valle d'Aosta sono state quantificate economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta, pari euro 97.604,97 e allocate nella parte "PSC attiva" del piano finanziario nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica".

L'articolo 3 (Risorse finanziarie), punto 2, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, definisce l'utilizzo di tali economie per attività di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

Le ulteriori economie della S.O. del PSC saranno determinabili al termine di conclusione di tutti gli interventi ancora in corso di esecuzione alla chiusura del Piano. Per la S.S.2 non si registrano economie sugli interventi avviati.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non si segnalano problemi significativi.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- RIPROGRAMMAZIONI

Per quanto concerne le riprogrammazioni nel 2023 non sono intervenute riprogrammazioni.

- DEFINANZIAMENTI

Non sono intervenuti definanziamenti.

- SITUAZIONI DI CONTESTO

Non pertinente.

- ALTRO

Non pertinente.

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS

In relazione alla sezione ordinaria del PSC, si segnala che nel corso del 2023 è stata effettuata una ricognizione congiunta da parte dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione autonoma Valle d'Aosta sugli interventi afferenti alla S.O. del PSC volta alla verifica congiunta del conseguimento OGV ex art. 44 c. 7, lettera b) decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i. della programmazione FSC 2000/20. L'istruttoria si è conclusa con il seguente esito:

- gli interventi che hanno conseguito Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) alla data del 31 dicembre 2022

ammontano ad un importo pari a euro 58.189.280,04;

- l'assenza di interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione, finanziato con le risorse FSC, che risultano privi di OGV alla data del 31 dicembre 2022;
- la quantificazione pari euro 97.604,97 di economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta.

L'importo delle economie di cui sopra, riveniente dall'esito della ricognizione sul conseguimento delle OGV, risulta allocato nella parte "PSC attiva" del piano finanziario nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica". L'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, all'art. 3 (Risorse finanziarie), punto 2, definisce l'utilizzo di tali risorse per attività di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

In relazione alla sezione speciale 2 del PSC, gli interventi attivi, afferenti all'*area tematica 04 - Energia – settore di intervento - 04.01 Efficienza energetica* e all'*area Tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.05 Mobilità urbana*, rispettano quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, lettera B. Disposizioni speciali, punto 3. Si prevede, pertanto, che le OGV saranno tutte assunte entro il termine indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 del 31/12/2025.

13)INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31/12/2023 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari.

14) VALUTAZIONE

Al 31/12/2023 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell'ambito dei Programmi di provenienza.

15) SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta si è riunito in data 1° dicembre 2023. Il Comitato ha approvato alcune modifiche non sostanziali al proprio regolamento interno, approvato dal primo CdS in data 21 dicembre 2021, e in particolare relativamente all'Art. 1 - (Composizione) a seguito delle riorganizzazioni amministrative delle Amministrazioni statali e dell'Amministrazione regionale (da ultimo DGR 189/2023). Inoltre, nel corso del CdS è stato illustrato l'avanzamento del PSC dove si sono evidenziati notevoli progressi in termini di obiettivi finanziari e di realizzazione. La seduta è terminata con l'informativa sullo stato dell'arte della programmazione FSC 2021-2027.

16)ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Sono stati regolarmente alimentati i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei progetti della S.O., come da indicazioni delle autorità centrali (cd. migrazione), ai fini della relativa trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (BDU 2014/20). Con riferimento alla S.S.2 tutti gli interventi avviati risultano correttamente monitorati in BDU 2014/20.

17)ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI INATTUAZIONE O CONCLUSI

Nel corso del 2023, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che fosse accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, oltreché la conformità alle norme regionali e nazionali.

18)ASSISTENZA TECNICA

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1414/2021 ha confermato l'utilizzo dei sistemi di gestione e controllo previsti in relazione al ciclo di programmazione originario degli interventi confluiti nel PSC (sezione ordinaria) e ha rinviato a successive deliberazioni adeguamenti sostanziali relativi al sistema di gestione e controllo del Piano.

L'Autorità responsabile, avvalendosi dell'Assistenza tecnica, ha elaborato un proprio SI.GE.CO del PSC, in coerenza con le linee guida emanate dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, punto 5.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1497, in data 11 dicembre 2023, ha approvato il SI.GE.CO. Tale prima versione si articola in:

- Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) e dei relativi allegati
- Manuale di gestione e controllo dell'Autorità responsabile
- Linee guida per i Beneficiari/Soggetti attuatori

Il documento è consultabile al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/piano-sviluppo-e-coesione-psc-2000-2020>

19)INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Autorità responsabile del PSC ha aggiornato e implementato la sezione web dedicata al Fondo per lo sviluppo e la coesione creata all'interno del Canale tematico "Europa" del sito web istituzionale della Regione (<https://new.regione.vda.it/europa/europa>). L'AR ha, all'uopo, fornito supporto ai beneficiari delle operazioni in materia di comunicazione e informazione. Si aggiunge che, con deliberazione n. 1497 in data 11 dicembre 2023, sono state approvate le Linee guida per i Beneficiari/Soggetti attuatori del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) le quali dedicano un capitolo specifico agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, con l'obiettivo di semplificare la comprensione delle disposizioni da seguire in materia di informazione e pubblicità, di cui sono responsabili i beneficiari/attuatori degli interventi.

20)PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano ulteriori progetti esemplari nel 2022, in quanto gli interventi attivi sono ancora in fase di realizzazione.

21)INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

La Regione autonoma Valle d'Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo.