



Région Autonome  
**Valle d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**



*Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



**PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL  
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE  
2007 - 2013**

**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE**

**31 dicembre 2013**

---

Il presente documento è stato redatto a cura della Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Autorità di gestione del Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate (PAR FAS – ora FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2007-2013 (Responsabile Fausto Ballerini). Tale documento è il frutto di un lavoro integrato con le strutture regionali responsabili degli interventi coinvolte nell'attuazione del Programma che hanno fornito gli elementi sullo stato di avanzamento dei progetti.

Programmazione negoziata e aiuti di Stato  
Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Regione Borgnalle, 12  
11100 AOSTA  
tel. ++39.0165.527807  
Fax ++39.0165.527878

## INDICE

<b>SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE 2007-2013</b> .....	<b>4</b>
<b>1. IDENTIFICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1.1 AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1.2 AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1.4 AVANZAMENTO PROCEDURALE</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1.5 AVANZAMENTO ECONOMICO</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1.6 AVANZAMENTO FISICO</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA' DEL PROGRAMMA</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2.1 PRIORITÀ 6 – RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ (ASSE 1 - RETI E SISTEMI PER LA MOBILITÀ)</b> .....	<b>13</b>
<b>2.2.2 PRIORITÀ 2 - PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ (ASSE 2 – CENTRI DI ECCELLENZA)</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2.3 PRIORITÀ 5 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI PER L'ATTRATTIVITÀ E LO SVILUPPO (ASSE 3 – AREE PROTETTE)</b> .....	<b>22</b>
<b>2.2.4 PRIORITÀ 10 - GOVERNANCE, CAPACITÀ ISTITUZIONALI E MERCATI CONCORRENZIALI EFFICACI (ASSE 4 - ASSISTENZA TECNICA)</b> .....	<b>36</b>
<b>2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ</b> .....	<b>36</b>
<b>2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD</b> .....	<b>36</b>
<b>2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE</b> .....	<b>37</b>
<b>2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC</b> .....	<b>38</b>
<b>2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI</b> .....	<b>38</b>
<b>2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI</b> .....	<b>38</b>
<b>2.9 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE</b> .....	<b>38</b>
<b>2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA</b> .....	<b>39</b>
<b>2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b> .....	<b>42</b>
<b>2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE</b> .....	<b>42</b>
<b>2.13 ASSISTENZA TECNICA</b> .....	<b>42</b>
<b>2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</b> .....	<b>43</b>
<b>2.15 PROGETTI ESEMPLARI</b> .....	<b>44</b>
<b>3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI</b> .....	<b>44</b>
<b>4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO</b> .....	<b>44</b>



## SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE 2007-2013

### 1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	Programmazione	2007-2013
	Titolo del programma	2007VA002FA014 - PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d'Aosta, relativo alla politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d'Aosta 2007/13. La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)<sup>1</sup> euro 16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

### 2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati dai controllori regionali.

Il 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare *"inalterato il valore finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione*

<sup>1</sup> Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d'Aosta sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al Programma attuativo regionale Valle d'Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.



CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009”.

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell'importo di 35,07 milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha comunque garantito, tramite l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, l'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all'Autorità di gestione del programma di predisporre e trasmettere all'Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell'erogazione della seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le spese dichiarate ammontano a euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del proprio bilancio la seconda tranches di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600 trasferita dallo Stato. Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla data del 31 dicembre 2013, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione del programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase di attuazione e dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare essa riguarda la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente modifica di alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente assorbite dai vari interventi, come meglio specificato in seguito.

Nel corso dell'anno è stato avviato un nuovo intervento e sono proseguiti quelli avviati precedentemente, mediante strumenti di attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, compresi quelli necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali 'azioni cardine' ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

- Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
- Linea di azione 1.2 – Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;
- Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
- Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;
- Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

## 2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma al 31 dicembre 2013.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del DPS che ha fornito all'Autorità di gestione del Programma i report a supporto del RAE.

Si precisa che, le tabelle finanziarie di cui al presente documento, non comprendono le risorse, impegnate a fine anno 2013 dall'Amministrazione regionale, per l'intervento a valere sulla linea di



azione 1.1 “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino”. Nel corso del primo trimestre 2014, i dati finanziari, fisici e procedurali del citato intervento sono stati inseriti nel Sistema informativo locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell'IGRUE. L'Autorità di gestione, nell'ambito della redazione del Rapporto annuale di esecuzione per l'anno 2014, provvederà a fornire le informazioni relative all'avanzamento del progetto.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell'IGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto.

### 2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.



**PROGRAMMAZIONE 2007-2013**  
**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013**

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento				
						UE	Regione	Comune	Altro pubblico	Stato Fondo Sviluppo e Coesione
5 - Valorizzazione e delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	5.1 - Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile	5.1.1 - Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell'ambiente e promuovere opportunità di sviluppo economico sostenibile	31 - "Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso	2	€ 3.964.115,00	€ 0,00	€ 792.823,00	€ 383.356,50	€ 13.055,00	€ 2.774.880,50
			32 - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic	1	€ 1.031.400,00	€ 0,00	€ 206.280,00	€ 103.140,00	€ 0,00	€ 721.980,00
6 - Reti e collegamenti per la mobilità	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	12 - Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier	1	€ 239.616,00	€ 0,00	€ 59.904,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.712,00
			13 - "Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale	3	€ 5.036.736,50	€ 0,00	€ 2.124.923,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.911.812,63



**PROGRAMMAZIONE 2007-2013**  
**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013**

10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci	10.1 - Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed efficiente della politica regionale aggiuntiva	10.1.1 - Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza	41 - Assistenza tecnica	13	€ 371.962,00	€ 0,00	€ 185.981,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.981,00
2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni	2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti	21 - Realizzazione del Polo universitario di Aosta	1	€ 8.297.189,34	€ 0,00	€ 3.338.158,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.959.030,90
<b>Totale</b>				<b>21</b>	<b>€ 18.941.018,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.708.070,31</b>	<b>€ 486.496,50</b>	<b>€ 13.055,00</b>	<b>€ 11.733.397,03</b>

**Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013.**



Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
SAD avviati	7	€ 18.881.723,81	€ 11.698.205,49
APQ stipulati	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>€ 18.881.723,81</b>	<b>€ 11.698.205,49</b>

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Avanzamento del Programma - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
<b>Progetti attivi</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.881.723,81</b>	<b>€ 11.698.205,49</b>
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	3	€ 13.232.704,34	€ 8.413.891,40
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	18	€ 5.649.019,47	€ 3.284.314,09
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.881.723,81</b>	

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”.

### 2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in termini di numero e valore (al netto delle economie)<sup>2</sup>.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero Progetti	Importo Attività
<b>Totale</b>		<b>0</b>	

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2013

<sup>2</sup> La tabella non è valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non risultano correttamente recepiti dal sistema informativo dell'IGRUE. L'attività per la risoluzione del problema di comunicazione tra i sistemi operativi è stata presa in carico dalla società informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL).



### 2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13	Numero Progetti	Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.941.018,84</b>	<b>€ 12.260.670,62</b>	<b>€ 7.787.068,88</b>

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 4.806.996,90 e a euro 3.628.483,57.

### 2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore (al netto delle economie).

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di opere pubbliche		3	13.232.704,34
<b>Totale</b>		<b>3</b>	

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Sulla base dei dati presenti sul SIL, emerge che, nel corso dell'anno 2013, per tutti i 3 interventi si sono concluse le fasi di progettazione preliminare, definitiva e, ove prevista, quella esecutiva.

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione di beni e servizi	Da Avviare	1	€ 1.500,00
	Esecuzione Fornitura	7	€ 1.031.731,60
	Verifiche e controlli	7	€ 418.467,71
		3	€ 4.197.320,16
<b>Totale</b>		<b>18</b>	

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi



Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

### 2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento economico del Programma in termini di valore cumulato.

Programma: PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.941.018,84</b>	<b>€ 18.881.723,81</b>	<b>€ 7.786.987,87<sup>3</sup></b>	<b>€ 59.295,03</b>

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 3.628.483,57, mentre le economie sono aumentate di euro 22.872,93.

### 2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento del Programma in termini fisici<sup>4</sup>

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2013
Giornate/uomo prestate (NUMERO)	11	233.506,61	1.009,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici (TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO)	1	8.297.189,34	45,00	0,00
Studi o progettazioni (NUMERO)	6	4.452.776,36	25,00	4,00
Superficie oggetto di intervento (Ha) (ETTARI)	2	4.935.515,00	61.600,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI QUADRATI)	2	9.328.589,34	58.056.320,00	0,00
Unità di beni acquistati (NUMERO)	1	962.736,50	2,00	0,00

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica

<sup>3</sup> Il dato riportante il "costo realizzato" presenta una discrepanza rispetto al totale "Pagamenti" pari a euro 81,01 dovuta al mancato inserimento di tale importo, da parte del beneficiario, nella sezione "Piano dei costi" nel Sistema informativo locale.

<sup>4</sup> Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi.



Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2013
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO)	1	€ 8.297.189,34	167.000,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (NUMERO)	15	€ 5.268.801,61	6.194,00	0,00
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (NUMERO)	1	€ 962.736,50	500,00	0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (NUMERO)	4	€ 4.352.996,36	7.204,00	0,00

**Tabella 11 – Indicatori occupazionali**

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Accessibilità media	3	€ 5.018.412,70
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti	1	€ 8.297.189,34
Attrazione turistica	3	€ 4.993.219,16
Nessun indicatore	13	€ 333.286,61
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto	1	€ 239.616,00

**Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN**

## 2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso:

2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma				
Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	3	€ 4.995.515,00	€ 3.234.143,60	€ 1.499.621,05
6 - Reti e collegamenti per la mobilità	4	€ 5.276.352,50	€ 3.765.466,84	€ 2.317.865,57
10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci	13	€ 371.962,00	€ 370.387,50	€ 308.063,34
2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	1	€ 8.297.189,34	€ 4.890.672,68	€ 3.661.518,92
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.941.018,84</b>	<b>€ 12.260.670,62</b>	<b>€ 7.787.068,88</b>

**Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013**



Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31 dicembre 2013 - degli strumenti di attuazione avviati nell'ambito del PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13, per Priorità del QSN.

## 2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità (Asse 1 - Reti e sistemi per la mobilità)

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell'ambito dell'Asse 1 "Reti e sistemi per la mobilità" del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, l'accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l'istituzione di una rottura di carico nelle stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all'utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento dell'accessibilità al territorio valdostano.

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni finalizzate all'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante l'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nell'ambito dell'Asse 1 "Reti e sistemi per la mobilità" delle linee di azione 1.1 – *Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso* e 1.2. – *Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier*.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:

### 1.1 *Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;*

*Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;*

### 1.2 *Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;*

*Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier;*

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3, la denominazione è rimasta invariata:

1.3 - *sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l'accesso ai servizi socio-assistenziali.*

## 1.1 **Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino**

La linea di azione 1.1, prevede l'intervento *Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino*, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di



percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.

*1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino.*

Il progetto prevede l'acquisizione di almeno 5 treni bimodali, comprensivo del servizio di manutenzione per la durata di cinque anni per un importo stimato di euro 47.462.250, oltre alle spese tecniche stimate in euro 521.750 per un importo complessivo di euro 47.984.000. L'attuale disponibilità finanziaria a copertura dell'intervento è pari a euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. "Decreto del fare"). Tale importo consente alla Regione di procedere all'acquisto di n. 5 treni e, in caso di ribasso sufficiente sull'importo posto a base d'asta e di eventuali ulteriori risorse aggiuntive regionali, all'acquisto di un ulteriore treno fino all'occorrenza dei finanziamenti. L'acquisizione di n. 6 treni richiede una copertura finanziaria, stimata in circa euro 55.000.000, importo al momento non disponibile. In data 16 ottobre 2013 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, finalizzato a garantire, da parte del gestore attuale del servizio ferroviario, l'utilizzo dei nuovi treni nell'ambito del servizio Aosta/Torino e viceversa, fino a quando, la Regione non potrà organizzare autonomamente il citato servizio<sup>5</sup>, nonché il supporto alle prove ed ai collaudi necessari per la messa in esercizio dei nuovi convogli.

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato la scheda operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato la determinazione a contrarre, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 per la fornitura, nei settori ordinari, di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, individuando contestualmente le coperture finanziarie delle spese discendenti dall'obbligo di pubblicità e dal contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP). La Struttura aeroporto e ferrovie, con provvedimento dirigenziale n. 4301 del 18 ottobre 2013, ha approvato gli atti per l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 relativa alla gara per la fornitura di n. 5 treni bimodali. In data 22 ottobre 2013 è stato pubblicato il bando di gara relativo alla citata procedura, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 2 dicembre 2013. L'appalto per la fornitura di n. 5 treni bimodali è stato indetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'importo a base d'asta è stato stimato in euro 43.147.500 Iva esclusa. Con provvedimento dirigenziale n. 5117 in data 4 dicembre 2013, la Struttura aeroporto e ferrovie ha provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice e alla nomina dei componenti per l'espletamento della procedura aperta. Con deliberazione n. 2054 in data 13 dicembre 2013, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 la determinazione a contrarre preordinata all'acquisizione del servizio di direttore di esecuzione del contratto di fornitura, avviando, di conseguenza, l'indizione di una gara ad evidenza pubblica e approvando contestualmente il corrispettivo posto a base d'asta per il predetto servizio.

In data 23 dicembre 2013 sono state espletate le procedure relative all'aggiudicazione provvisoria. L'offerta è stata presentata da un solo partecipante, peraltro non completamente conforme al Capitolato di gara; pertanto, poiché l'unica offerta tecnica pervenuta presentava un vizio, la gara, alla data del 31 dicembre 2013, non è stata aggiudicata.

Alla luce dell'esito della citata procedura, la Giunta regionale, con deliberazione n. 484 in data 11 aprile 2014, ha approvato l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica di natura

<sup>5</sup> La Regione è in attesa di assumere le competenze come previsto dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 194 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di trasporto ferroviario".



aperta, preordinata alla fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, comprensiva del servizio di manutenzione degli stessi per cinque anni. I tempi dell'iter amministrativo di questa nuova procedura d'appalto, salvo imprevisti, prevedono l'aggiudicazione provvisoria della fornitura entro la data del 31 luglio 2014.

L'intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale "**azione cardine**" ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma, è stato avviato mediante lo **strumento di attuazione diretta (SAD)**, nelle more della stipula di un **Accordo di programma quadro (APQ) tra il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Valle d'Aosta.**

## 1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier

Nell'ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) *Studio di fattibilità per l'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.*

Tale intervento è finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessari in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammonta a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali.

L'intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo **Strumento di attuazione diretta (SAD)**.

Nell'ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo d'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, di cui alla linea di azione 1.2.a).

### 1.2.a) *Studio di fattibilità per l'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier*

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l'erogazione di un adeguato livello di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso



al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza per le gallerie.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti per l'elaborazione dello studio di fattibilità ammontano a euro 236.885,76.

L'intervento, concluso nel 2012, è stato mantenuto attivo finanziariamente, nel caso fossero intervenute, nel corso dell'anno 2013, ulteriori necessità di approfondimenti dello Studio di fattibilità di ordine tecnico. Non essendosi questi resi necessari, si procederà a chiudere l'intervento nell'anno 2014.

### **1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l'accesso ai servizi socio-sanitari.**

Nell'ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) *Infomobilità nel Nord-Ovest* e b) *Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria – Telemedicina*, tesi a promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

A seguito della riprogrammazione del programma, effettuata nel 2013, l'importo è stato rideterminato in 5.036.737 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, pari a euro 663.263,00 sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per realizzazione dell'intervento previsto dalla linea di azione 1.1.

La riprogrammazione si è resa opportuna per adeguare i contenuti degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento, nonché all'evoluzione tecnologica intervenuta in tali ambiti.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante **Strumento di attuazione diretta (SAD)**.

#### **1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest**

L'intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. Il piano di lavoro prevede che le attività si articolino in due ambiti principali: realizzazione della Centrale di infomobilità e realizzazione dell'infrastruttura sul territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all'avvio delle attività.

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> La realizzazione dell'intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, è stata stipulata apposita convenzione.



La spesa stimata per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa euro 970.000. La conclusione delle attività, inizialmente programmata per giugno 2013, è prorogata al 2014.

Si evidenzia che la gara d'appalto per l'acquisizione della struttura tecnologica, predisposta da INVA, è stata oggetto di un ricorso al TAR, pertanto, il termine per la conclusione dell'intervento è stato ulteriormente prorogato. A tal proposito, il beneficiario ha ritenuto vantaggioso separare la fornitura relativa alla rete di trasporto, dalla restante fornitura. Tale opzione ha consentito di posizionare il pannello a messaggio variabile, come previsto nel mese di dicembre 2013, ciò al fine di consentire agli utenti di fruire del nuovo strumento informativo, nel periodo di maggiore concentrazione di traffico.

La definizione della data di fine progetto è stata tenuta in sospeso, sino alla conclusione del contenzioso.

Le principali attività effettuate nel 2013 sono:

1. Realizzazione della Centrale di Infomobilità:

a seguito dell'affidamento dei lavori, per la realizzazione della centrale di regionale di infomobilità, avvenuto nel 2012, l'opera è stata, realizzata e conclusa secondo il calendario prestabilito.

Per l'impostazione della centrale, sono stati, inoltre, coinvolti i concessionari autostradali e dei tunnel operanti sul territorio valdostano, sia in qualità di fornitori di informazioni, sia come fruitori del sistema.

La nuova centrale è operativa dal mese di luglio 2013 ed il relativo portale è accessibile al seguente indirizzo internet <http://infomobilità.regione.vda.it>.

Nel corso del secondo semestre 2013 è stata effettuata una puntuale attività di monitoraggio, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del sistema.

2. Realizzazione Infrastruttura sul territorio.

A seguito dell'individuazione, condivisa con i comuni interessati, dei luoghi, sui quali posizionare le infrastrutture previste dal progetto, sono state acquisite le necessarie autorizzazioni e portate a termine le attività programmate.

Per contro gli interventi, previsti per la realizzazione della struttura tecnologica di trasporto, sono stati momentaneamente sospesi a seguito del ricorso al TAR di cui sopra.

Inoltre, si è reso necessario rimodulare il piano finanziario in modo da assorbire il maggior costo correlato all'aumento dell'IVA dal 21 al 22%. Le risorse sono state reperite dalle economie derivanti da alcune attività già concluse.

Alla data del 31 dicembre 2013 non risulta ancora formalizzata la convenzione con il CCISS, benché più volte sollecitata dal beneficiario<sup>7</sup>. La sottoscrizione di tale convenzione è necessaria per garantire l'interscambio delle informazioni tra centrale territoriale e bacino nord-ovest, al fine di poter fornire le informazioni afferenti al territorio valdostano sul canale RDS-TMC.

1.3.b) *Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria*

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari.

<sup>7</sup> i contatti sono tenuti, per competenza, dal Dipartimento trasporti della Regione.



L'intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:

1. la teleassistenza;
2. l'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;
3. la trasmissione immagini video/telepresenza – sospeso definitivamente nel 2012;
4. l'e-refuge – sospeso definitivamente nel 2012;
5. il telelavoro: refertazione domiciliare;
6. la trasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga al 31 dicembre 2015, del termine per la realizzazione dell'intervento "Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria: Telemedicina", limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è il soggetto beneficiario, nonché responsabile della gestione a regime, mentre la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali è la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

I risultati ottenuti, a conclusione della sperimentazione, hanno fornito elementi indispensabili per la realizzazione dell'ultima fase dell'intervento, consistente nella definizione delle procedure di gara, l'elaborazione dei relativi capitolati, l'aggiudicazione, per la messa in produzione dei servizi entro dicembre 2013, di quattro dei sei servizi originariamente programmati.

Il beneficiario ed il controllore di primo livello hanno ritenuto opportuno destinare le risorse finanziarie non utilizzate, a seguito della mancata realizzazione dei servizi n. 3 e n. 4, alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina. Tale modifica è stata oggetto della riprogrammazione del programma, approvata nel 2013.

Si sintetizza di seguito lo stato di attuazione dei singoli servizi:

#### 1. Teleassistenza

Il servizio è articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-comunità.

Nel primo "Trasmissione ECG nell'ambito delle missioni di soccorso" le ambulanze, oggetto di sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualità diagnostica atta alla refertazione integrata con il sistema degli ECG dell'ospedale. Tali dispositivi risultano particolarmente utili negli interventi su pazienti con episodi cardiovascolari acuti .

Il secondo sotto-progetto è finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in soggetti dimessi, dalla struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nonché i pazienti ospiti presso le Micro-comunità. L'obiettivo finale è di dotare tutte le RSA del sistema di telemonitoraggio. I pazienti inizialmente coinvolti sono individuati tra quelli colpiti da instabilità clinica, con ingresso in pronto soccorso e un successivo ricovero nel reparto di geriatria. Il nuovo servizio consente ai clinici di effettuare dimissioni anticipate, mantenendo per un periodo definito una sorveglianza speciale sui pazienti.



Attualmente sono in fase di organizzazione le attività finalizzate ad estendere tali servizi a tutte le microcomunità, presso il domicilio di alcuni pazienti ed ai medici di medicina generale.

## 2. *Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet*

Il servizio si sviluppa in due sotto-progetti, il primo finalizzato alla distribuzione sul territorio regionale, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e referti radiologici via internet, mentre il secondo sotto-progetto è finalizzato ad implementare un sistema di teleconsulto on-line per consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con medici specialisti a distanza, afferenti anche ad altre discipline.

Il sistema finale è in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consente il teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo sanitario. I principali benefici attesi sono la riduzione sia della mobilità dei pazienti, sia dei tempi necessari per attivare eventuali consulenze specialistiche fuori sede, l'obiettivo è quello di promuovere la circolazione delle immagini, in luogo delle persone.

Si evidenzia che, l'Azienda USL, nell'ottica di ottimizzare i procedimenti amministrativi, ha accorpato in una unica gara d'appalto, effettuata, mediante procedura aperta, l'acquisto delle soluzioni progettuali necessarie sia per il servizio 1 "Tele-assistenza sia per il presente servizio 2, suddividendola in 4 lotti corrispondenti ai 4 sotto-progetti summenzionati.

Tutte le forniture sono state effettuate coerentemente alle specifiche tecniche contenute nei capitolati di gara, come evidenziato nei verbali di collaudo effettuati dall'AUSL, in qualità di stazione appaltante.

## 5. *Telelavoro: refertazione domiciliare*

Il sistema è attualmente utilizzato con notevole successo, dai medici radiologi partecipanti al progetto. La tecnologia si è dimostrata valida e conforme alle necessità dei refertatori, così come i tempi per la trasmissione delle immagini e la copertura per la connessione alla rete.

Pertanto AUSL ha dotato tutti i medici di una postazione di refertazione da remoto. L'acquisizione delle ulteriori postazioni è stata effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 163/2006, trattandosi di una consegna complementare, al sistema RIS\_PACS, attualmente in uso presso la radiologia del presidio ospedaliero.

## 6. *Trasmissione scheda di soccorso*

A conclusione delle attività di analisi, come programmato, è stata completata con esito favorevole la fase di realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata, è stata predisposta l'acquisizione dei dispositivi e sono stati effettuati i relativi collaudi. Attualmente è in corso l'attività di configurazione dei sistemi.

La procedura di acquisizione dei dispositivi per la realizzazione della scheda di soccorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 163/2006 in quanto si tratta di una fornitura fabbricata a scopo di sperimentazione; le componenti di integrazione previste possono essere realizzate solo dai fornitori dei sistemi già in uso presso la Centrale Unica di Soccorso.

E' opportuno evidenziare che, in luogo dei due interventi sospesi nell'anno 2012, a seguito delle risultanze della fase sperimentale, l'AUSL, in qualità di soggetto attuatore, ha proposto la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, al fine di fornire al cittadino un servizio completo ed in grado di conservare, in forma digitale, tutte le informazioni di carattere sanitario raggruppate in un unico repository. L'iniziativa, condivisa dalla Regione, risponde, tra l'altro, a precise indicazioni fornite dal Governo con Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

L'introduzione del nuovo servizio, pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina, è stato oggetto di approvazione nell'ambito della riprogrammazione del programma, avvenuta nel



mese di settembre 2013. Lo stesso sarà realizzato, entro dicembre 2015, mediante protocolli e linguaggi informatici standard ed in aderenza ai contenuti delle linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanità Elettronica.

## 2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Centri di eccellenza)

La strategia dell'Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un'unica linea di azione "*Realizzazione del Polo universitario di Aosta*".

La realizzazione del progetto rientra nell'Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un più ampio bacino territoriale.

La linea d'azione 2.1 è individuata quale "**azione cardine**", ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore complessivo. Tale linea d'azione è attuata attraverso lo **strumento di attuazione diretta (SAD)**.

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione del progetto è di 24.092.000 euro.

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, è ripartito nel seguente modo: 66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale "*progetto cardine*" della *strategia unitaria regionale 2007/13*, con la costituzione di un "Comitato di pilotaggio" che si riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo, coordinamento e controllo.

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attività che concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.

A seguito delle risultanze delle fasi di progettazione preliminare e definitiva è emerso che i costi dell'investimento, previsti e imputati al PAR - inizialmente desunti dallo studio di fattibilità - sono aumentati in modo considerevole rispetto alle previsioni iniziali, pertanto si è reso necessario definire delle priorità nella realizzazione delle opere. Al fine di superare tale problematica, l'intervento, previsto in origine in forma unitaria, è stato suddiviso in quattro lotti funzionali e nel corso del 2013 è stata realizzata la progettazione esecutiva limitatamente al solo primo lotto funzionale.

La Regione a fine 2013, al fine di consentire alla società NUV, s.r.l. di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dei lavori, nonché per la direzione lavori e per il



coordinamento della sicurezza, ha impegnato, a valere sulle risorse del programma e su risorse regionali aggiuntive, la somma di euro 33,3 milioni.

A settembre 2013 la Giunta regionale ha espresso una valutazione positiva sul progetto esecutivo del 1° lotto del Polo universitario, a seguito dell'approvazione tecnica del medesimo da parte del responsabile unico del procedimento (RUP), avvenuta ad agosto 2013. Ad ottobre 2013, la società NUV ha approvato il progetto esecutivo e, successivamente, il RUP stesso ha indetto le gare di appalto per la realizzazione dei lavori, (scadenza delle offerte 8 gennaio 2014) e per l'espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori, e di coordinamento della sicurezza relativi al primo lotto (scadenza delle offerte 10 febbraio 2014).

Entrambe le gare sono state indette mediante procedura aperta ed evidenza pubblica con offerta economicamente più vantaggiosa. Il primo lotto dei lavori finanziato a valere sul PAR FSC Valle d'Aosta 2007/2013 e su risorse aggiuntive regionali (costo complessivo stimato circa 39,067 milioni di euro), si sviluppa attraverso le seguenti attività: demolizione degli edifici Urli e Zerboglio e dei fabbricati nella zona nord della caserma Testafochi, costruzione della nuova palazzina Zerboglio e relativi interrati, sistemazione provvisoria delle aree esterne con la realizzazione di un parcheggio a raso di capienza pari a circa 100 posti auto.

In dettaglio il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori terra (piano terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota delle attività didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti dal progetto, l'aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occuperà anche una porzione del livello -2. Ai piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all'attività didattica, con ampie zone di studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre ad una quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria universitaria.

Al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura sarà installata una grande superficie di pannelli fotovoltaici.

Il cantiere verrà consegnato all'impresa, per l'avvio dei lavori, verosimilmente, entro giugno del 2014.

Vista, inoltre, l'ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte Solarolo, se ne prevede l'utilizzo da parte dell'Università fin dalla sua ultimazione, senza dover attendere la fine dei lavori dell'intero complesso.






Fig.1 – Rendering Polo universitario di Aosta sull'area della Caserma Testafochi

## 2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo (Asse 3 – Aree protette)

La priorità 5 del QSN – *Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo* viene perseguita nell'ambito dell'Asse 3 – *Aree protette* del Programma, attraverso la realizzazione delle seguenti due linee di azione:

### 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

### 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l'area del Parco nazionale del Gran Paradiso sia l'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione integrata dell'intervento.

In seguito alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 6 settembre 2013, il costo complessivo dell'Asse 3 – *Aree protette* previsto a Programma ammonta a euro 4.995.515, di cui euro 3.496.860 a valere su risorse FSC, euro 999.103 a valere su risorse regionali e euro 499.552 a carico di altri soggetti pubblici.

Nello specifico:

- per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso –



linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.964.115, di cui euro 2.774.880 a valere su risorse FSC, euro 792.823 a valere su risorse regionali e euro 396.412 a carico di altri soggetti pubblici;

- per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti pubblici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali **“azioni cardine”**, ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed è previsto che la loro attuazione avvenga mediante **Strumento di attuazione diretta (SAD)**, nelle more dell'inclusione in un Accordo di programma quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e che attivi ulteriori interventi nelle aree protette.

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l'elaborazione di uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli interventi e alla creazione dell'offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi.

Il termine per la chiusura del progetto è previsto per il 2015. Con provvedimento dirigenziale n. 3715 in data 30 agosto 2013, la Struttura Aree protette ha infatti approvato la concessione di una proroga per la realizzazione dei lavori al 31 ottobre 2014 e per le attività di promozione e manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015. L'esigenza di posticipare la data di conclusione degli interventi si è resa necessaria in quanto sono state approvate le modifiche ad alcuni interventi<sup>8</sup>, oltre che a causa di ritardi rilevati in fase di attuazione rispetto alle tempistiche originariamente previste dal cronoprogramma.

### 3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso

#### STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi da realizzare nell'ambito del progetto stesso<sup>9</sup>.

Il costo ammesso per l'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi

<sup>8</sup> Cfr. deliberazioni n. 1032/2012 e n. 166/2013.

<sup>9</sup> Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata approvata la scheda operazione per l'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un'apposita convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l'Ente Parco naturale del Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in materia di mobilità sostenibile.

Lo studio preliminare all'attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio sentieristica della Regione.



materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell'ambito del progetto, gli investimenti previsti, il cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel suo complesso<sup>10</sup>.

L'Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.2<sup>11</sup>.

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura Forestazione e sentieristica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

## PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

In data 30 agosto 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione e Fondation Grand Paradis per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, per un costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,00 a valere su risorse FSC, euro 780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 390.412,00 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente:

- SENTIERISTICA (euro 1.912.872)

*Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione*

Per l'area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi Valnontey – Rifugio Sella, Giro Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges.

Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.<sup>12</sup>

Per quanto riguarda l'intervento n. 1 (Valnontey – Rif. Sella), in data 11 giugno 2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 31 ottobre 2013. Nell'ambito di tale intervento, sono state eseguite la riprofilatura e la ritracciatura dei sentieri, per un totale lavori pari al 29% dell'importo contrattuale.

Relativamente, invece, all'intervento n. 2 (giro Valsavarenche – giro Valnontey), in data 2 luglio

<sup>10</sup> Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

<sup>11</sup> Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, l'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.

<sup>12</sup> In data 21 agosto 2012, si è provveduto, con comunicazione interna all'ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali e corpo forestale, a richiedere l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori, che si sono concluse con l'aggiudicazione definitiva tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2013.



2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 14 ottobre 2013. Nell'ambito di tale intervento, è stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio dell'itinerario *giallo* e parte del *nero*, per un totale lavori pari al 29% dell'importo contrattuale.

Per quanto concerne, infine, l'intervento n. 3 (itinerario *blu* – itinerario *rosso*), in data 27 maggio 2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 6 novembre 2013. Nell'ambito di tale intervento, è stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio e del tratto del sentiero, per un totale lavori pari al 66% dell'importo contrattuale.

La conclusione dei lavori è prevista per fine ottobre 2014,

Si precisa che il rispetto della tempistica prevista per la conclusione dei lavori ad alta quota, è strettamente legata all'andamento favorevole della stagione dal punto di vista meteorologico.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 1.532.120,69 e i pagamenti a euro 487.495,18.

▪ ACCESSIBILITA' (euro 399.412)

- *Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica indicante il bivacco Gontier* (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l'intervento prevede la progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio comunale.<sup>13</sup>

In data 9 gennaio 2013, Fondation Grand Paradis ha trasmesso al Servizio aree protette la richiesta di modifica alla DGR 2243/2010 proponendo, per quanto riguarda la cartellonistica del bivacco Gontier, la sostituzione dei due cartelli previsti sull'autostrada A5 Torino – Courmayeur con il posizionamento di un cartello in loc. Nomenon e due cartelli con contenuti di duplice valenza storico-scientifica, in località Pont d'Aël .

Nel corso dell'incontro tra il Servizio aree protette, l'Ufficio tecnico comunale e la Direzione restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di strutture e ridondanza di contenuti, si è ritenuto opportuno evitare l'installazione di ulteriori cartelli nel sito di Pont d'Aël, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilità di dedicare gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale.

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione del citato intervento. A tal proposito, il Comune sta predisponendo una proposta di modifica in modo da garantire lo svolgimento dell'intervento nel rispetto dei tempi di progetto.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.420,00 e non sono stati effettuati pagamenti.

- *Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario "Vivre Châtel-Argent"* (Soggetto co-attuatore Comune di Villeneuve): l'intervento prevede l'allestimento permanente di un cammino turistico-informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell'abitato, oltre alla realizzazione di uno chalet informativo in legno da ubicarsi all'inizio del percorso.

L'incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) era già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro.

Le criticità riscontrate nel corso della realizzazione dell'intervento, che hanno portato allo scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria

<sup>13</sup> In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli.



che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ha iniziato i lavori.

In data 23 maggio 2013 è stata richiesta una proroga per l'attuazione dell'intervento per poter effettuare il completamento dell'opera in un punto panoramico di difficile esecuzione. L'Amministrazione comunale, a settembre 2013, ha richiesto un'autorizzazione preventiva per l'esecuzione di una variante in corso d'opera inerente la diversa ubicazione del punto panoramico in questione. In data 5 novembre 2013, l'Assessorato Istruzione e Cultura ha espresso parere negativo. L'amministrazione comunale ha quindi ripresentato la richiesta di autorizzazione apportando al punto panoramico le modifiche suggerite dall'Assessorato Istruzione e Cultura.

La variante proposta ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Assessorato Istruzione e Cultura e del Servizio aree protette, emessa rispettivamente in data 18 marzo 2014 e 27 marzo 2014.

Nel mese di maggio saranno ripresi i lavori per la realizzazione del punto panoramico, la conclusione dell'intervento è prevista per giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 36.220,64 e i pagamenti a euro 26.332,66.

- *Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in località Pont* (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un'area di sosta, situata in località Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico.

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate definitivamente<sup>14</sup>, con determina del Segretario comunale n. 101.

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di euro 1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87.

In data 25 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area di sosta e, con determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la liquidazione del saldo.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro 53.750,00.

- *Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in località Thumel* (in Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l'intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera presso l'area di sosta in località Thumel.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhêmes-Notre-Dame non erano stati avviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione comunale.

Relativamente all'intervento in località Thumel, la citata variazione prevede lo stralcio della realizzazione ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo apportare alcuni adeguamenti, e di creare di un'area di sosta per caravan.

Nel corso dell'anno 2013, è stata ultimata la redazione della bozza della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). In data 7 novembre 2013 il Comune di

<sup>14</sup> Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento nell'ambito del progetto Giroparchi.



Rhêmes-Notre-Dame ha inoltrato al Dipartimento Territorio e Ambiente, la bozza della citata variante. Tale adempimento ha permesso da subito l'acquisizione dei pareri necessari per l'adozione e successiva approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C., necessaria affinché l'intervento previsto sia conforme allo strumento urbanistico.

L'iter di approvazione della variante non sostanziale era previsto per il periodo luglio-ottobre 2013, il cronoprogramma ha subito uno scostamento di quattro mesi che il Comune ritiene di poter recuperare accorpendo le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

Si procederà quindi con le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e con l'aggiudicazione dei lavori che è prevista entro il mese di luglio 2014. Nonostante queste due attività abbiano avuto un leggero ritardo, è previsto che i lavori si concludano entro il 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e non sono stati effettuati pagamenti.

- *Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo* (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l'intervento finanziato prevede la realizzazione di due aree attrezzate per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al rifugio Benevolo.

Come riportato per il precedente intervento localizzato in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel corso del 2012, è stato assegnato l'incarico per la progettazione preliminare, consegnata in data 14 agosto 2012.

Il nuovo intervento proposto sulla strada di accesso al rifugio Benevolo prevede la realizzazione di uno anziché due punti ristoro, reputando piuttosto preferibile riqualificare i punti di incrocio del sentiero con la strada poderale per risolvere il problema di un'esistente commistione critica dei flussi del traffico.

Nel periodo luglio – ottobre 2013 si è provveduto ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti.

L'approvazione della progettazione e delle integrazioni successivamente richieste ha causato un ritardo nell'affidamento dei lavori che avverrà tramite cottimo fiduciario entro giugno 2014.

La realizzazione dei lavori inizierà subito dopo l'aggiudicazione per concludersi entro il mese di ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica delle aree interessate).

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.185,34 e non sono stati effettuati pagamenti.

- *Valorizzazione dell'abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di visita al centro storico* (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l'intervento prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull'abitato di Rhêmes-Saint-Georges che inizialmente prevedeva la realizzazione di una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati all'ambito locale e la realizzazione di una via di accesso e di un'area di sosta nella zona dell'Espace Loisir. In seguito alla variazione approvata con DGR n. 166 dell'8 febbraio 2013, la brochure è stata sostituita dalla creazione di un gioco con funzionalità di realtà aumentata che permetterà di scoprire il centro storico in modo interattivo.

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'accesso e dell'area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di prodotti tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato poi affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione del



percorso di visita del centro storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo all'interno delle strade del paese per valorizzare il centro storico.

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato conferito l'incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalità di realtà aumentata. Il professionista sta sviluppando il prototipo funzionale dell'applicazione e a seguire sarà avviata la fase di produzione dei contenuti e la fase di attivazione dei level-game.

La conclusione dell'intervento è prevista entro il 15 giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 78.858,50 e i pagamenti ammontano a euro 48.000,00.

▪ RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 799.030)

- *Valorizzazione del Prato di Sant'Orso* (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento prevedeva inizialmente la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di Sant'Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio. In seguito alla variazione approvata con DGR n. 166 dell'8 febbraio 2013, la pubblicazione è stata sostituita da pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai più importanti siti di interesse storico del paese.

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto e a elaborare la veste grafica.

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle tavole grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese.

La posa dei pannelli è stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento dell'illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d'installazione di alcuni dei pannelli, la conclusione dei lavori di posa dei pannelli è prevista per giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti.

- Sostituzione dell'intervento "*Valorizzazione del biotopo di Praz Suppià*" con l'intervento "*Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines*" (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran Paradiso): l'intervento originariamente previsto riguardava la creazione di un percorso didattico finalizzato alla valorizzazione della torbiera di Praz Suppià. L'impossibilità di trovare un accordo sulla disponibilità dei terreni da parte dei proprietari, anche a fronte di forme di coesistenza tra tutela naturalistica e salvaguardia delle attività agricole esistenti, ha reso inattuabile l'intervento stesso.

Per i motivi sopraesposti, in data 8 febbraio 2013, con DGR n. 166, la Giunta regionale ha approvato la modifica del citato intervento, sostituendolo con l'intervento "*Realizzazione sentiero natura – stagno Les Fontaines*".

Nel mese di novembre 2013 è stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con gli aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i consensi dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere.

In data 14 gennaio 2014 è stata effettuata la conferenza dei servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti. A causa di un ritardo nell'emissione del permesso di costruire da parte del Comune di Cogne, l'aggiudicazione dei lavori, che era prevista per aprile 2014, è stata posticipata.

Non si prevede tuttavia ritardo sulla conclusione dell'intervento e sul relativo collaudo che sono previsti per il mese di settembre 2014.



Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 18.894,11 e i pagamenti ammontano a euro 740,88.

- *Valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud* (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l'intervento prevede l'allestimento di un percorso natura con espositori e aree gioco avente come tema la "fauna del Parco" e il recupero di un fabbricato da destinare a ecomuseo.

In particolare, l'intervento proposto prevede la riqualificazione e la manutenzione dell'esistente sentiero natura (ideato e tracciato dal Parco nazionale del Gran Paradiso) e il recupero del fabbricato denominato "mulino", centrale idroelettrica al Pellaud.

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell'esistente sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato è stata approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013

L'iter di progettazione, comprese la verifica e la validazione delle integrazioni richieste ai professionisti, è prevista per il mese di maggio 2014.

Per abbreviare il più possibile i tempi, i lavori verranno affidati con riserva di contratto e l'aggiudicazione è pertanto prevista per il 13 giugno 2014.

Per quanto riguarda il sentiero natura, è previsto che i lavori siano aggiudicati tramite cottimo fiduciario e l'affidamento è previsto entro giugno 2014.

La realizzazione dei lavori inizierà subito dopo l'aggiudicazione per concludersi entro il 31 ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica delle aree interessate).

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.855,33 e non sono stati effettuati pagamenti.

- *Sostituzione dell'intervento "Ristrutturazione del Rifugio Città di Chivasso" con l'intervento "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di Valsavarenche"* (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): l'intervento originariamente previsto riguardava la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilità degli spazi e adeguamento alle norme vigenti per la ricettività.

La necessità di reperire ulteriori ingenti finanziamenti per la realizzazione dell'intervento ha condotto l'Amministrazione comunale a individuare interventi alternativi da proporre a finanziamento nell'ambito del progetto. A seguito delle elezioni del maggio 2012, la nuova Amministrazione comunale insediatasi, ha proposto un progetto di interventi diffusi sul territorio di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto preliminare per l'intervento di *"Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di Valsavarenche"*.

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio 2013, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei lavori.

La consegna dei lavori è stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre 2013.



Si sono registrate difficoltà nell'acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla realizzazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione appaltante, riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione dell'opera, oltre che alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno determinato la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante..

La conclusione dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione sono previste entro il mese di giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 242.630,33 e i pagamenti a euro 156.401,63.

▪ MOBILITA' SOSTENIBILE (euro 62.800)

*Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis*

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il loro raggiungimento.

Nel corso dell'estate 2013 è stata nuovamente attivata l'azione pilota *TrekBus Giroparchi - Gran Paradiso*, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il servizio è uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche).

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilità sostenibile, previste nel progetto, si sono concluse.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 61.308,37 e i pagamenti a euro 61.308,35.

▪ PROMOZIONE (euro 500.000)

*Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis*

Sono finanziate azioni per la creazione dell'offerta turistica complessiva e per la promozione del progetto Giroparchi<sup>15</sup>

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di promozione rimodulato nel mese di maggio 2013, in occasione della presentazione della richiesta di proroga del progetto.

Sulla base del citato piano, in data 3 aprile 2013, è stato affidato un incarico per la pubblicazione di un inserto staccabile sul numero in uscita a fine luglio della rivista *Itinerari e Luoghi* e nel mese di luglio 2013, è stato affidato l'incarico per la gestione dell'attività di ufficio stampa, al fine di curare al meglio la comunicazione e l'immagine di Giroparchi sui media fino alla conclusione del progetto.

Inoltre, nel corso del 2013, sono state realizzate azioni di comunicazione sia sul mercato francese (pubblicazione sulla rivista specializzata *Terre Sauvage*) sia sui mercati russo ed ucraino (promozione del pacchetto *Giroparchi*), oltre ad azioni strategiche di promozione condivisa, quali la realizzazione dell'evento *L'Alta Quota è rosa* nel mese di agosto 2013, che ha previsto l'ascensione collettiva del Gran Paradiso da parte di sei donne. A conclusione dell'iniziativa, si è

<sup>15</sup> A marzo 2012, è stato presentato un piano delle attività di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti.



svolta una conferenza stampa dedicata all'evento presso l'Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Nell'ambito degli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai fruitori degli itinerari, è prevista l'installazione di n. 14 telescopi binoculari presso alcuni punti panoramici del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic.

Nell'estate 2013 è stata aggiudicata la fornitura dei binocoli panoramici e i corpi dei binocoli sono stati consegnati a fine settembre 2013. L'installazione è stata posticipata dall'autunno 2013 alla primavera 2014 a causa del sopraggiungere della stagione invernale.

Nell'ambito delle attività di promozione del progetto *Giroparchi*, sono state realizzate le iniziative *Giroparchi Nature Trail*, soggiorno educativo itinerante di una settimana rivolto a ragazzi di età compresa fra 11 e 14 anni, e il *Summer Day Camp* ovvero un campo estivo in lingua inglese della durata di una settimana tenutosi presso il Villaggio Minatori di Cogne, che ha previsto attività all'aria aperta e escursioni sugli itinerari della rete Giroparchi.

Nei periodi 1-4 agosto e 14-15 settembre 2013, Fondation Grand Paradis ha organizzato due workshop di trekking fotografici mirati a fornire una qualificata formazione relative alle tecniche della fotografia naturalistica.

Nei giorni 19-20 ottobre e 27 ottobre 2013 Fondation Grand Paradis ha nuovamente organizzato l'evento *Foliage Giroparchi* dedicato ai colori ed ai sapori dell'autunno che propone brevi escursioni a piedi e in bicicletta, per osservare i cambiamenti stagionali, degustazioni enogastronomiche e laboratori tematici.

Nell'estate 2013 Fondation Grand Paradis ha realizzato la prima edizione delle carte dei sentieri Giroparchi in scala 1:50.000, riportante la mappa con gli otto itinerari Giroparchi; la carta dei sentieri edizione 2013 costituisce la prima edizione e verrà aggiornata nel corso del 2014.

Nell'ambito del progetto sono state attivate le seguenti azioni di co-marketing:

- *Nordic Walking Festival*: dal 5 al 7 luglio, allestimento del Punto informativo Giroparchi nella piazza di Cogne.
- *Evento SuperAlp*: il 6 e 7 luglio Fondation Grand Paradis ha ospitato la tappa valdostana dell'evento, la traversata sostenibile dell'arco alpino organizzata dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 350.381,90 e i pagamenti ammontano a euro 153.956,44.

#### ▪ GESTIONE (euro 230.000)

*Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis*

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del progetto.

Nel corso del 2013, è stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha lavorato per il progetto nell'espletamento di attività di coordinamento tecnico-organizzativo ed amministrativo-contabili e di promozione.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 218.000,00 e i pagamenti a euro 179.874,56.

### 3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC



In data in data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

Nello specifico, gli interventi di “*Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fenêtre*” e “*Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fénis*” - che non potevano essere avviati in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprietà dal Demanio Militare alla Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto è stato allocato per la realizzazione di due nuovi interventi “*Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di Champorcher*” e “*Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi*” e per l’integrazione di alcuni già programmati, per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“*Valorizzazione ingressi al Parco e dispositivi multimediali*”, “*Adeguamento sentieri guidati nel Parco*”, “*Riqualificazione dei siti minerari Gestione del progetto*”).

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente:

▪ SENTIERISTICA (euro 169.000)

*Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione*

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e per la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic)<sup>16</sup>.

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell’itinerario rosso e dell’itinerario *arancione*. Al 31 dicembre 2013 risultano effettuati oltre il 50% dei lavori e la conclusione è prevista per il 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 124.659,80 e i pagamenti a euro 39.504,77.

▪ ACCESSIBILITA' (euro 280.630,00)

– *Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères* (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.<sup>17</sup>

Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013, l’Ente Parco ha approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la tettoia di protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia e alcune migliorie al plastico esistente.

Al 31 dicembre 2013, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto, trattandosi principalmente di realizzazione di segnaletica, si attendono le indicazioni definitive circa le impostazioni grafiche comuni da utilizzare, risultanti dalle azioni di promozione. La conclusione

<sup>16</sup> Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012.

<sup>17</sup> Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per l’ancoraggio della tettoia che servirà a protezione della segnaletica verticale (plastico del Parco).



dei lavori è prevista per settembre 2014.

- *Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di Champorcher* (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l'intervento prevede il ripristino e l'allestimento di un collegamento pedonale "protetto" fra il Centro visitatori del Parco, la struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario "Parcours Découverte".

Nel corso del 2012, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio 2013 si è proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati consegnati il 27 settembre 2013.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 7.802,08.

- *Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali* (Soggetto attuatore Ente Parco naturale del Mont Avic): l'intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico del Parco e l'installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al centro visitatori di Champorcher.

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva delle progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey.

La conclusione dell'intervento è prevista per agosto 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 9.206,28 e i pagamenti a euro 4.692,28.

- *Adegamenti sentieri guidati nel Parco* (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette lungo i sentieri guidati già esistenti all'interno dell'area protetta e nei suoi immediati dintorni.

Nel corso del 2012, è stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del paesaggio e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, è stata realizzata buona parte delle attività legate all'azione "*Adeguamento dei sentieri guidati*", inclusa la realizzazione di circa 90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L'unica eccezione è rappresentata dal posizionamento delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che verrà effettuato nel momento in cui si provvederà alla posa dei binocoli panoramici.

La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 89.817,72 e i pagamenti a euro 53.432,98.

- *Raccordi tra i sentieri della rete "Giroparchi"* (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): l'intervento è funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri oggetto di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l'intervento previsto consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di collegare l'itinerario principale di Giroparchi al "Tour del Mont Avic".

I lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dall'Ente Parco, sulla base del progetto elaborato dal personale dell'ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo determinato.

Nel corso del 2013 sono stati acquistati e posizionati dei cartelli in Abet lungo la rete sentieristica del Parco, al fine di integrare la segnaletica nei sentieri individuati nell'ambito del



progetto. La citata fornitura è stata affidata con determinazione del Direttore n. 20 in data 2 gennaio 2013.

Al 31 dicembre 2013 l'azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, gli impegni ammontano a euro 28.544,45 e i pagamenti a euro 28.027,51.

- RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300)
- *Allestimento del Centro visitatori di Champorcher* (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale Mont Avic): l'intervento prevede l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nell'ambito del POR FESR Competitività regionale 2007/13.

Nel corso del 2013, con determina del Direttore n. 28 in data 9 gennaio 2013, è stato affidato un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: definizione delle forme di allestimento più idonee a rappresentare i contenuti scientifici, attività di coordinamento con lo studio grafico e assistenza alle ditte incaricate per gli aspetti scientifici e divulgativi. In data 4 febbraio 2013, con determina del Direttore n. 34, è stato affidato un incarico per la preparazione tassidermica di un camoscio per il Centro visitatori.

A maggio 2013 è stato affidato un incarico per la revisione della cartografia da utilizzare quale base per la realizzazione di pannelli informativi che faranno parte degli allestimenti del Centro visitatori e per la realizzazione di un sistema per la diffusione di informazioni turistiche e naturalistiche del Parco.

A fine anno, in data 3 dicembre 2013, con determina del Direttore n. 136, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione degli allestimenti del Centro visitatori.

La conclusione dei lavori è prevista per agosto 2014. Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 26.740,65 e i pagamenti a euro 11.804,65.

- *Allestimento del museo di Champdepraz* (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare e potenziare la funzione museale dell'edificio già adibito a sala espositiva.

L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto variazioni sostanziali all'originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e l'itinerario "Giroparchi", da realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di Champdepraz.

A dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione relativa alla ricerca scientifica.

L'aggiudicazione definitiva inerente l'allestimento del museo minerario del Capoluogo e dell'ampliamento del centro visitatori di Chevrère è avvenuta con determinazione del Segretario comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto è stato stipulato in data 13 dicembre 2013.

La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 17.206,59 e i pagamenti a euro 12.517,60.

- *Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey* (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attività didattiche di



animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A livello procedurale, i due interventi di responsabilità del Comune di Champdepraz (*Allestimento museo di Champdepraz* e l'intervento in oggetto) hanno seguito un iter amministrativo congiunto (cfr. punto precedente).

Nel corso del 2013, il CdA dell'Ente Parco ha approvato la concessione di un diritto di superficie di durata trentennale, a titolo gratuito, sull'area occupata dal nuovo spazio espositivo, ad esclusione della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono interamente di proprietà del Parco. Il locale sarà realizzato a cura e spese del Comune di Champdepraz e sarà dotato di ingresso indipendente e accessibile direttamente dall'esterno.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 6.946,37 e i pagamenti a euro 4.936,80.

- *Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari* (Soggetto attuatore Ente Parco naturale del Mont Avic): l'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell'Alto forno della Serva e della cava di pietre da macina di Barma de Rova.

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e per l'espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli operai assunti a tempo determinato dall'Ente Parco.

Nel 2013, gli interventi previsti nell'ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato finale delle attività è stato approvato dal CdA dell'Ente Parco con deliberazione n. 52 in data 20 settembre 2013.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 51.180,22 e i pagamenti a euro 49.098,79.

- MOBILITA' SOSTENIBILE (euro 22.690)

*Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic*

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il loro raggiungimento.

L'Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte ad elevare l'efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto è stato registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio.

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher.

Nel corso del 2013 è stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all'iniziativa regionale "Trekking Nature".

L'attività risulta conclusa. L'utilizzo crescente del servizio Trekbus e i riscontri positivi degli utenti sono alla base della richiesta di prosecuzione della sperimentazione anche per il periodo estivo 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 20.961,47 e i pagamenti a euro 20.961,47.

- GESTIONE (euro 66.780)

*Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic*

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi.



Nel 2011, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2013, la società aggiudicataria ha proseguito l'espletamento delle attività.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 48.580,00.

### 2.2.4 Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo all'Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l'esecuzione del Programma nelle attività di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l'effettuazione delle attività di valutazione e la realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2013, dell'assistenza tecnica è illustrato nei successivi paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell'anno 2013 a sostegno dell'attuazione del Programma.

## 2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Considerato che il Programma prevedeva la stipula di Accordi di programma quadro per l'attuazione delle Linee di azioni 1.1 e 1.2, viste le problematiche emerse e specificate ai paragrafi 1.1 e 2.9, al 31 dicembre 2013, non è stata avviata la fase di cooperazione istituzionale propedeutica alla definizione e al perfezionamento degli interventi da attuarsi tramite APQ.

## 2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito è riportato l'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13 per SAD.

Codice e titolo SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest	2	€ 1.136.736,50	€ 1.136.736,50	€ 467.950,77
VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina	1	€ 3.900.000,00	€ 2.389.114,34	€ 1.613.029,04
VA03 - Realizzazione del Polo universitario di Aosta	1	€ 8.297.189,34	€ 4.890.672,68	€ 3.661.518,92
VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – Giroparchi	2	€ 3.964.115,00	€ 2.729.020,05	€ 1.218.262,10
VA11 - Assistenza tecnica	13	€ 371.962,00	€ 370.387,50	€ 308.063,34
VA12 - Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto	1	€ 239.616,00	€ 239.616,00	€ 236.885,76



ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier				
VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – Giroparchi	1	€ 1.031.400,00	€ 505.123,55	€ 281.358,95
<b>7</b>	<b>21</b>	<b>€ 18.941.018,84</b>	<b>€ 12.260.670,62</b>	<b>€ 7.787.068,88</b>

**Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma secondo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente paragrafo 2.2.

## 2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di azioni, qualificate come *azioni cardine*, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema economico regionale, rappresentano in termini finanziari 89,67% del valore totale del Programma, pari a oltre 52,7 milioni di euro.

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni cardine, si segnala che, . gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 3.007.506,27 ed a euro 2.176.076,98.

Di seguito è riportato l'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per *azioni cardine*.

Azioni Cardine	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
121 - Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier	1	€ 239.616,00	€ 239.616,00	€ 236.885,76
211 - Realizzazione del Polo universitario di Aosta	1	€ 8.297.189,34	€ 4.890.672,68	€ 3.661.518,92
311 - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso	2	€ 3.964.115,00	€ 2.729.020,05	€ 1.218.262,10
321 - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic	1	€ 1.031.400,00	€ 505.123,55	€ 281.358,95
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>€ 13.532.320,34</b>	<b>€ 8.364.432,28</b>	<b>€ 5.398.025,73</b>

**Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013**

Per quanto concerne la descrizione delle *azioni cardine* e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente paragrafo 2.2.



## 2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC		
Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
2008	€ 48.903,85	€ 0,00
2009	€ 78.776,27	€ 0,00
2010	€ 415.077,84	€ 0,00
2011	€ 902.003,71	€ 0,00
2012	€ 1.121.511,52	€ 0,00
2013	€ 2.205.965,76	€ 3.974.553,65
2014	€ 0,00	€ 2.951.252,84
<b>Totale</b>	<b>€ 4.772.238,94</b>	<b>€ 6.925.806,48</b>

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FSC è aumentato di un importo pari a euro 2.239.395,86.

## 2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

## 2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Salvo quanto già specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all'attuazione delle Linee di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l'Autorità di Gestione ad adottare misure particolari per risolverli.

## 2.9 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Come meglio specificato al paragrafo 2.2.1 del presente Rapporto, le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali già programmati in APQ e nel PAR ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni finalizzate all'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante l'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

In ultimo, con nota dell'11 marzo 2013, il Presidente della Regione ha comunicato al Ministro per la coesione territoriale e al Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo economico la necessità di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13, destinate sull'Asse 1 – "Reti e sistemi per la mobilità", agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare l'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali. Nel contempo, ha richiesto l'impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc



per il prossimo triennio a copertura dell'investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro<sup>18</sup>.

Successivamente, in data 18 marzo 2013, il Direttore della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale ha dato informativa al CIPE dell'attivazione - da parte della Regione d'intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (DPS) - della procedura per riprogrammazione del PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13.

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte si è reso necessario procedere alla riprogrammazione del Programma, in particolare la modifica ha interessato l'Asse 1 "Reti e sistemi per la mobilità" linea di azione 1.1 e 1.2. In data 6 settembre 2013, il Comitato di sorveglianza ha approvato il nuovo testo del PAR.

Il documento approvato, dà conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento, in particolare per quanto concerne i trasporti ed il collegamento ferroviario Aosta/Torino a seguito dell'introduzione del divieto assoluto di accesso al passante ferroviario di Torino-Porta Susa del materiale rotabile diesel. La conseguenza inevitabile di tale divieto è stata l'istituzione di una rottura di carico, con cambio vettore nelle stazioni di Ivrea o di Chivasso, con notevole disagio per i passeggeri.

Al fine di ovviare a tale criticità, il Governo regionale ha ritenuto indifferibile dar corso alle attività necessarie per finanziare l'acquisto di treni bimodali, anche mediante l'utilizzo dei fondi del PAR FSC 2007/2013, rinviando, l'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali già programmati negli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/06 quali la c.d. 'lunetta' di Chivasso e nel PAR FSC 2007/13 quali il completamento dei nodi di interscambio di Chatillon, Verres, e Pont-Saint-Martin e di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica di alcune curve.

A seguito di tali decisioni le linee di azione 1.1 "Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso" e 1.2 "Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier" sono state modificate nel modo seguente: 1.1 "Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino" e 1.2 "Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier".

La linea di azione 1.3 "Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l'accesso ai servizi socio-sanitari" non necessitava modifiche sostanziali, se non la riallocazione di risorse non utilizzate nell'ambito del progetto "Infomobilità nel Nord-Ovest", per un importo di euro 663.263,00, e destinate alla nuova linea di azione 1.1.

## 2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

### Valutazione

#### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

- e) *elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli eventuali aggiornamenti della VAS)*

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, è stato predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della Regione autonoma Valle d'Aosta, al 30 giugno 2013, che prende in considerazione, come per gli anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitività regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera,

<sup>18</sup> In assenza della copertura finanziaria necessaria, al fine di garantire una prima parziale risposta alle esigenze dei cittadini, il Presidente della Regione ha proposto la rimodulazione del PAR FSC 2007/13 per 22 Meuro ed ha richiesto la riassegnazione dei 27 Meuro "definanziati" nell'ambito dell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. e riferiti all'APQ interregionale siglato nel 2008.



Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma FSC.

Tale rapporto è stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 24 febbraio 2014 ad Aosta.

## Sorveglianza

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

b) *preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e migliorare il funzionamento degli stessi*

#### *Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 28 giugno 2013*

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all'anno 2012, del Programma FSC, è stato sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 28 giugno 2013. La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1202/PRO, tenuto conto che non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 18 luglio 2013 con nota prot. n. 1287/PRO è stata comunicata l'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione anno 2012. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

#### *Riunione del Comitato di sorveglianza del 6 settembre 2013*

La riunione del Comitato di Sorveglianza si è svolta il 6 settembre 2013, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- aggiornamento della composizione dei membri del Comitato di sorveglianza;
- informativa sullo stato di attuazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle d'Aosta 2007/2013;
- esame ed approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma attuativo regionale PAR FSC Valle d'Aosta 2007/2013;
- esame ed approvazione della proposta di modifica ai Criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 ottobre 2009;
- varie ed eventuali.

La riunione del Comitato è stata preceduta da un incontro tecnico preparatorio tra l'Autorità di gestione del programma, i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, il dirigente della struttura Aeroporto e ferrovie durante il quale sono stati esaminati ed affrontati, in particolare, gli aspetti connessi alla riprogrammazione delle linee di azione 1.1 e 1.2 ed alle motivazioni che hanno reso necessario adeguare il programma al mutato scenario del contesto di riferimento.

Nel corso della seduta plenaria il Comitato ha esaminato e approvato la proposta di riprogrammazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle d'Aosta 2007/2013 nonché la modifica dei criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato nella seduta del 16 ottobre 2009, e preso atto dell'aggiornamento della composizione dei componenti dello stesso. In tale contesto l'Autorità di gestione e i responsabili degli interventi hanno illustrato lo stato di avanzamento del Programma.

#### *Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 21 novembre 2013*



In data 21 novembre 2013, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1961/PRO, ha sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno - l'approvazione del verbale della riunione del Comitato, svoltasi il 6 settembre 2013. In data 10 dicembre 2013, con nota prot. n. 2074/PRO, si è data comunicazione della conclusione positiva di tale procedura, con la conseguente approvazione del verbale.

## Sistema di monitoraggio

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

*i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla VAS)*

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di valutazione regionale (NUVAL).

Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parte spesa (stanziamenti di spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente è stato reso operativo il flusso automatico per l'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL sta predisponendo, sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta per il periodo 2007/13, per l'anno 2013.

Il rapporto, contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 dicembre 2013, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, corredato da un allegato statistico composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Si precisa che nelle tabelle finanziarie del rapporto al 31 dicembre 2013, non sono incluse le risorse, impegnate a fine anno 2013 dall'Amministrazione regionale, per gli interventi a valere sulla linea di azione 1.1 "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino - Bimodali" nonché le risorse destinate alla Soc. NUV s.r.l, per consentire l'avvio della gare di appalto dei lavori e della Direzione lavori e sicurezza, del primo lotto del Polo universitario di Aosta.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di monitoraggio ambientale relativo all'annualità 2013 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al seguente link: [http://www.regione.vda.it/europa/par\\_fas\\_i/programma/ambiente\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp)



## 2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

*d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento*

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l'attività svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

## 2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2013 l'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi ammonta a euro 56.999,19, in particolare:

- Asse 1 – "Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest": si sono registrate economie per un importo pari a euro 18.323,80;
- Asse 4 – "Progetti di assistenza tecnica": nell'ambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 38.675,39.

## 2.13 ASSISTENZA TECNICA

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

*a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione*

Azione non effettuata nel corso del 2013. Le attività a supporto della riprogrammazione approvata dal CdS il 6 settembre 2013, sono state realizzate direttamente dalla struttura dell' Autorità di gestione del programma.

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

*d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma*

Si è concluso a settembre 2013 l'incarico di collaborazione tecnica - affidato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2192/2011 - ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e animazione, supporto alla rendicontazione e verifica di un intervento curato dalla struttura aree protette della Regione.

Il progetto concernente "Attività di un funzionario assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica" si è concluso, come previsto, a dicembre 2012, nel corso del 2013 sono stati effettuati i pagamenti residuali, generando una economia di euro 22.873,46.



### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

#### i) *supporto operativo al partenariato*

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo 2007/13, in data 24 febbraio 2014 si è tenuta l'annuale riunione del Forum, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul Programma FSC.

## 2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

### Attività previste dall'Asse 4 "Assistenza tecnica" del Programma

#### f) *predisposizione del piano di comunicazione del Programma*

#### g) *definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del Piano di comunicazione*

Nel corso 2013, sono stati attuati, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari e statali, i seguenti interventi:

- il forum partenariale, tenutosi in data 4 febbraio 2013, nel corso del quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC;
- il forum partenariale, tenutosi in data 24 febbraio 2014, nel corso del quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC;
- l'evento annuale si è tenuto nell'ambito della manifestazione "Maison et Loisir - "Rigenergia/13"", finalizzata a promuovere, tra l'altro, la conoscenza degli interventi finanziati dal Programma PAR FSC 2007/13, nell'ambito della politica regionale di sviluppo 2007/2013 e della sua complementarietà con l'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si è provveduto:

- al coordinamento con l'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa relativi alle attività da illustrare;
- al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull'informazione europea con l'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter bimestrale "VdA Europe Info" incentrati, tra l'altro, sulla realizzazione del Polo universitario di Aosta, (reperibile al seguente indirizzo internet: [http://www.regione.vda.it/europa/europe\\_direct/newsletter/archivio\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp)), diffusa presso le antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;
- all'implementazione e aggiornamento della sezione "Europa" del sito regionale ([http://www.regione.vda.it/europa/par\\_fas\\_i/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp)), atto a fornire informazioni sulla politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FSC;



- alla veicolazione attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del "Notiziario Europa e Lavoro", di articoli sugli interventi avviati, disponibili all'interno della sezione "Notiziario Europa e Lavoro" ([http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa\\_europa\\_lavoro\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp)) del sito internet della Regione.

## 2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Al 31 dicembre 2013 non è possibile dare evidenza di progetti esemplari, considerato che le attività sono tuttora in corso.

## 3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

## 4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2013 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento.

