Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Agenzia per la Coesione Territoriale

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
(9 maggio 2001)

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

31 dicembre 2016

Il presente documento è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006 (Responsabile Fausto Ballerini). Tale documento è il frutto di un lavoro integrato con le strutture regionali responsabili a cui fanno capo gli APQ, coinvolte nell'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, che hanno fornito gli elementi sullo stato di avanzamento degli interventi.

Strutture regionali responsabili:

Assessorato Attività produttive, energia e politiche del lavoro – Dipartimento industria, artigianato ed energia
Assessorato Turismo, sport, commercio e trasporti – Aeroporto e ferrovie
Presidenza della Regione – Sistemi informativi e tecnologici
Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Politiche sociali e giovanili

Programmazione negoziata e aiuti di Stato
Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Borgnalle, 12
11100 AOSTA
tel. ++39.0165.527808
Fax ++39.0165.527878

INDICE

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE 2000-2006 4
PREMESSA 4
1. IDENTIFICAZIONE 5
2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 5
2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI 6
2.1.1 AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 6
2.1.2 AVANZAMENTO FINANZIARIO 9
2.1.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE 9
2.1.4 AVANZAMENTO ECONOMICO 10
2.1.5 AVANZAMENTO FISICO 10
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 13
2.2.1 APQ PER LA RICONVERSIONE AREA EX ILVA COGNE (VALCO) 14
2.2.2 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ PER LA RICONVERSIONE DELL'AREA EX ILVA COGNE IN AOSTA (VALCP) 16
2.2.3 APQ PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALTF) 17
2.2.4 SECONDO APQ PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALTG) 19
2.2.5 APQ INTERREGIONALE PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALAT) 20
2.2.6 APQ PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE (VALAE) 23
2.2.7 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE (VALAF) 24
2.2.8 APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSI) 28
2.2.9 SECONDO APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSJ) 29
2.2.10 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSX) 31
2.2.11 APQ PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO (VALRC) 32
2.2.12 APQ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (VALPG) 33
2.2.13 APQ PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (VALRI) 35
2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI 38
2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 38
2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE 38
2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI 38
2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI 38
2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE 38
2.9 ASSISTENZA TECNICA 40
2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 40
2.11 PROGETTI ESEMPLARI 40
3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO 40

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d'Aosta al 31 dicembre 2016.

Esso è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come previsto dal "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L'elaborazione del predetto documento si è basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2016, inseriti, nel Sistema di gestione progetti (SGP) dell'Agenzia per la coesione territoriale, a cura dei Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per l'annualità 2016.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dall'Agenzia per la coesione territoriale, che ha fornito all'Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE[1].

La scelta nella redazione del rapporto è stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni relative agli interventi finanziati nell'ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a rilevare l'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2016 rispetto all'anno precedente, al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

[1] Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 5 e n. 7, contenenti informazioni aggregate sulle quali non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i dati.

1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - VALLE D'AOSTA	**Programmazione**	**2000-2006**
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	**Anno di riferimento del monitoraggio**	**31/12/2016**

In data 9 maggio 2001, è stata stipulata l'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d'intervento:

- migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;
- riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella valle centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;
- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'IIP, con riferimento al periodo di programmazione 2000/2006, la Regione Valle d'Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro (APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, società dell'informazione, ricerca e innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d'Aosta ammontano a oltre 23 milioni di euro[2].

2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2016, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito dell'IIP sono stati i seguenti:

- 22 luglio 2002: 'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne', con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 30 giugno 2004: 'Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 29 dicembre 2004: 'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle politiche agricole e forestali;

[2] Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio 2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del 30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.

- 10 marzo 2005: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva-Cogne in Aosta', con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 10 marzo 2005: 'Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);
- 23 dicembre 2005: 'Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività del sistema produttivo, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;
- 23 dicembre 2005: 'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- 22 dicembre 2006: 'Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 22 dicembre 2006: 'Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);
- 27 luglio 2007: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- 9 aprile 2008: 'Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con la Regione Piemonte, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 1° agosto 2008: 'Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili', con il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù;
- 22 dicembre 2009: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dello sviluppo economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attività di assistenza tecnica nell'ambito del progetto monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta distinto per fonti di finanziamento.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento					
			Altro pubblico	Comune	Regione	Stato altri provvedimenti	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	UE
VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	2	€ 19.879.880,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.158.722,29	€ 0,00	€ 2.721.158,00	€ 0,00
VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	3	€ 15.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.740.474,00	€ 0,00	€ 3.659.526,00	€ 0,00
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	6	€ 40.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	4	€ 8.222.166,27	€ 456.154,75	€ 0,00	€ 161.070,00	€ 0,00	€ 7.604.941,52	€ 0,00
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1	€ 1.157.297,28	€ 157.297,28	€ 0,00	€ 66.322,00	€ 0,00	€ 933.678,00	€ 0,00
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani	17	€ 1.123.875,48	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 579.875,48	€ 502.000,00	€ 0,00	€ 0,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo	2	€ 349.272,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 349.272,00	€ 0,00
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	19	€ 30.159.502,00	€ 33.018,34	€ 0,00	€ 24.606.138,17	€ 5.520.345,49	€ 0,00	€ 0,00
VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in Valle d'Aosta	2	€ 2.588.777,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 933.789,00	€ 473.000,00	€ 1.181.988,00	€ 0,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Società dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta	3	€ 6.398.474,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.970.977,93	€ 0,00	€ 2.338.955,17	€ 88.540,91
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO	1	€ 1.020.528,00	€ 110.592,00	€ 82.994,00	€ 450.071,00	€ 376.871,00	€ 0,00	€ 0,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino	3	€ 6.033.887,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.481.787,88	€ 0,00	€ 3.552.100,00	€ 0,00
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	2	€ 1.345.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
	65	**€ 133.678.660,21**[3]	**€ 799.062,37**	**€ 82.994,00**	**€ 62.494.227,75**	**€ 46.872.216,49**	**€ 23.341.618,69**	**€ 88.540,91**

[3] Il totale finanziamento dell'Intesa ammonta realmente a euro 133.656.134,20, di cui, tra gli altri, euro 87.800,00 UE, euro 62.483.926,82 Regione e euro 23.330.134,52 FSC. Permane l'anomalia (non imputabile alla scrivente amministrazione) già evidenziata nel RAE 2015, per cui dal report si evince, erroneamente, che i finanziamenti dell'APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 22.526,01 (di cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 11.484,17 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale aumento però è fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensì da economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJ03 per euro 5.999,01 e VALSJ02 per euro 16.527,00, riprogrammate sull'intervento VALSJ01 e correttamente imputate in SGP su tale intervento come "economie derivanti da altri progetti". Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle

Al 31 dicembre 2016, il finanziamento complessivo dell'IIP ammonta a oltre 133 milioni di euro (circa 70 milioni di fondi Stato e circa 62 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2015, non si rilevano scostamenti nel totale del finanziamento dell'Intesa.

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento dell'IIP della Valle d'Aosta, in termini di numero e valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	**13**	**€ 120.717.149,78**	**€ 22.160.765,02**

Tabella 2 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Avanzamento dell'Intesa - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi	**30**	**€ 59.631.138,22**	**€ 3.752.707,30**
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	12	€ 54.594.378,61	€ 2.673.546,95
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	18	€ 5.036.759,61	€ 1.079.160,35
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	0	€ 0,00	€ 0,00
Progetti chiusi	**35**	**€ 61.086.011,56**	**€ 18.408.057,72**
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	22	€ 53.860.696,49	€ 15.702.647,52
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	13	€ 7.225.315,07	€ 2.705.410,20
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	0	€ 0,00	€ 0,00
Totale	**65**	**€ 120.717.149,78**	**€ 22.160.765,02**

Tabella 3 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Nel 2016 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, e il numero dei progetti, pari a 65, è rimasto invariato. Si evidenzia che, rispetto all'anno precedente, al 31 dicembre 2016, sono stati chiusi i seguenti ulteriori 4 interventi:

- VALAE01 - Prolungamento della pista di volo;
- VALRIA1.1 - Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-Saint-Didier;
- VALRIA1.2 - Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di Ayas;
- VALRIA2.1 - Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di Ayas.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2016.

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VALLE D'AOSTA	**65**	**€ 133.678.660,21**		**€ 88.110.505,15**	**€ 82.002.681,25**

Tabella 4 - Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Rispetto all'anno precedente, gli impegni sono diminuiti per un importo pari a euro 4.517.895,30, per i motivi esplicitati al paragrafo 2.2.7. I pagamenti sono invece aumentati di un importo pari a euro 868.666,97. Come già specificato nel RAE al 31 dicembre 2015, la differenza tra i finanziamenti e gli impegni è imputabile all'esiguo stato di avanzamento dell'APQ VALAT, che sarà oggetto di riprogrammazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore (al netto delle economie).

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	
			Numero	Valore
Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	1	€ 320.000,00
		Verifiche e controlli	2	€ 5.010.416,40
	Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	3	€ 125.000,00
		Esecuzione Fornitura	14	€ 1.561.343,21
		Verifiche e controlli	6	€ 4.857.427,76
	Iter Non Definito	Fase Non Definita	5	€ 387.887,31
Sezione: Acquisizione di beni e servizi				

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	
			Numero	Valore
Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	Progettazione preliminare	3	€ 8.191.892,67
		Progettazione Definitiva	2	€ 26.180.000,00
		Esecuzione Lavori	3	€ 10.848.879,96

		Collaudo	2	€ 3.811.284,57
		Chiusura intervento	1	€ 2.093.425,05
		Funzionalità	23	€ 57.329.592,85
Sezione: Realizzazione di opere pubbliche				
Totale			**65**	**€ 120.717.149,78**

Tabella 5 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Al 31 dicembre 2016, si rileva, rispetto all'anno precedente, il seguente avanzamento procedurale dei progetti:

- per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 5 ulteriori progetti risultano in funzionalità;
- per quanto attiene ai 31 interventi relativi all'acquisizione di beni e servizi, non si rilevano scostamenti.

Nell'ambito dell'IIP della Valle d'Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento economico dell'IIP della Valle d'Aosta in termini di valore cumulato.

	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato
Totale	**65**	**€ 133.678.660,21**	**€ 120.717.149,78**	**€ 82.292.592,19**

Tabella 6 - Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2016, è aumentato di euro 836.578,48.

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento dell'IIP della Valle d'Aosta in termini fisici[4]

[4] Si evidenza che la tabella n.7, elaborata a cura del dell'Agenzia per la coesione territoriale è stata inserita in quanto appositamente prevista dall'Allegato n. 9 "*Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull'avanzamento del Programma attuativo FAS*". A tal proposito si rileva che essa non risulta significativa per rappresentare il reale avanzamento dell'Intesa in termini fisici.

Indicatore	Unita di Misura	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016
Indicatore di Programma	Indicatore NON Definito	65	€ 11.578.014,15		

Sezione: Indicatore di Programma

€ 11.578.014,15

Indicatore	Unita di Misura	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016
Indicatore di realizzazione fisica	Ampliamento lunghezza rete (METRI LINEARI)	1	€ 283.434,80	2000	2000
	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (KILOMETRI)	6	€ 22.525.299,97	1519,7	1519,7
	giornate/uomo prestate (N.)	5	€ 730.000,00	44	44
	Giornate/uomo prestate (NUMERO)	10	€ 608.085,16	2252	2252
	Indicatore NON Definito ()	20	€ 3.332.394,88		
	Lunghezza rete (METRI LINEARI)	3	€ 2.275.155,63	0	0
	Portata media equivalente (METRI CUBI AL SECONDO)	5	€ 1.758.514,62	0,14	0,14
	Studi o progettazioni (N.)	4	€ 1.039.000,00	2	2
	Studi o progettazioni (N)	1	€ 82.994,00	1	1
	Studi o progettazioni (NUMERO)	3	€ 0,00	5	5
	Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI QUADRATI)	5	€ 4.254.230,00	39060	39060
	Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1	€ 0,00	200	200
	Unità di beni acquistati (NUMERO)	1	€ 0,00	491	491
	Unità di beni acquistati (N.)	2	€ 565.777,00	4	4

Sezione: Indicatore di realizzazione fisica

€ 37.454.886,06

Indicatore	Unita di Misura	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016

Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	1	€ 0,00	0	
	Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO)	10	€ 916.565,20	6325	6325
	Giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	5	€ 0,00	0	
	Giornate/uomo complessivamente attivate (NUMERO)	23	€ 3.420.079,06	10205	10200
	giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.)	2	€ 0,00	0	
	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (NUMERO)	1	€ 0,00	0	
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N.)	4	€ 446.000,00	1	1
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N)	1	€ 376.871,00	0	
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (NUMERO)	3	€ 0,00	150	150
	Indicatore NON Definito ()	17	€ 14.673.522,00		

Sezione: Indicatore Occupazionale

€ 19.833.037,26

Indicatore	Unita di Misura	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016
Indicatori di Risultato di Programma	Indicatore NON Definito ()	65	€ 16.008.388,07		

Sezione: Indicatori di Risultato di Programma

€ 16.008.388,07

Indicatore	Unita di Misura	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016
Indicatori di Risultato QSN	Accessibilità media ()	16	€ 35.627.178,32		
	Indice di criminalità organizzata ()	17	€ 75.000,00		
	Intensità del consumo energetico ()	19	€ 4.464.805,64		

	Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) ()	8	€ 1.011.611,91		
	Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese ()	5	€ 7.625.738,80		

Sezione: Indicatori di Risultato QSN

€ 48.804.334,67

Tabella 7 - Avanzamento fisico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2016

€ 133.678.660,21

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta secondo gli APQ stipulati.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	2	€ 19.879.880,29	€ 15.357.567,66	€ 15.357.567,66
VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	3	€ 15.400.000,00	€ 10.752.798,86	€ 6.679.050,56
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	6	€ 40.000.000,00	€ 5.142.601,72	€ 5.093.590,91
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	4	€ 8.222.166,27	€ 8.222.166,27	€ 8.222.166,27
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1	€ 1.157.297,28	€ 1.157.297,28	€ 1.157.297,28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani	17	€ 1.123.875,48	€ 845.095,11	€ 746.928,83
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo	2	€ 349.272,00	€ 184.716,45	€ 184.716,45

VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	19	€ 30.159.502,00	€ 29.206.948,71	€ 27.616.206,20
VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in Valle d'Aosta	2	€ 2.588.777,00	€ 2.520.201,50	€ 2.520.201,06
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Società dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta	3	€ 6.398.474,01	€ 6.375.948,00	€ 6.126.367,39
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO	1	€ 1.020.528,00	€ 966.369,34	€ 966.369,34
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino	3	€ 6.033.887,88	€ 6.033.794,25	€ 6.027.219,30
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	2	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.305.000,00
Totale	**65**	**€ 133.678.660,21**	**€ 88.110.505,15**	**€ 82.002.681,25**

Tabella 8 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex Ilva Cogne (VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area siderurgica ex Ilva Cogne, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la zona[5].

[5] A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell'area industriale ex Ilva-Cogne ha rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un'elevata qualità ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nell'ambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo 1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider II 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i primi stralci dei lavori per l'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attività produttive ("Pépinière d'entreprises"). Sulla base dell'Accordo di programma sottoscritto con l'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione della viabilità finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,

Nello specifico, l'Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali:

1) *VALCO01 Area immagine;*

2) *VALCO02 Area sport*;

3) *VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC*.

Con riferimento ai sopra citati interventi si specifica che, come già comunicato nel RAE al 31 dicembre 2015, la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti e gli impegni inseriti nel sistema informatico e a chiudere l'APQ in SGP con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all'area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni '40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCO01.1 Area immagine – restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée d'Aoste Structure s.r.l.).

Il sottointervento risulta ultimato. I lavori di ristrutturazione della torre piezometrica e di recupero funzionale dell'originario serbatoio dell'acqua industriale sono stati realizzati e il sottointervento è in funzionalità dal 2009. Sono state, inoltre, successivamente realizzate ulteriori opere migliorative, originariamente non previste.

Come sopra riportato, il finanziamento complessivo è diminuito da euro 1.003.238,24 a euro 999.159,70, a valere sugli interessi attivi maturati dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

I pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1.2) VALCO01.2 Area immagine – restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore: Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si è concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato all'Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a 136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana delle acque s.p.a..

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 31 dicembre 2009.

sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici bonificate.

2) VALCO02 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell'area immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ è pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul FSC.

L'intervento è ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente Buthier e una passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista ciclopedonale e l'impianto di illuminazione e sono state posate le attrezzature sportive in idonee aree sportive adiacenti alla pista[6].

I pagamenti ammontano ad euro 1.433.482,65.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

3) VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione, denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilità interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ è pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come già evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell'opera, iniziati a novembre 2004, si sono conclusi ad ottobre 2007[7].

I pagamenti ammontano a euro 5.614.132,10[8].

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.2 Atto integrativo dell'APQ per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne in Aosta (VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne di Aosta, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

[6] La conclusione dell'intervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e della necessità, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si è generato un ritardo dovuto alla difficoltà di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

[7] La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di difficoltà finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei lotti necessarie per l'insediamento di nuove attività produttive.

[8] Il debito residuo pari a euro 22.897,23 è stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si è impegnato, nel momento in cui il Tribunale deciderà in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie, rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell'ambito dell'APQ.

L'intervento denominato *VALCP01 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale denominato PAC* prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell'Atto integrativo è pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro 933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo 2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari dell'impresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento. Ciò ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitività regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8[9].

Il finanziamento complessivo ammonta a euro 1.157.297,28[10].

I pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.3 APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento intermodale[11].

Nell'ambito del primo APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

---

[9] La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE l'assenso a procedere con la chiusura dell'intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) è finanziata nell'ambito del Programma Operativo FESR Competitività regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano all'attuazione.
Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito dell'APQ in oggetto. Di conseguenza, tale intervento non è più monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite la BDU dell'IGRUE nell'ambito del più ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR FESR Competitività 2007/13.

[10] Il debito residuo pari a euro 3.639,50 è stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si è impegnato, nel momento in cui il Tribunale deciderà in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie, rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell'ambito dell'APQ

[11] La Regione si è posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell'ambito dell'IIP, quello di accrescere l'accessibilità al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.
La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, è una linea a binario unico, non elettrificata tra Ivrea ed Aosta, che prevede l'inversione del senso di marcia nella stazione di Chivasso.

1) *VALTF01 Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino*;

2) *VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin*;

3) *VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin*.

1) VALTF01 Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilità oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere significative riduzioni nei tempi di percorrenza e aumento del livello di sicurezza e di affidabilità dell'infrastruttura.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per l'economia generata, pari ad euro 93,63, il MISE aveva dato, nel 2012, l'assenso al non utilizzo.

2) VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

I lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilità stradale di collegamento, oggetto dell'intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno consentito l'eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ era di euro 3.397.100,00 a valere su risorse FSC.

A conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano a euro 3.778.887,88. L'incremento del costo programmato in APQ è stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 381.787,88 rispetto allo stanziamento iniziale.

A seguito di nota prot. n. 1557/SAF, del 27 gennaio 2014, del Responsabile di intervento al Tavolo dei Sottoscrittori, tenuto conto che i lavori relativi ai passaggi a livello sono stati ultimati e collaudati, che le opere, consegnate e accettate dai Comuni, risultano perfettamente funzionanti e che negli anni non si sono registrati inconvenienti o reclami, l'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 28 febbraio 2014.

3) VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattività della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane - Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin – situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, è stato interamente finanziato con risorse regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verrès i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione del certificato di regolare esecuzione. Mentre, con riferimento al nodo di interscambio di Châtillon, lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione sono stati approvati in data 24 luglio 2012.

In data 18 dicembre 2013, si è pervenuti alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso fra il Comune di Châtillon e RFI S.p.a. mentre la stipula del contratto di comodato tra il Comune di Pont-Saint-Martin e RFI S.p.a. è avvenuta in data 7 ottobre 2014, a seguito di diversi solleciti da parte della Regione.

L'intervento è ancora attivo in SGP a causa delle difficoltà riscontrate nel pervenire alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo ventennale delle aree e degli edifici, tra RFI S.p.a. e il Comune di Verrès.

A tal proposito, come già evidenziato nel precedente RAE, nel corso del 2015 la Regione ha più volte sollecitato le parti al fine di perfezionare il contratto di comodato d'uso relativo alla stazione di Verrès. Il Comune, a seguito di un incontro con gli uffici competenti della Regione e RFI S.p.a., in merito alla verifica della bozza di comodato proposta da RFI S.p.a., in data 3 aprile 2015 ha richiesto di stralciare parte dell'immobile dal contratto avendone rilevato l'impossibilità di utilizzo, se non previo un oneroso intervento di manutenzione straordinaria. Tale richiesta è stata rinnovata in data 1° luglio 2015 dalla nuova amministrazione comunale.

Con note in data 12 agosto 2015 e 20 ottobre 2015, la Regione ha richiesto a RFI S.p.a. di proporre una nuova bozza di contratto di comodato d'uso con le modifiche sopraccitate alle quali RFI S.p.a. ha dato riscontro in data 28 ottobre 2015. Tale bozza è stata approvata, con deliberazione della Giunta comunale n. 34, in data 23 marzo 2016, ed è stata inoltrata a RFI S.p.a. in data 30 marzo 2016. RFI S.p.a. ha comunicato informalmente che in data 30 novembre 2016 ha avuto l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto di comodato d'uso[12].

Al 31 dicembre 2016, i pagamenti restano invariati e ammontano ad euro 2.093.425,05.

2.2.4 Secondo APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità (finanziato nell'ambito del primo APQ), in data 19 dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi, con un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sul FSC ed euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) *VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di Chivasso*") – progettazione preliminare e definitiva;

2) *VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l'utilizzo quale nodo di interscambio modale*.

1) VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminare e definitiva del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto dell'intervento, sono state elaborate da Italferr S.p.a..

Al 31 dicembre 2016, l'intervento è ancora attivo in SGP, in quanto la procedura di verifica di conformità urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d'Aosta - avviata formalmente da RFI s.p.a. in data 26 ottobre 2011, è ancora in corso.

Come già evidenziato nel RAE 2015, la necessità di rielaborare ed integrare le progettazioni

[12] Si anticipa che il comodato d'uso in oggetto è stato sottoscritto dalle parti in data 11 maggio 2017 e che l'intervento sarà quindi posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 giugno 2017.

preliminare e definitiva ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato, invariato rispetto al 2011, è pari ad euro 1.765.488,79 ed è, pertanto, notevolmente superiore al costo programmato in APQ, pari ad euro 400.000,00. RFI S.p.a. propone di utilizzare, a copertura dei maggiori costi sostenuti, le risorse disponibili nell'ambito dell'Accordo di programma quadro interregionale.

Nel corso del 2016 si sono svolte interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale, la Regione Piemonte e RFI S.p.a. finalizzate a definire alcune ipotesi di riprogrammazione/rimodulazione dell'Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

Al 31 dicembre 2016, non sono state liquidate ulteriori somme e i pagamenti ammontano ad euro 360.000,00. Il residuo potrà, infatti, essere liquidato solo a seguito del perfezionamento dei procedimenti autorizzativi sulla progettazione definitiva ancora in corso.

2) *VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l'utilizzo quale centro di interscambio modale*

L'intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Hône, di un nodo di interscambio modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per l'accoglienza di appositi locali adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore è il Comune di Hône e l'intervento è attuato d'intesa con la Regione e gli altri Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

L'intervento si è concluso in data 27 gennaio 2012, a seguito dell'emissione del certificato di agibilità.

A seguito di diversi solleciti della Regione, in data 28 luglio 2014 è avvenuta la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo delle aree tra il Comune di Hône e RFI S.p.a..

A conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano ad euro 945.000,00.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 31 agosto 2014.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data 9 aprile 2008, finanziava, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso, per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Gli interventi, già prefigurati dallo studio di fattibilità elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilità della tratta Aosta/Ivrea, erano i seguenti:

1) *VALAT01 Realizzazione della "lunetta di Chivasso" – Progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera*;

2) *VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès – Châtillon*;

3) *VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella*;

4) *VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta*;

5) *VALAT05 Progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea – Aosta*.

Si precisa che, con l'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, è intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti all'APQ interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni di euro.

L'APQ andrà pertanto riprogrammato coerentemente con il modificato quadro di riferimento.

A tal fine, il Consiglio della Regione Valle d'Aosta, con risoluzione n. 1150/XIV, del 9 aprile 2015, ha espresso l'intenzione di elaborare un nuovo studio di fattibilità per l'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino, per individuare gli interventi ad oggi più efficaci da eseguire. Tale risoluzione è stata inviata alla Regione Piemonte e a RFI S.p.a., con nota prot. n. 8355 in data 15 luglio 2015.

Sempre nel 2015 si sono svolte alcuni incontri preparatori tra l'Amministrazione regionale, la Regione Piemonte e RFI S.p.a., finalizzati a definire alcune ipotesi di riprogrammazione/rimodulazione dell'Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

Nel corso del 2016 è stata presentata una legge di iniziativa popolare (diventata poi legge regionale n. 22/2016 a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale in data 25 novembre 2016), che fissa specifiche nuove priorità rispetto al sistema ferroviario valdostano, tra le quali l'elettrificazione, l'ammodernamento, il raddoppio e la velocizzazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea. Tale legge stabilisce che, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa (quindi entro il mese di giugno 2017), previa consultazione con RFI S.p.a., presenta all'esame del Consiglio regionale un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all'efficace inserimento della ferrovia valdostana nel contesto nazionale ed internazionale dei trasporti.

Tale norma è stata inviata ai rappresentanti del Tavolo dei Sottoscrittori in data 19 dicembre 2016. Occorrerà tenerne presente nei lavori preparatori finalizzati alla riprogrammazione dell'Accordo.

1) VALAT01 Realizzazione della 'lunetta' di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera

Nell'ambito dell'APQ interregionale è finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2016, l'intervento non è ancora stato avviato[13], in attesa dell'approvazione della progettazione definitiva dell'opera.

[13] Come riportato nel paragrafo 2.2.4, è ancora in corso la procedura di verifica di conformità urbanistica sul progetto definitivo della 'lunetta' di Chivasso.
Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell'opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780 milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilità finanziaria prevista in APQ non consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con disponibilità dei fondi dopo l'anno 2016.

2) VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès-Châtillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante nella tratta ferroviaria tra Verrès e Châtillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11 gallerie), per un costo programmato alla stipula dell'APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr S.p.a. l'incarico per l'elaborazione delle progettazioni.

Come precisato nel RAE 2015, la progettazione preliminare, approvata da RFI in data 26 giugno 2011, è stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a quanto programmato in APQ.

Come previsto nell'ambito dall'APQ, la progettazione definitiva potrà essere avviata, sulla base degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si è ancora espresso in merito[14].

Al 31 dicembre 2016, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.412.801,88.

3) VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro 6.000.000,00.

Alla stipula dell'APQ era previsto un unico intervento, che è stato successivamente suddiviso, coerentemente con l'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

- *VALAT06* relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di euro 4.000.000,00.

  Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi alla posa delle travate è avvenuto a maggio 2013 e in data 15 maggio 2013 è stato approvato il relativo certificato.

  I pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.907.489,89 e le economie da riprogrammare sono pari a euro 2.092.510,11.

- *VALAT07* relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.I lavori sono stati ultimati e, in data 23 giugno 2015, sono stati emessi i certificati di collaudo tecnico amministrativo, tuttavia l'approvazione finale degli atti di collaudo, da parte di RFI S.p.a., è avvenuta soltanto in data 16 marzo 2016.

  Al 31 dicembre 2016, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.581.406,47 e le economie da riprogrammare sono pari a euro 418.593,53.

4) VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica curve nel tratto da Hône-Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica di due curve nel tratto da Hône-Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta, per elevare la velocità di rango.

Il costo programmato è di euro 20.000,00.

L'intervento si è concluso nel 2009 con l'approvazione da parte del soggetto attuatore RFI S.p.a. della progettazione preliminare elaborata da Italferr S.p.a..

[14] Si specifica che nei 13 milioni di euro sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati all'elaborazione del progetto definitivo della variante Verrès-Châtillon, su cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovrà esprimersi.

I pagamenti restano invariati e pari a euro 6.770,33 e le economie da riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALAT05 Progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia l'elaborazione della progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea–Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

L'intervento si è concluso nel 2011, con il provvedimento del Ministero dell'ambiente per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale che, sulla base della progettazione preliminare, elaborata da Italferr S.p.a. e approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a. nel 2010, ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

I pagamenti restano invariati e pari ad euro 185.122,34 e le economie da riprogrammare pari a euro 14.877,66.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e, successivamente, un Atto integrativo al precedente con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale[15].

Nell'ambito dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale, siglato in data 23 dicembre 2005, sono stati finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro 14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse regionali:

1) *VALAE01 Prolungamento della pista di volo*;

2) *VALAE02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza*.

1) VALAE01 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della pista di volo dell'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo inizialmente programmato in APQ era di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Il collaudo tecnico è avvenuto a fine 2010 e da allora la pista è agibile ed operativa.

I finanziamenti ammontano ad euro 14.525.299,97.

A fronte degli impegni finanziari assunti per la realizzazione dell'opera, pari a complessivi euro 14.525.299,97 (l'incremento dei costi, rispetto alla stima iniziale di euro 11.780.000 posta a base dell'APQ, è dovuto sostanzialmente a progettazioni e lavori originariamente non tenuti in considerazione, ma che comunque si sono rivelati propedeutici all'intervento principale, e a

[15] Il Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalità e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per un suo funzionale ed armonico sviluppo.

successive opere indirette, correlate ed imprevedibili), sono state liquidate somme per un ammontare di euro 10.002.987,34.

Tali liquidazioni non costituiscono il "saldo" dell'intervento in quanto è tuttora in corso un contenzioso, promosso dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante incentrato sulle riserve poste dall'impresa esecutrice dei lavori (per un importo pari a euro 4.114.122,83), per le quali la Commissione di collaudo ha ritenuto che non debbano essere riconosciute all'appaltatore ulteriori somme rispetto a quanto già contabilizzato nel conto finale.

Il conto finale redatto dalla Commissione di collaudo, tenuto conto di alcune detrazioni introdotte in sede di collaudo, indica in euro 35.612,11 il residuo ammontante a credito dell'appaltatore.

La Regione ha comunicato ai sottoscrittori che le risorse regionali tuttora disponibili a bilancio le consentono verosimilmente di fare fronte alle eventuali maggiori spese che il Tribunale dovesse riconoscere a favore dell'appaltatore, per la quota che non fosse direttamente imputabile a specifiche negligenze o responsabilità del soggetto attuatore.

Considerato che i tempi e gli esiti del predetto contenzioso non sono al momento prevedibili, la Regione, con nota prot. n. 10707, in data 9 settembre 2015, ha chiesto al Tavolo dei Sottoscrittori l'assenso alla chiusura dell'intervento pur in pendenza della liquidazione del residuo credito riconosciuto dalla Commissione di collaudo all'appaltatore di euro 35.612,11.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 29 febbraio 2016, a seguito dell'assenso da parte di tutti i soggetti sottoscrittori in merito alla chiusura dell'intervento.

2) VALAE02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e l'installazione degli apparati di radioassistenza per effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilità, per un importo programmato di euro 2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse regionali ed è entrato in funzione a gennaio 2012.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, è stato coperto, per la quota parte in aumento, con risorse regionali e i pagamenti sono già tutti interamente liquidati a seguito dell'installazione delle radioassistenze.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 30 giugno 2012.

2.2.7 Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell'accessibilità aeroportuale finanziati nell'ambito dell'APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007, un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, è pari a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a valere su risorse regionali[16].

[16] L'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale del 2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali;
2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a

L'Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) *VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche*;

2) *VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi*;

3) *VALAF03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, II stralcio*.

1) *VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche*

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della viabilità e l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

I lavori, iniziati nel 2010, hanno riguardato sia l'edificio dell'aerostazione, sia le aree del parcheggio auto e del piazzale aeromobili. La conclusione inizialmente era prevista nel 2012, ma non ha tuttora avuto luogo. Lo slittamento dei tempi per l'ultimazione dei lavori, inizialmente, è stato parzialmente imputabile alle attività di bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del ritrovamento di amianto nell'area.

A partire dall'estate 2012, l'appaltatore ha sospeso le lavorazioni, che erano giunte, ad un avanzamento del 50% circa. Successivamente, nel gennaio 2013, il contratto tra il soggetto attuatore e l'impresa esecutrice è stato sciolto nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo.

Dopo l'esito negativo dell'interpello delle imprese in graduatoria per verificare la possibilità di un subentro contrattuale, è rimasta, come unica soluzione possibile, il riaffido dei lavori, attraverso un nuovo appalto previo aggiornamento del progetto esecutivo. A seguito delle difficoltà riscontrate nel liberare il cantiere dai materiali del precedente appaltatore (avvenuto solo ad inizio 2015), nell'escussione della cauzione definitiva, in capo alla stazione appaltante, e a fronte di un generale quadro di ritardi, la Regione, dopo numerosi incontri del Tavolo dei Sottoscrittori, nel 2014 aveva proposto e deciso, con deliberazione n. 1774/2014, di sostituirsi al soggetto attuatore per il tramite della Struttura opere edili dell'Assessorato competente in materia di opere pubbliche confermando la volontà di procedere al completamento dell'involucro dell'aerostazione al fine di evitare il degrado dell'opera procedendo attraverso due lotti funzionali: il 1° lotto finalizzato al completamento dell'involucro esterno del terminal e del piazzale aeromobili e il 2° al completamento degli spazi interni.

La stazione appaltante ha opposto ricorso avverso tale iniziativa, poi respinto dal Tribunale con sentenza intervenuta a luglio 2015. Avverso la sentenza del TAR, la stazione appaltante, a

euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad agosto 2009, l'Atto integrativo è stato rimodulato finanziariamente per tenere conto dell'esigenza di ridimensionare l'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare l'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa mezzi di rampa. Inoltre, è stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per l'assestamento della viabilità adiacente all'aeroporto 'Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. "Progetto monitoraggio" (Del. CIPE n. 181/2006).

febbraio 2016, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che al 31 dicembre 2016[17] risulta ancora pendente. Tuttavia, la stazione appaltante non ha chiesto la sospensiva della sentenza di primo grado, pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti con l'Avvocatura regionale, la deliberazione regionale n. 1774/2014 è pienamente efficace e la Regione può operare in qualità di soggetto attuatore.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nel frattempo, con risoluzione 1150/XIV del 9 aprile 2015 ha dato indicazioni di procedere all'aggiornamento del Master Plan del 2004, prendendo atto dell'attuale insostenibilità dell'aeroporto commerciale e rivedendo quindi gli obiettivi strategici per valorizzare gli investimenti fatti e la vocazione turistica dello scalo.

Nel mese di giugno 2016, la Regione ha, pertanto, approvato l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica preordinata all'acquisizione del servizio di aggiornamento del suddetto Master Plan la cui aggiudicazione definitiva è stata oggetto di presa d'atto da parte della Regione nel mese di febbraio 2017.

Con riferimento all'avanzamento dei lavori, conformemente alle indicazioni fornite dal Tavolo dei Sottoscrittori, in data 26 febbraio 2016, con deliberazione n. 271, la Giunta regionale ha stabilito di completare i lavori di realizzazione dell'aerostazione, mediante un unico lotto, demandando alle Strutture regionali competenti in materia di opere pubbliche, il compito di attivare le procedure più idonee per l'avvio della progettazione.

Come concordato in occasione dell'incontro del Tavolo in data 1° aprile 2016, la Regione ha avviato, con Provvedimento dirigenziale n. 2015 in data 12 maggio 2016, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di revisione della progettazione esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento dell'intervento. Le risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere ammontano complessivamente a circa 6,5 Meuro.

Tuttavia, in data 13 giugno 2016, è emerso che, diversamente da quanto dichiarato, la stazione appaltante aveva ancora in essere un contratto aperto con la società a cui erano stati affidati i servizi di ingegneria.

La Regione ha quindi promosso alcuni approfondimenti legali, che nel mese di settembre 2016, hanno portato a ritenere ancora aperto, ed in capo alla Regione, il contratto precedente relativo ai servizi di ingegneria, in virtù del suo subentro al precedente soggetto attuatore.

L'amministrazione regionale ha quindi scelto di attivare una concertazione con il precedente titolare dell'incarico, ritenendo tale via la più opportuna, anche al fine di capitalizzare le conoscenze dello stesso relative all'intero processo realizzativo ed ha provveduto a quantificare i corrispettivi per la prosecuzione dell'incarico con il raggruppamento titolare del contratto.

Con Provvedimento dirigenziale n. 687 in data 15 febbraio 2017, la Regione ha quindi formalmente rinunciato all'avvio di una nuova procedura aperta ed ha affidato al suddetto raggruppamento il servizio di revisione della progettazione esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza per il completamento della nuova aerostazione per un importo pari a euro 343.320,97.

Al 31 dicembre 2016 le lavorazioni permangono, quindi, sospese, in attesa dell'aggiornamento della progettazione e l'intervento risulta ancora in uno stato di "non monitorato" anche alla luce di informazioni incomplete fornite da parte del precedente soggetto attuatore sull'effettivo utilizzo delle risorse.

Tra l'altro, permangono in corso alcuni contenziosi in merito a spese contestate dalla Regione al punto che la medesima con atto n. 507/2016 ha approvato la risoluzione della convenzione per la gestione dell'aeroporto per grave inadempienza contrattuale. Va tuttavia precisato che gli effetti di tale decisione sono rinviati al subentro di un Commissario operativo da nominarsi a cura dell'Ente concedente, nelle more dell'individuazione di un nuovo gestore mediante procedura di gara, e che

[17] Alla data di redazione del presente documento il ricorso risulta ancora pendente.

quindi la stazione appaltante precedente sta ancora operando in qualità di gestore aeroportuale.

Infine, sempre nel corso del 2016, i Ministeri competenti hanno comunicato il loro assenso alla riprogrammazione delle economie generate nell'ambito dell'intervento stesso pari a euro 3.651.120,04 e delle economie generate nell'ambito dell'Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività del sistema produttivo pari a euro 164.555,55 per il completamento dell'intervento in oggetto.

Al 31 dicembre 2016, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 4.775.131,66.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAF02 prevede l'acquisizione e l'installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi per gli uffici, per un costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Il progetto esecutivo degli arredi e della grafica interna al nuovo terminal passeggeri è stato consegnato da AVDA alla Regione che, ritenendolo incompleto, ha richiesto una serie di integrazioni.

Tali integrazioni non sono state prodotte da AVDA e pertanto la Regione non ha proceduto al pagamento del progetto; a seguito di un contenzioso avviato da AVDA, anche relativamente al pagamento della fattura per tale prestazione, il Tribunale ha riconosciuto la correttezza del comportamento della Regione .

Anche per tale intervento, per effetto della deliberazione n. 1774/2014, la Regione ha stabilito, di sostituirsi al soggetto attuatore per il tramite della Struttura opere edili dell'Assessorato competente in materia di opere pubbliche.

Si segnala che, come indicato per l'intervento di cui al precedente paragrafo, a partire dal monitoraggio al 31 agosto 2014, anche questo intervento è stato posto nello stato "non monitorato" in SGP.

3) VALAF03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. II Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAF03 è pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse regionali.

A gennaio 2011, sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio che si sono conclusi nel mese di giugno 2012, in ritardo rispetto ai tempi contrattuali.

L'intervento ha visto la riqualificazione complessiva dell'ex "area Sogno" mediante la demolizione dei due corpi di fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada Statale n. 26. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la rotatoria, che ha sostituito l'impianto semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34, le due nuove aree parcheggio poste a ridosso dell'area commerciale (per complessivi 104 posti auto e 5 stalli per pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi realizzando inoltre le relative opere impiantistiche e le alberature annesse.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, ha formulato alcune riserve, sempre respinte dal RUP, per un importo complessivo di euro 466.541,76. Nel novembre 2012, l'appaltatore, al fine di vedere riconosciute le riserve apposte sul registro di contabilità, ha citato l'Amministrazione regionale dinanzi al Tribunale di Aosta.

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, avviate nell'ottobre 2012, il collaudatore ha disposto l'esecuzione di lavorazioni finalizzate a colmare mancanze e difetti di

esecuzione, da parte dell'appaltatore, oltre a quelle ritenute necessarie al fine dell'emissione del certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato emesso in data 17 ottobre 2013 e approvato in data 10 marzo 2014. L'opera, essendo pienamente fruibile dal 4 giugno 2012, è stata considerata in funzionalità a partire da tale data.

A seguito di aggiudicazione definitiva, erano state riscontrate economie pari a euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell'intervento da 2.600.000,00 a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il contributo FSC.

Nel mese di giugno 2015, si è conclusa la controversia in atto fra la stazione appaltante e l'appaltatore, relativamente alle riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori e sono state liquidate allo stesso le somme riconosciute dal Tribunale.

Nel medesimo mese di giugno, la Stazione appaltante ha, infatti, ricevuto comunicazione in merito alla sentenza n. 164/2015, con cui il Tribunale di Aosta si è pronunciato sulle riserve formulate dall'appaltatore (con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2012), riconoscendo a quest'ultimo somme pari a euro 142.970,35 oneri IVA e interessi compresi.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale n. 2538, in data 6 luglio 2015, è stato approvato il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 164/2015, oltre ad euro 22.311,43 per l'applicazione dell'IVA al 22% sull'importo riconducibile alla penale per ritardata ultimazione per complessivi euro 165.281,78. In data 9 luglio 2015, si è proceduto alla liquidazione delle stesse.

I pagamenti ammontano ad euro 1.903.918,90.

A seguito di nota prot. n. 10705 del 9 settembre 2015, del Responsabile di intervento al Tavolo dei Sottoscrittori, relativa all'intenzione di procedere con la chiusura dell'intervento e con la quale si specifica che le economie, pari a euro 205.437,50, registrate a conclusione del progetto, imputate a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, torneranno in disponibilità dell'Amministrazione, l'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" con il monitoraggio al 31 agosto 2015.

2.2.8 APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi informativi dell'amministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005, l'Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell'informazione

Nell'ambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro 2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti interventi:

1) *VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi;*
2) *VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni.*

1) *VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi*

L'intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro 1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la connessione delle 8 Comunità montane e dei 74 Comuni della Regione.

Il progetto si è concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro 1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie contenute nell'Accordo.

2) VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nell'ambito della fase 2 dell' e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione Sistema Pubblico di Connettività (SPC), partecipando al progetto Interregionale "ICAR". In particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per l'economia generata, pari ad euro 68.575,94, relativa a minori costi interni dell'Amministrazione regionale, il Tavolo dei Sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSJ)

In una logica di continuità rispetto all'APQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell'informazione, siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo è pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell'Accordo sono tre:

1) VALSJ01 VdA all broadband;

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJ03 Progetto infomobilità del Nord-Ovest.

1) *VALSJ01 VdA all broadband*

L'Intervento "VdA All Broadband", così come rimodulato a settembre 2007, persegue i seguenti obiettivi:

- portare la connettività a banda larga anche su quelle parti del territorio regionale soggette a "digital divide" a causa degli elevati costi di infrastrutturazione (fallimento di mercato);
- distribuire servizi a banda larga in tali zone e erogare connettività per servizi di pubblica utilità, di cui alcuni già attivi, per reti di rilevazione dati ambientali, reti di prevenzione del rischio idrogeologico e di supporto agli interventi di sicurezza pubblica (quali ad esempio Infomobilità).

Esso si sostanzia nella realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di trasporto abilitante alla fornitura di servizi di connettività a banda larga oltre che per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

Il costo programmato era pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

All'intervento sono state successivamente attribuite ulteriori risorse, derivanti dalla riprogrammazione delle economie generate nell'ambito dell'intervento VALSJ03 Progetto Infomobilità del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, e dell'intervento VALSJ02 Sportello Unico degli Enti Locali, pari ad euro 16.527,00 che hanno portato il finanziamento complessivo a euro 3.709.997,01.

Come evidenziato nel RAE precedente, nel 2012, si erano concluse le attività di installazione degli apparati di radiocomunicazione sul territorio (dorsali wireless) ed il centro di controllo della rete. Nel 2013 è stato portato a termine, attraverso l'acquisto e l'installazione di apparati attivi, il potenziamento della dorsale di Backbone in fibra ottica (a supporto delle suddette tratte wireless) e sono state effettuate alcune attività di manutenzione sulla rete di Backhaul.

Sempre nel 2013, si sono svolti incontri con i principali operatori di telecomunicazione della rete WISP (Wireless Internet Service Provider) operanti sul territorio regionale, al fine di illustrare la rete wireless realizzata per rilevare un loro possibile interesse. Sono state, inoltre, definite le "Linee guida per l'affido ad operatori di telecomunicazioni della gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva della rete wireless regionale - VdA All Broadband".

A seguito della gara di gestione e manutenzione della rete espletata nel corso del 2014, nel mese di dicembre è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria della gara ad un operatore di radiotelecomunicazione.

Per quanto attiene ai servizi di pubblica utilità, è stata inoltre collaudata con esito positivo l'infrastruttura territoriale del progetto "Infomobilità nel nord-ovest", che utilizza la rete Vda All Broadband per la trasmissione, alla centrale di gestione, dei dati registrati dai portali di lettura targhe installati sul territorio regionale.

Come già evidenziato nei precedenti RAE, significativi ritardi nella realizzazione dell'intervento si sono registrati a causa dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte della società RAI WAY S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le attività di installazione fisica degli apparati presso le postazioni di proprietà della stessa o da questa gestite. Inoltre, si sono riscontrati allungamenti dei tempi per l'utilizzo di infrastrutture già presenti sul territorio e in alcune lavorazioni per il rilascio della fibra ottica su un tratto di competenza del concessionario autostradale. Oltre a ciò, per l'entrata in funzionalità, si aggiungono i rallentamenti causati dal progetto "Infomobilità" (finanziato nell'ambito del PAR FAS 2007/13), che utilizza la connettività messa a disposizione dalla rete VdA All Broadband. Infine, si evidenziano ritardi, rispetto a quanto inizialmente pianificato, nell'attività di definizione e stesura della documentazione di gara.

In data 3 luglio 2015, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1009, ha approvato la concessione relativa alla gestione e alla manutenzione della rete wireless .

I pagamenti sono pari ad euro 3.460.416,40. A chiusura dell'intervento sono state accertate economie pari a euro 249.580,61.

La chiusura dell'intervento in SGP è prevista nel 2017, a seguito della riprogrammazione delle economie sopra citate.

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento "Sportello unico degli enti locali" è finalizzato all'introduzione di uno strumento di sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive delle piccole imprese e all'erogazione di servizi on-line relativi alle attività produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00 e un'economia pari a euro 16.527,00, realizzata a fine progetto e riprogrammata nell'ambito dell'intervento VALSJ01 VdA All Braodband.

3) VALSJ03 Progetto Infomobilità del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull'asse Nord-Ovest, ampliare la dotazione di servizi per l'informazione e comunicazione, migliorare l'accessibilità alle reti favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro 730.000,00 di risorse FSC.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" al monitoraggio del 31 dicembre 2010, senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 724.000,99 e un'economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata nell'ambito dell'intervento VALSJ01 VdA All Braodband.

2.2.10 Atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSX)

L'Atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione, siglato in data 22 dicembre 2009, ha finanziato la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-Riuso People Valle d'Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei 22 Comuni aderenti al progetto di servizi on-line rivolti a cittadini e imprese.

L'intervento, il cui costo programmato ammontava ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere su fondi degli Enti locali, si è concluso con l'entrata in funzionalità il 30 ottobre 2012.

L'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" nel monitoraggio al 28 febbraio 2013, con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 966.369,34 e un'economia pari ad euro 54.158,66. Tale economia riscontrata a consuntivo, dovuta a minori costi interni, rimane a valere sui soli fondi regionali e degli Enti locali, con conseguente rimodulazione della quota di cofinanziamento statale, come documentato nel verbale della seduta di monitoraggio, allegato alla nota dell'Agenzia per l'Italia Digitale trasmessa a conclusione del progetto (prot. AgID 8824 del 24/12/2012).

2.2.11 APQ per la ricerca e l'innovazione per la competitività del sistema produttivo (VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitività del sistema

produttivo è stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l'innovazione

2) VALRC02 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l'innovazione

Il Piano per la ricerca e l'innovazione, oggetto dell'intervento, è stato approvato dalla Giunta regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere su risorse FSC.

I pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e l'economia rilevata è pari a euro 8.720,86.

2) VALRC02 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e miglioramento aziendale per le imprese, si è concluso con la realizzazione di un seminario per l'analisi dei risultati, che si è tenuto in data 5 maggio 2009[18].

I pagamenti ammontano a euro 145.050,47 e l'economia rilevata è pari a euro 155.834,69 sull'importo programmato in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC.

Si specifica che, per entrambi gli interventi, la Regione, con nota n. 742 del 6 maggio 2016, ha chiesto al Tavolo dei Sottoscrittori l'assenso all'utilizzo delle economie, per un importo pari ad euro 8.720,86 con riferimento al progetto VALRC01 e per un importo pari ad euro 155.834,69 con riferimento al progetto VALRC02, per il completamento dell'intervento VALAF01 - "Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminai), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità" nell'ambito dell' APQ" per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale".

L'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno concesso il loro assenso alla proposta di riprogrammazione della Regione rispettivamente in data 21 e 24 giugno 2016.

La chiusura dei suddetti interventi in SGP è prevista nel 2017, a seguito della conclusione della procedura di riprogrammazione delle economie, con l'adozione da parte della Giunta regionale della pertinente deliberazione.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG)

L'Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili è stato stipulato in data 1° agosto 2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi rivolti ai giovani valdostani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non prevede

[18] La realizzazione dell'intervento è stata condizionata da una più esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da parte dei candidati all'ammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione.

quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell'Accordo sono i seguenti:

1) *VALPGPG 001 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00. Tale intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

2) *VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

3) *VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e adolescenza*, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00. Tale intervento è momentaneamente sospeso;

4) *VALPGPG 004 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00. Tale intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

5) *VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*, il cui costo programmato è pari ad euro 100.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 80.762,68 L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

6) *VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche giovanili - Anno 2008*, il cui costo programmato è pari ad euro 5.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 745,64 e sono state rilevate economie per euro 4.254,36. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

7) *VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008*, il cui costo programmato è pari ad euro 40.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 38.056,70. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

8) *VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG*, il cui costo programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2012;

9) *VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili,* il cui costo programmato è pari ad euro 10.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 5.000 e sono state rilevate economie per euro 5.000. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

10) *VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 25.000,00. L'intervento non è stato realizzato pertanto nel 2017 verrà proposta la riprogrammazione di tali risorse su altri interventi;

11) *VALPGPG 011 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui finanziamento è pari ad euro 170.000, rispetto a un costo programmato di euro 100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 112.808,80. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

12) *VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*; il cui finanziamento è pari ad euro 104.875,48, rispetto a un costo programmato di euro 100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 83.900,40. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie

generate;

13) *VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche giovanili - Anno 2009*, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00. L'intervento non è stato realizzato pertanto nel 2017 verrà proposta la riprogrammazione di tali risorse su altri interventi;

14) *VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG*, il cui costo programmato è pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 8.800. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

15) *VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009*, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00. L'intervento è concluso e nel 2017 verrà predisposta una proposta di riprogrammazione relativa all'utilizzo delle economie generate;

16) *VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 17.200,00. L'intervento non è stato realizzato;

17) *VALPGPG 017 Possibili sperimentazioni in ordine alla regionalizzazione di servizi già presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile*, il cui costo programmato ammonta ad euro 70.000,00. L'intervento non è stato realizzato pertanto nel 2017 verrà proposta la riprogrammazione di tali risorse su altri interventi;

Come riportato nei RAE precedenti, diversi interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro non erano stati attuati/ultimati in attesa della revisione della legge regionale in materia di politiche giovanili.

Tale legge è entrata in vigore ad aprile 2013[19] e, durante il 2014, si è insediato il neo Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili[20].

Il Gruppo ha lavorato per la stesura del Piano Regionale Giovani, previsto dall'art. 4 della Legge regionale 12/2013, che ha una durata triennale e stabilisce gli obiettivi da perseguire attraverso azioni quali, ad esempio, la valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee, la realizzazione di occasioni di partecipazione dei giovani alla vita pubblica, la valorizzazione di reti di scambio ecc…

Si anticipa che, nel 2017, la Struttura competente sottoporrà all'esame del Tavolo dei Sottoscrittori una proposta relativa alla riprogrammazione delle economie, a valere sulle risorse statali, generate a conclusione dei sopracitati interventi.

Al 31 dicembre 2016, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in APQ era già stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per le politiche giovanili, rimangono invariati rispetto al 2015 e ammontano ad euro 1.123.875,48. I pagamenti sono anch'essi invariati e pari ad euro 746.928,83.

[19] Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, recante *"Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani"*.

[20] Cfr. Provvedimento dirigenziale n. 5395 del 12 dicembre 2013, recante la nomina dei membri del Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 12/2013.

2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche è stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attività conoscitive in materia di risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro 23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero dell'Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell'Accordo sono i seguenti:

1) *VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-Saint-Didier*, il cui costo programmato è pari ad euro 3.400.000,00, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.392.431,16 e le economie rilevate sono di euro 7.568,84, a valere esclusivamente su risorse regionali. Il collaudo, è avvenuto in data 21 marzo 2016 e l'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" al 31 dicembre 2016;

2) *VALRIA1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di Ayas*, il cui costo programmato è pari ad euro 4.265.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 4.226.300,00 e le economie rilevate sono di euro 38.700,00, a valere esclusivamente su risorse regionali.. Il collaudo è avvenuto in data 3 ottobre 2016 e successivamente l'intervento è stato posto nello stato informatico "chiuso" al 31 dicembre 2016;

3) *VALRIA1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne*, il cui costo programmato è pari ad euro 2.400.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.381.300,00 e le economie rilevate sono di euro 18.700,00. Il collaudo è stato ultimato il 14 agosto 2013. L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2014;

4) *VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di Ayas*, il cui costo programmato è pari ad euro 3.146.256,00 e i pagamenti sono aumentati ad euro3.125.742,17 e le economie rilevate sono di euro 20.513,83, a valere esclusivamente su risorse regionali. Il collaudo è divenuto effettivo in data 27 giugno 2012, ma le somme residue sono state liquidate solo in data 17 novembre 2016, a chiusura di un contenzioso in corso con l'impresa fallita L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 dicembre 2016;

5) *VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di Brissogne*, i lavori sono stati realizzati e l'intervento è stato collaudato in data 3 giugno 2008. I pagamenti ammontano a euro 2.285.802,61. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro 3.188,39, su un costo programmato alla stipula di euro 2.288.991,00, a valere su risorse regionali. L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013;

6) *VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune di Donnas*, i lavori sono stati realizzati e l'intervento è stato collaudato in data 27 dicembre 2007. I pagamenti ammontano ad euro 1.800.232,27. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 14.492,73, su un costo programmato alla stipula di euro 1.814.725,00, a valere su risorse regionali. L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013;

7) *VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame*, i lavori sono stati realizzati e l'intervento è stato collaudato in data 7 giugno 2007. I pagamenti ammontano ad euro 313.661,96. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro 60.898,04, su un costo programmato alla stipula di euro 374.560,00, a valere su risorse regionali. L'intervento è stato chiuso in SGP con il

monitoraggio al 31 ottobre 2013;

8) *VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe*, i lavori sono stati realizzati e l'intervento è stato collaudato in data 1° ottobre 2007. I pagamenti ammontano a euro 1.281.424,60. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 7.392,40, su un costo programmato alla stipula di euro 7.392,40, a valere su risorse regionali. L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013;

9) *VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe*, il cui costo programmato è pari ad euro 2.660.153,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.588.963,73 e le economie rilevate sono di euro 71.189,27. Il collaudo è avvenuto in data 13 dicembre 2010 e l'intervento è concluso. Considerato che il predetto intervento è stato finanziato esclusivamente con risorse regionali, si è ritenuto opportuno non riprogrammare tali economie per altri interventi, le stesse sono ritornate pertanto in disponibilità dell'Amministrazione regionale. L'intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 dicembre 2015;

10) *VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur*, il cui costo programmato è pari ad euro 1.000.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 677.266,23. I lavori sono stati realizzati e l'intervento è stato collaudato in data 15 febbraio 2006. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 322.733,77. Tali economie sono state riutilizzate per la quota parte di finanziamento statale, pari a euro 283.434,80 per l'intervento VALRIE8, come da DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte di finanziamento regionale, pari a euro 39.298,97, sono state mandate in economia sul bilancio regionale. La chiusura dell'intervento in SGP è prevista per il 2017;

11) *VALRIC2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne*, il cui costo programmato è pari ad euro 3.000.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.611.571,69 e le economie rilevate sono di euro 386.981,66, di cui euro 179.458,60 a valere su risorse regionali e euro 207.523,06 a valere su fondi statali. Il collaudo definitivo è avvenuto in data 22 luglio 2015, ma, a seguito di un contenzioso con l'impresa esecutrice alla quale è stato richiesto il rifacimento di alcune opere, ad oggi risulta difficile prevedere la conclusione dell'intervento in quanto la suddetta impresa, nonostante reiterati solleciti, non ha provveduto ad emettere la fattura a saldo dei lavori. La Regione provvederà a formalizzare la richiesta ai Soggetti sottoscrittori di autorizzazione alla chiusura dell'intervento in quanto, dato il lungo tempo trascorso, risulta improbabile che l'impresa esecutrice decida di richiedere il saldo residuo pari a euro 61,19;

12) *VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle*, il cui costo programmato ammonta ad euro 20.000,00, interamente pagato. L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2008;

13) *VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrès e Pont-Saint-Martin*, il cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00, interamente pagato. L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 30 giugno 2009;

14) *VALRIE2 Valutazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e sotterranee*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, interamente pagato. L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2014, in quanto sono stati inseriti i pagamenti relativi a due fatture liquidate nell'ottobre 2010 ed erroneamente non inserite a quella data in SGP;

15) *VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche*, il cui costo programmato ammonta ad euro 154.000,00, interamente pagato. L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2009;

16) *VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del miglioramento di tali indici*, il cui costo programmato è pari ad euro 200.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 199.805,64. L'intervento è stato realizzato in data 31 dicembre 2007. A conclusione dello stesso, permangono economie pari a euro 194,36, di cui euro 194,17 a valere su fondi statali ed euro 0,19 a valere su risorse regionali.

L'Accordo è stato integrato dai seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009:

17) *VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinitè*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere su risorse regionali. La progettazione esecutiva si è conclusa a fine maggio 2014.I lavori sono iniziati in data 25 maggio 2015 e la conclusione dell'intervento è prevista per fine del 2017;

18) *VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque reflue di Brissogne*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro 386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse dell'Associazione dei comuni del l'EVE. I pagamenti ammontano a euro 386.981,66. La progettazione esecutiva si è conclusa il 27 settembre 2012 e i lavori, iniziati il 20 novembre 2012, sono stati ultimati a gennaio 2014. Il collaudo è avvenuto a maggio 2014.L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 ottobre 2015;

19) *VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore delle acque reflue di Brissogne*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00, interamente pagato, di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse regionali. I pagamenti ammontano ad euro 439.059,49. Il collaudo è avvenuto in data 10 gennaio 2012. L'intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 ottobre 2015.

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione delle autorizzazioni e della disponibilità dei terreni hanno costituito il momento più delicato del procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti.

Al 31 dicembre 2016, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in APQ era già stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente ad euro 30.159.502,00

Nel corso del 2016, non sono state accertate ulteriori economie, il cui ammontare complessivo è pari a euro 952.553,29.

Al 31 dicembre 2016 i pagamenti sono aumentati ad euro 27.616.206,20.

2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Con riferimento alle particolari criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e alle relative misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide le priorità contenute nell'Intesa ai fini dell'attuazione della programmazione regionale, salvo quanto meglio specificato al paragrafo 2.2.5.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2016, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di "programmatico" allo stato di "attivo".

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro è l'intervento VALAT01 "Realizzazione della Lunetta di Chivasso – progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera" che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non è ancora stato attivato, a seguito di definanziamento sui fondi di cui all'APQ, e che attualmente è sprovvisto di copertura finanziaria.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2016, le economie complessive sono aumentate e ammontano a euro 12.961.510,43.

Nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta e cofinanziati con risorse FSC, nel corso del 2016, non sono state effettuate riprogrammazioni[21].

[21] Per completezza di informazione, si riportano di seguito le economie, già riprogrammate al 31 dicembre 2016, generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta e cofinanziati con risorse FSC:

- VALSI02 (ICAR- Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse umane interne all'Amministrazione. Nel 2010, i soggetti sottoscrittori hanno espresso parere favorevole alla proposta presentata dal Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all'interno dell'APQ;
- VALSJ03 (Progetto Infomobilità del Nord-Ovest), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro 5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori nel 2010, sono state riprogrammate per utilizzarle per l'intervento VALSJ01 (Vda all broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

Al 31 dicembre 2016, restano ancora da riprogrammare, economie per un totale di euro 4.065.256,20 (di cui euro 1.169.275,87 di risorse FSC, euro 2.895.930,49 di risorse regionali e euro 49,84 di risorse UE), generate nell'ambito dei seguenti interventi:

- per VALRC01 (Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo) e VALRC02 (Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI), sono state accertate economie rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell'ambito dell'Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività del sistema produttivo (VALRC). Come specificato al paragrafo 2.2.11, il Tavolo dei Sottoscrittori ha dato l'assenso alla riprogrammazione delle sopracitate economie per il completamento dell'intervento VALAF01;
- per VALAF01 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d'asta, economie pari a euro 3.651.120,04, di cui euro 940.209,05 di risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse regionali. Come specificato al paragrafo 2.2.7, il Tavolo dei Sottoscrittori ha dato l'assenso alla riprogrammazione delle sopracitate economie per il completamento dell'intervento VALAF01;
- per VALSJSJ01 (VdA all broadband) sono state accertate economie pari a euro 249.580,61, di cui euro 64.511,27 di risorse FSC, euro 185.019,50 di risorse regionali e euro 49,84 di risorse UE.

Le sopracitate economie saranno riprogrammate nel corso del 2017.

Per completezza di informazione, con riferimento agli interventi VALAF03 (Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. II Stralcio),VALTF03 (Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin) e VALAE01 (Prolungamento della pista di volo) si sono riscontrate rispettivamente economie pari a euro 205.437,50 a euro 6.574,95 e a euro 4.522.312,63 di risorse regionali, a conclusione dei progetti, che non sono state riprogrammate su altri interventi ma che sono rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta, non cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie[22]:

– nell'attuazione dell'Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 952.553,29. Per gli interventi

- VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano riscontrate a chiusura dell'intervento economie pari a euro 16.527,00, di cui euro 5.485,15 di risorse FSC, che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori, nel 2012, sono state riprogrammate per utilizzarle per l'intervento VALSJ01 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ;
- VALTF01 (Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FSC, su cui, a seguito di richiesta da parte del Responsabile di intervento, il MISE, nel 2012, ha dato l'assenso al non utilizzo;
- VALAF03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si erano riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell'intervento da 2.600.000 a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il contributo FSC.

[22] A tali economie si aggiungono quelle rilevate nell'ambito dell'Atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSX) pari a euro 54.158,66.

VALRIA2.2, VALRIA2.3, VALRIA2.4, VALRIA2.5, VALRIA2.6 considerato che sono stati finanziati esclusivamente con risorse regionali, a conclusione degli stessi, il Responsabile di APQ ha ritenuto opportuno non riprogrammare le economie riscontrate per altri o nuovi interventi nell'ambito dell'Accordo, come comunicato ai soggetti sottoscrittori, in ultimo con nota prot. n. 838 del 15 gennaio 2016, le economie sono pertanto tornate in disponibilità dell'Amministrazione. Si anticipa che, nei primi mesi del 2017, si sono conclusi anche gli interventi VALRIA1.1, VALRIA1.2 e VALRIA2, per gli stessi motivi sopra citati, la Regione ha ritenuto opportuno non riprogrammare le economie riscontrate;

- nell'attuazione dell'Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate economie pari ad euro 34.167,05 che saranno riprogrammate nel corso del 2017;
- nell'attuazione dell'Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate economie pari ad euro 2.539.210,97.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Si segnala che nel 2016 non è stato fatto ricorso all'Assistenza tecnica.

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Al fine di garantire la diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione dell'Intesa e degli APQ 2000/2006sono implementate nella sezione "Europa" del sito regionale pagine specifiche dedicate a fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi APQ (http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apq/default_i.asp).

2.11 PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Tavolo dei sottoscrittori, nella riunione del 31 marzo 2010, ha approvato la rimodulazione dell'intervento VALCP01 "Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale - PAC", previsto nell'ambito dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne, in euro 2.447.647,39, di cui euro 1.160.936,78 finanziati a valere sulle risorse dell'Atto integrativo, mentre la parte di lavori residuali inerenti il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8, pari a euro 1.286.710,61, sono stati finanziati a valere sulle risorse del POR FESR Competitività regionale 2007/13.

A seguito di nota prot. n. 4693/U, dell'11 aprile 2012, la parte di lavori residuali è stata stralciata dal programma di investimenti previsti nell'ambito dell'Atto integrativo e monitorata in BDU nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione e riconversione produttiva dei siti industriali dismessi

nelle aree Espace Aosta ed ex Ilssa Viola. I lavori relativi a tale stralcio funzionale si erano conclusi nel mese di aprile 2011 e sono stati rendicontati per euro 1.618.250,00.

Come riportato al paragrafo 2.2.2, la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti inseriti nel sistema informatico. A seguito di tale rimodulazione, i finanziamenti dell'intervento VALCP01 ammontano a euro 1.157.297,28.

Progetti	**Finanziamenti**	**Valore (Finanziamenti – Economie)**
VALCP01 Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC), finanziato nell'ambito della programmazione FSC 2000/2006	1.157.297,28	1.157.297,28
Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC), finanziato nell'ambito del POR FESR Competitività regionale 2007/13	1.618.250,00	1.618.250,00
Totale Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC)	**2.775.547,28**	**2.775.547,28**