Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Ministero dello Sviluppo
Economico

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
(9 maggio 2001)

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

31 dicembre 2011

Il presente documento è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006 (Responsabile Fausto Ballerini). Tale documento è il frutto di un lavoro integrato con le strutture regionali responsabili a cui fanno capo gli APQ, coinvolte nell'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma che hanno fornito gli elementi sullo stato di avanzamento degli interventi.

Strutture regionali responsabili:

Assessorato Attività produttive – Dipartimento industria, artigianato ed energia
Assessorato Turismo, sport, commercio e trasporti – Aeroporto e ferrovie
Presidenza della Regione – Sistemi informativi
Presidenza della Regione – Sistemi tecnologici
Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Famiglia e politiche giovanili

Programmazione negoziata e aiuti di Stato
Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Accademia S. Anselmo, 2
11100 AOSTA
tel. ++39.0165.275711
Fax ++39.0165.275744

INDICE

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE 2000-2006....4
PREMESSA....4
1. IDENTIFICAZIONE....5
2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA....5
2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI....6
2.1.1 AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA....6
2.1.2 AVANZAMENTO FINANZIARIO....9
2.1.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE....9
2.1.4 AVANZAMENTO ECONOMICO....11
2.1.5 AVANZAMENTO FISICO....11
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ....12
2.2.1 APQ PER LA RICONVERSIONE AREA EX ILVA COGNE (VALCO)....13
2.2.2 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ PER LA RICONVERSIONE DELL'AREA EX ILVA COGNE IN AOSTA (VALCP)....15
2.2.3 APQ PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALTF)....15
2.2.4 SECONDO APQ PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALTG)....17
2.2.5 APQ INTERREGIONALE PER L'ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALAT)....18
2.2.6 APQ PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE (VALAE)....21
2.2.7 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE (VALAF)....21
2.2.8 APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSI)....23
2.2.9 SECONDO APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSJ)....24
2.2.10 ATTO INTEGRATIVO DELL'APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE IN VALLE D'AOSTA (VALSXSX)....25
2.2.11 APQ PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO (VALRC)....26
2.2.12 APQ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (VALPG)....27
2.2.13 APQ PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (VALRI)....28
2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI....30
2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI....30
2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE....30
2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI....31
2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI....31
2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE....31
2.9 ASSISTENZA TECNICA....32
2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ....33
3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO....34

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d'Aosta al 31 dicembre 2011.

Esso è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della Regione, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come previsto dal "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L'elaborazione del predetto documento si è basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2011, inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Ministero dello sviluppo economico (MISE), Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) a cura dei Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per l'annualità 2011.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal MISE-DPS, che ha fornito all'Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE[1].

La scelta nella redazione del rapporto è stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni relative agli interventi finanziati nell'ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a rilevare l'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2011 rispetto all'anno precedente, al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

[1] Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24, n. 27 e n. 28, contenenti informazioni aggregate sulle quali non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i dati.

1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - VALLE D'AOSTA	**Programmazione**	**2000-2006**
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	**Anno di riferimento del monitoraggio**	**31/12/2011**

In data 9 maggio 2001, è stata stipulata l'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d'intervento:

- migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;
- riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;
- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'IIP, con riferimento al periodo di programmazione 2000/2006, la Regione Valle d'Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro (APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, società dell'informazione, ricerca e innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) o provenienti da fondi di settore. Le risorse FAS assegnate dal CIPE alla Valle d'Aosta ammontano a oltre 24 milioni di euro[2].

2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2011, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito dell'IIP sono stati i seguenti:

- 22 luglio 2002: 'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne', con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 30 giugno 2004: 'Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 29 dicembre 2004: 'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle politiche agricole e forestali;

[2] Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio 2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del 30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.

- 10 marzo 2005: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva-Cogne in Aosta', con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 10 marzo 2005: 'Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);
- 23 dicembre 2005: 'Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività del sistema produttivo, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;
- 23 dicembre 2005: 'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- 22 dicembre 2006: 'Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 22 dicembre 2006: 'Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);
- 27 luglio 2007: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale', con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- 9 aprile 2008: 'Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino', con la Regione Piemonte, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- 1° agosto 2008: 'Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili', con il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù;
- 22 dicembre 2009: 'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta', con il Ministero dello sviluppo economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FAS.

A queste si aggiungono le risorse FAS impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attività di assistenza tecnica nell'ambito del progetto monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta distinto per fonti di finanziamento.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento					
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Comune	Altro pubblico	Stato altri provvedimenti
VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	2	€ 21.658.338,10	€ 2.721.158,00	€ 0,00	€ 18.937.180,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	3	€ 15.400.000,00	€ 3.659.526,00	€ 0,00	€ 11.740.474,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	6	€ 40.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000.000,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	4	€ 8.313.599,35	€ 7.604.941,52	€ 0,00	€ 161.070,00	€ 0,00	€ 547.587,83	€ 0,00
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1	€ 1.160.936,78	€ 933.678,00	€ 0,00	€ 66.322,00	€ 0,00	€ 160.936,78	€ 0,00
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani	17	€ 1.123.875,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 579.875,48	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 502.000,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo	2	€ 349.272,00	€ 349.272,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	19	€ 30.159.502,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.639.156,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.520.345,49
VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in Valle d'Aosta	2	€ 2.588.777,00	€ 1.181.988,00	€ 0,00	€ 933.789,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 473.000,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Società dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta	3	€ 6.381.947,01	€ 2.333.470,01	€ 87.800,00	€ 3.960.677,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO	1	€ 1.020.528,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.071,00	€ 82.994,00	€ 110.592,00	€ 376.871,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino	3	€ 5.734.796,81	€ 3.552.100,00	€ 0,00	€ 2.182.696,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	2	€ 1.345.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	**65**	**€ 135.236.572,53**	**€ 23.336.133,53**	**€ 87.800,00**	**€ 63.996.311,90**	**€ 82.994,00**	**€ 861.116,61**	**€ 46.872.216,49**

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Al 31 dicembre 2011, il finanziamento complessivo dell'IIP ammonta a oltre 135 milioni di euro (circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a valere sul FAS.

Tale finanziamento ricomprende anche interessi attivi maturati sulle somme disponibili pari a 0,7 milioni di euro.

Rispetto al 31 dicembre 2010, non si rilevano, quindi, scostamenti significativi: il finanziamento complessivo dell'IIP è aumentato di un importo non considerevole, pari a euro 1.846,73, imputabile ad una quota di interessi attivi maturati sulle somme a disposizione relative all'intervento VALCO01.1.

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento dell'IIP della Valle d'Aosta, in termini di numero e valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	**13**	**€ 129.870.903,71**	**€ 22.219.790,81**

Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Avanzamento dell'Intesa - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi	**55**	**€ 126.583.623,60**	**€ 20.177.302,14**
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	32	€ 117.126.224,95	€ 18.239.694,47
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	23	€ 9.457.398,65	€ 1.937.607,67
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	0	€ 0,00	€ 0,00
Progetti chiusi	**10**	**€ 3.287.280,11**	**€ 2.042.488,67**
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	2	€ 195.391,81	€ 136.499,68
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	8	€ 3.091.888,30	€ 1.905.988,99
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	0	€ 0,00	€ 0,00
Totale	**65**	**€ 129.870.903,71**	**€ 22.219.790,81**

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Al 31 dicembre 2011, non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente: gli Accordi di programma quadro stipulati restano 13 e i progetti finanziati 65, di cui 55 attivi e 10 chiusi.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2011.

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VALLE D'AOSTA	**65**	**€ 135.236.572,53**		**€ 93.003.396,57**	**€ 73.035.380,01**

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto all'anno precedente, gli impegni sono diminuiti di un importo pari a euro 1.476.904,78. Tale diminuzione è dovuta principalmente ad un disimpegno relativo all'APQ VALAE, intervenuto a seguito dell'individuazione di determinati servizi non assoggettabili ad IVA.

I pagamenti sono aumentati di un importo pari a euro 8.650.980,27, corrispondente al 13% in più rispetto all'anno precedente.

La differenza tra i finanziamenti e gli impegni è imputabile all'esiguo stato di avanzamento dell'APQ VALAT, i cui impegni ammontano a euro 11.241.141,62 a fronte di un finanziamento complessivo di euro 40.000.000,00, a causa di problemi riscontrati in fase di attuazione come descritto nel successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore (al netto delle economie).

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione OOPP	Studio di fattibilità	0	€ 0,00
	Progettazione Preliminare	4	€ 10.191.892,67
	Progettazione Definitiva	3	€ 26.600.000,00
	Progettazione Esecutiva	0	€ 0,00
	Esecuzione Lavori	10	€ 31.914.374,82
	Collaudo	10	€ 18.035.415,01
	Chiusura Intervento	1	€ 16.303.757,78
	Funzionalità	6	€ 14.276.176,49
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	€ 0,01
Totale		**34**	**€ 117.321.616,76**

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	0	€ 0,00
	Esecuzione Fornitura	3	€ 352.745,64
	Verifiche e controlli	3	€ 6.213.671,07
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	0	€ 0,00
	Esecuzione Fornitura	14	€ 1.333.597,57
	Verifiche e controlli	4	€ 3.841.385,36
Formazione	Definizione e Regolamentazione attività	0	€ 0,00
	Esecuzione attività	0	€ 0,00
	Controllo chiusura finanziaria	0	€ 0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		7	€ 807.887,31
Totale		**31**	**€ 12.549.286,95**

Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento	0	€ 0,00
	Esecuzione acquisizione/conferimento	0	€ 0,00
Aiuti a Individui	Concessione finanziamento	0	€ 0,00
	Esecuzione investimenti	0	€ 0,00
	Chiusura intervento	0	€ 0,00
Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	0	€ 0,00
	Esecuzione investimenti	0	€ 0,00
	Chiusura intervento	0	€ 0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	€ 0,00
Totale		**0**	**€ 0,00**

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

Al 31 dicembre 2011, si rileva, rispetto all'anno precedente, il seguente avanzamento procedurale dei progetti:

- per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, ulteriori 2 progetti sono passati dalla fase progettuale all'esecuzione dei lavori; ulteriori 3 progetti sono in fase di collaudo e 1 ulteriore progetto risulta chiuso, mentre, non ci sono ulteriori progetti in

funzionalità;

- per quanto attiene ai 31 interventi relativi all'acquisizione di beni e servizi, ulteriori 4 progetti sono passati alla fase di verifica e controlli a seguito dell'esecuzione della fornitura.

Nell'ambito dell'IIP della Valle d'Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento economico dell'IIP della Valle d'Aosta in termini di valore cumulato.

Intesa: VALLE D'AOSTA	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	**65**	**€ 135.236.572,53**	**€ 129.870.903,71**	**€ 74.838.898,38**	**€ 5.365.668,81**

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2011, è aumentato di euro 1.330.986,27.

Le economie sono aumentate di euro 561.495,74, tale aumento ha comportato, di conseguenza, una diminuzione del valore dell'IIP.

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti è riportato l'avanzamento dell'IIP della Valle d'Aosta in termini fisici[3].

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2011
Ampliamento di portata (Mc/sec)	1	€ 2.381.300,00	0,03	0,03
Ampliamento lunghezza rete (ml.)	1	€ 677.266,23	2.000,00	2.000,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	7	€ 56.070.324,92	1.519,70	1.569,70
giornate/uomo prestate (N.)	15	€ 2.878.963,26	2.296,00	2.296,00
Lunghezza rete (ml.)	3	€ 4.214.018,34	0,00	0,00
Portata media equivalente (Mc/sec)	9	€ 21.057.930,44	47,11	30,13
Studi o progettazioni (N.)	9	€ 8.318.703,79	7,00	11,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	12	€ 34.825.385,02	46.016,00	46.026,00
Unità di beni acquistati (N.)	4	€ 6.533.671,07	479,00	479,00

Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica

[3] Si evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del MISE-DPS, sono state inserite in quanto appositamente previste dall'Allegato n. 9 "*Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull'avanzamento del Programma attuativo FAS*". A tal proposito si rileva che esse non risultano significative per rappresentare il reale avanzamento dell'Intesa in termini fisici.

Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2011
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	18	€ 87.974.479,36	1.050,00	1.050,00
Giornate uomo complessivamente attivate (N.)	32	€ 31.890.651,88	1.000,00	1.000,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.)	4	€ 6.533.671,07	0,00	0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (N.)	9	€ 8.318.703,79	151,00	151,00

Tabella 28 - Indicatori occupazionali

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente è riportato l'avanzamento finanziario dell'IIP della Valle d'Aosta secondo gli APQ stipulati.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	2	€ 21.658.338,10	€ 16.754.166,70	€ 15.161.326,43
VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	3	€ 15.400.000,00	€ 10.945.115,55	€ 4.794.331,66
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	6	€ 40.000.000,00	€ 11.241.141,62	€ 3.610.035,18
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	4	€ 8.313.599,35	€ 7.746.033,23	€ 7.719.057,46
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1	€ 1.160.936,78	€ 1.160.936,78	€ 1.157.297,28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani	17	€ 1.123.875,48	€ 845.095,11	€ 741.928,83
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo	2	€ 349.272,00	€ 184.716,45	€ 184.716,45
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	19	€ 30.159.502,00	€ 27.150.320,65	€ 24.598.565,25
VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in Valle d'Aosta	2	€ 2.588.777,00	€ 2.520.201,50	€ 2.520.201,06
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Società dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta	3	€ 6.381.947,01	€ 6.359.421,00	€ 4.716.436,82
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO	1	€ 1.020.528,00	€ 1.016.544,80	€ 810.341,50
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino	3	€ 5.734.796,81	€ 5.734.703,18	€ 5.717.747,57
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino	2	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.303.394,52
13	**65**	**€ 135.236.572,53**	**€ 93.003.396,57**	**€ 73.035.380,01**

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex Ilva Cogne (VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area siderurgica ex Ilva Cogne, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la zona[4].

Nello specifico, l'Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FAS e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali:

1) *VALCO01 Area immagine;*
2) *VALCO02 Area sport*;
3) *VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC*.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all'area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni '40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere sul FAS, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCO01.1 Area immagine – restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée d'Aoste Structure s.r.l.).

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente. I lavori di ristrutturazione della torre piezometrica e di recupero funzionale dell'originario serbatoio dell'acqua industriale, posto sulla sommità della torre, sono già stati conclusi e l'intervento è in funzionalità. Devono però essere ancora realizzate ulteriori opere migliorative, originariamente non previste, tra le quali l'impianto di irrigazione dell'area verde adiacente alla torre e alcuni interventi per migliorare la sicurezza degli impianti, che saranno presumibilmente ultimate entro il 2013. Il finanziamento complessivo di euro 1.001.391,51, superiore a quanto programmato inizialmente pari a euro 967.504,09 interamente a valere su risorse FAS, è già stato coperto con gli interessi attivi maturati dalla società Vallée d'Aoste

[4] A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell'area industriale ex Ilva-Cogne ha rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e riconversione produttiva dell'area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un'elevata qualità ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nell'ambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo 1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider II 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i primi stralci dei lavori per l'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attività produttive ("pépinière d'entreprises"). Sulla base dell'Accordo di programma sottoscritto con l'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione della viabilità finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici bonificate.

Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 999.159,70.

1.2) *VALCO01.2 Area immagine – restauro della cabina collettrice* (soggetto attuatore: Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si è concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato all'Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a 136.500,00 a valere su risorse FAS, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana delle acque s.p.a.

2) *VALCO02 - Area sport*

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell'area immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ è pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul FAS.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento è in avanzata fase di realizzazione. Sono stati, infatti, realizzati un ponte pedonale sul torrente Buthier e una passerella sospesa. Restano da realizzare i lavori di pavimentazione della pista ciclopedonale, la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 13 novembre 2011 e la cui esecuzione è prevista nel 2012, nonché da acquistare ulteriori arredi e le attrezzature la cui posa dovrebbe avvenire sempre nel corso del 2012[5].

Il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 930.373,84.

3) *VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC*

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione, denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilità interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ è pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a valere sul FAS e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come già evidenziato nel RAE al 31 dicembre 2010, i lavori di realizzazione dell'opera, iniziati a novembre 2004, si sono conclusi ad ottobre 2007[6].

L'importo del finanziamento complessivo pari a euro 5.637.029,33, risulta superiore al costo programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive, sono state coperte con gli interessi attivi maturati dalla Società Vallée d'Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

[5] La conclusione dell'intervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e della necessità, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni.

[6] La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di difficoltà finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei lotti necessarie per l'insediamento di nuove attività produttive.

Al 31 dicembre 2011, non si segnalano scostamenti: i pagamenti restano invariati e ammontano a euro 5.614.132,10. A seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori, restano da pagare soltanto alcuni creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.2 Atto integrativo dell'APQ per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne in Aosta (VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne di Aosta, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L'intervento denominato *VALCP01 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale denominato PAC* prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell'Atto integrativo è pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro 933.678,00 a valere sulle risorse FAS ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione, del 31 marzo 2010, del Tavolo dei soggetti sottoscrittori, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari dell'impresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento. Ciò ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitività regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8[7].

Il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2011 non si segnalano scostamenti, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28. A seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori, restano da pagare soltanto alcuni creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.3 APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento

[7] La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE l'assenso a procedere con la chiusura dell'intervento finanziato con risorse FAS prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) sarà finanziata nell'ambito del Programma Operativo FESR Competitività regionale 2007/13.
Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito dell'APQ in oggetto. Di conseguenza, tale intervento non sarà più monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite la BDU dell'IGRUE nell'ambito del più ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR FESR Competitività 2007/13.

intermodale[8].

Nell'ambito del primo APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un importo complessivo programmato pari a euro 5.625.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul FAS e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) *VALTF01 Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino*;
2) *VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin*;
3) *VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin*.

1) VALTF01 Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilità oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere significative riduzioni nei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e affidabilità dell'infrastruttura.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FAS.

I pagamenti ammontano a euro 154.906,37.

Al 31 dicembre 2011 non si registrano variazioni rispetto all'anno 2010 in quanto l'intervento era già concluso precedentemente.

L'intervento ha generato un'economia pari a euro 93,63 di risorse FAS, per cui è stato richiesto ai Sottoscrittori, da parte del Responsabile di APQ, l'assenso al non utilizzo[9].

2) VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

I lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilità stradale di collegamento, oggetto dell'intervento, si sono conclusi nel 2008 e hanno consentito l'eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Al 31 dicembre 2011 non si rilevano quindi variazioni rispetto all'anno precedente: l'incremento del costo programmato in APQ, inizialmente pari ad euro 3.397.100,00 interamente a valere su risorse FAS, è stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 82.696,81, e i pagamenti ammontano ad euro 3.479.796,81.

L'intervento è ancora attivo e registra forti ritardi nella chiusura in quanto, nonostante nel corso del 2011 si siano svolti diversi incontri tra la Regione, RFI S.p.A. e i soggetti gestori della viabilità al fine di concordare i contenuti delle convenzioni per la cessione dei diritti di sovrappasso e sottopasso alla rete, non si è riusciti ad addivenire alla formalizzazione delle stesse.

3) VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di

[8] La Regione si è posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell'ambito dell'IIP, quello di accrescere l'accessibilità al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.
La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, è una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede l'inversione del senso di marcia nella stazione di Chivasso.

[9] In data 2 febbraio 2012, con nota prot. n. 2387/SAF, il Responsabile di APQ ha richiesto ai Soggetti sottoscrittori di non utilizzare l'economia riscontrata e di chiudere informaticamente l'intervento in SGP. In risposta, in data 1° marzo 2012, con nota prot. n. 2776U, il MISE ha comunicato alla Regione l'assenso relativamente a quanto richiesto.

Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattività della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane - Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin – situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, è stato interamente finanziato con risorse regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verrès i lavori sono stati ultimati nel 2009, mentre, al 31 dicembre 2011, risultano conclusi anche quelli per la stazione di Châtillon.

Con riferimento al nodo di interscambio di Châtillon, in data 12 settembre 2011, è stato approvato lo stato finale dei lavori ma non risulta ancora approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al fine di chiudere l'intervento occorre però procedere alla sottoscrizione, da parte di RFI S.p.a. e dei Comuni coinvolti, dei contratti di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo ventennale delle aree e degli edifici.

A tal proposito, nel corso del 2011, si sono svolti diversi incontri tra la Regione, RFI S.p.a. e i soggetti attuatori, per concordare i contenuti di tali contratti senza riuscire ad addivenire alla formalizzazione degli stessi.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 2.083.044,39.

2.2.4 Secondo APQ per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità (finanziato nell'ambito del primo APQ), in data 19 dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sul FAS e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) *VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di Chivasso*") – progettazione preliminare e definitiva;

2) *VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l'utilizzo quale nodo di interscambio modale*.

1) VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminari e definitive del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto dell'intervento, sono state elaborate da Italferr.

Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte, n. 11-2314 del 12 luglio 2011, si è conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, in data 26 ottobre 2011, è stato formalmente richiesto l'avvio della procedura di verifica di conformità urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d'Aosta. Tale procedura, al 31 dicembre 2011, è ancora in corso.

Come già evidenziato nel RAE 2010, la realizzazione dell'intervento ha subito ritardi considerevoli ascrivibili alla complessità dell'iter procedurale per l'approvazione della VIA ma anche all'avvicendamento di diversi referenti di progetto causato cambiamenti organizzativi interni al

soggetto attuatore (RFI S.p.a.) nonché alla necessità di ricercare la condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i quali il Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla realizzazione dell'opera. Attualmente è in corso la verifica di conformità urbanistica.

La necessità di rielaborare e integrare le progettazioni preliminari e definitive ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato, al 31 dicembre 2011, è pari a euro 1.667.637,91 ed è, pertanto, notevolmente superiore al costo programmato in APQ, pari a euro 400.000,00. RFI S.p.a. intende utilizzare a copertura dei maggiori costi sostenuti le risorse disponibili nell'ambito dell'Accordo di programma quadro interregionale. Spetterà al Tavolo dei Sottoscrittori prendere una decisione in merito.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati a euro 360.000,00.

2) *VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l'utilizzo quale centro di interscambio modale*

L'intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Hône, di un nodo di interscambio modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per l'accoglienza e di appositi locali adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula dell'APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a valere sui fondi FAS ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore è il Comune di Hône e l'intervento è attuato d'intesa con la Regione e gli altri Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

Nei primi mesi del 2011 sono state attuate le prescrizioni impartite dalla commissione di collaudo e il 15 marzo 2011 è stato emesso il collaudo tecnico-amministrativo che è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 2 maggio 2011. Il Comune ha tuttavia richiesto alcuni ulteriori interventi relativi alla segnaletica di sicurezza e alla certificazione energetica. Per chiudere l'intervento occorre che il Comune e RFI S.p.a. procedano alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo delle aree.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 943.394,52.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data 9 aprile 2008, finanzia, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso, per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, già prefigurati dallo studio di fattibilità elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilità della tratta Aosta/Ivrea, sono i seguenti:

1) *VALAT01 Realizzazione della "lunetta di Chivasso" – Progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera*;

2) *VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès – Châtillon*;

3) *VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella*;

4) *VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta*;

5) *VALAT05 Progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea – Aosta*.

1) VALAT01 Realizzazione della 'lunetta' di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera

Nell'ambito dell'APQ interregionale è finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non è ancora stato avviato in quanto è in corso la procedura di verifica di conformità urbanistica sul progetto definitivo, come descritto al paragrafo precedente.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell'opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780 milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilità finanziaria non consente il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con avvio a partire dal 2016. In coerenza con tale decisione nell'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, la realizzazione della lunetta di Chivasso sembrerebbe essere stata inserita tra le opere programmatiche con un costo a vita intera prevista pari a 39 milioni di euro (fondi da reperire). Nel contempo, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione Valle d'Aosta ha approvato alcune determinazioni in ordine alla revisione dell'APQ interregionale, tra cui, quella di porre l'intervento di progettazione esecutiva e realizzazione della lunetta di Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la fattibilità per l'acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico.

2) VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès-Châtillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante nella tratta ferroviaria tra Verrès e Châtillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11 gallerie), per un costo programmato alla stipula dell'APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr l'incarico per l'elaborazione delle progettazioni.

La progettazione preliminare è stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a quanto programmato in APQ. Come previsto nell'ambito dall'APQ, la progettazione definitiva potrà essere avviata sulla base degli esiti della progettazione preliminare su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si è ancora espresso in merito[10].

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.412.801,88.

3) VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro 6.000.000,00.

Alla stipula dell'APQ era previsto un unico intervento, che è stato successivamente suddiviso, coerentemente con l'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

[10] Con DGR n. 2575/2011, la Giunta regionale della Regione Valle d'Aosta ha dato mandato alle strutture competenti di verificare il possibile consenso del Tavolo dei Sottoscrittori al fine di rinunciare all'elaborazione della progettazione definitiva della variante e trasferire il relativo intervento dalla sezione attuativa alla sezione programmatica.

- *VALAT06* relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di euro 4.000.000,00.

  Il 5 settembre 2010 è avvenuto il varo delle nuove travate metalliche e, al 31 dicembre 2011, rimane ancora da acquisire dalla direzione lavori la contabilità finale delle opere e procedere con la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo per l'effettuazione del collaudo.

  I pagamenti ammontano a euro 1.906.358,40.

- *VALAT07* relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

  In data 3 settembre 2009, è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione dei lavori. In data 27 gennaio 2011 è avvenuta la stipula del contratto. L'importo a base d'asta era pari ad euro 1.610.529,24 mentre l'importo aggiudicato è pari ad euro 1.048.183,55 comportando così un ribasso d'asta. Nel corso del 2011 è stata realizzata e approvata la progettazione esecutiva, mentre la consegna dei lavori è avvenuta in data 24 ottobre 2011 ed il termine per la conclusione è previsto per fine maggio 2012.

  Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 98.982,23.

4) VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica di due curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta, per elevare la velocità di rango.

Il costo programmato è di euro 20.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da Italferr, è stata approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a. in data 23 dicembre 2009.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti effettuati ammontano ad euro 6.770,33 e sono state rilevate economie da riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALAT05 Progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia l'elaborazione della progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea–Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da Italferr, è stata approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a. in data 16 giugno 2010.

In data 24 luglio 2010, è stata avviata, presso il Ministero dell'ambiente, la procedura per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale.

In data 18 febbraio 2011, è pervenuto dal ministero dell'Ambiente il provvedimento che ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con indicazione di prescrizioni cui ottemperare nei successivi sviluppi progettuali e durante i lavori.

Al 31 dicembre 2011, a conclusione dell'intervento, i pagamenti sono aumentati a euro 185.122,34 e sono state rilevate economie da riprogrammare pari a euro 14.877,66.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale[11].

Nell'ambito dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale, siglato in data 23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro 14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 11.858.842,00 a valere su risorse regionali:

1) *VALAF01 Prolungamento della pista di volo*;

2) *VALAF02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza*.

1) VALAE01 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della pista di volo dell'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo programmato in APQ è di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Il collaudo tecnico era già avvenuto a fine 2010 e la pista era agibile ed operativa per il volo a vista.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non è ancora concluso a causa del contenzioso aperto sulle riserve poste dall'impresa esecutrice dei lavori.

Rispetto all'anno 2010, i pagamenti sono aumentati ad euro 9.806.746,11.

2) VALAE02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e l'installazione degli apparati di radioassistenza per effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilità, per un importo programmato di euro 2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 78.842,00 a valere su risorse regionali.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, è stato coperto con risorse regionali e i pagamenti sono già tutti interamente liquidati a seguito dell'installazione delle radioassistenze.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non è ancora in funzionalità in quanto, in corso d'anno, sono state approvate le procedure strumentali da parte dell'ENAC ma le radioassistenze potranno essere operative solo a seguito della loro pubblicazione ufficiale su Aeronautical Information Publication (AIP), prevista per gennaio 2012.

2.2.7 Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell'accessibilità aeroportuale finanziati nell'ambito dell'APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,

[11] Il Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalità e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per un suo funzionale ed armonico sviluppo.

un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, è pari a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FAS e euro 11.740.474,00 a valere su risorse regionali[12].

L'Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) *VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche*;
2) *VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi*;
3) *VALAF03 Riorganizzazione del Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, II stralcio*.

1) *VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche*

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della viabilità e l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

I lavori, suddivisi in due stralci funzionali, uno relativo al piazzale aeromobili e al parcheggio autoveicoli e l'altro relativo all'aerostazione passeggeri e alla centrale tecnologica, avevano avuto inizio il 10 agosto 2010 e il 29 ottobre 2010.

Le lavorazioni, eseguite nel corso del 2011, hanno riguardato sia l'edificio dell'aerostazione, sia le aree del parcheggio auto e del parcheggio aeromobili, e sono in avanzato stato di esecuzione. La conclusione è prevista nel 2012.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.684.763,58.

E' ancora da riprogrammare l'economia, derivante da ribasso d'asta, pari a euro 3.572.040,87, di cui euro 919.845,17 a valere sul FAS e euro 2.652.195,70 a valere su risorse regionali.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAF02 prevede l'acquisizione e all'installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi per gli uffici, per costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

[12] L'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale del 2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su risorse FAS e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:
1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali;
2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei sottoscrittori, ad agosto 2009, l'Atto integrativo è stato rimodulato finanziariamente per tenere conto dell'esigenza di ridimensionare l'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare l'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa mezzi di rampa. Inoltre, è stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per l'assestamento della viabilità adiacente all'aeroporto 'Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. "Progetto monitoraggio" (Del. CIPE n. 181/2006).

La realizzazione dell'intervento è prevista iniziare nel 2012 e, al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni.

3) VALAF03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. II Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAF03 è pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse regionali.

A gennaio 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio. Nel corso del 2011, considerato che l'area interessata dall'intervento era caratterizzata da un evidente degrado di carattere ambientale, con la presenza di vari manufatti e fabbricati ammalorati e in condizioni precarie, si è provveduto ad una riqualificazione dell'area.

Al 31 dicembre 2011, sono quasi completate le opere del nuovo raccordo fra la Strada Statale 26 e la Strada Regionale 34, con la realizzazione di un'ampia rotatoria in sostituzione del precedente incrocio semaforizzato tra la stessa viabilità. Sono contemporaneamente iniziati i lavori per la realizzazione di due aree di sosta per circa 110 autoveicoli e 5 stalli per pullman.

La data di fine lavori, prevista per il 15 novembre 2011, è posticipata al primo semestre 2012, a causa di diversi ritardi accumulati dall'impresa nella realizzazione degli stessi.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 1.109.568,08.

2.2.8 APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi informativi dell'amministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005, l'Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell'informazione

Nell'ambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro 2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FAS, euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti interventi:

1) VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi;

2) VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi

L'intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro 1.181.988 a valere su risorse FAS ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la connessione delle 8 Comunità montane e dei 74 Comuni della Regione.

Come già evidenziato nel precedente RAE, il progetto si è concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro 1.550.000,00, pari al totale del costo programmato, e durante la realizzazione dell'intervento non si sono verificate variazioni di tempo e di costi rispetto alle previsioni originarie contenute nell'Accordo.

2) VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nell'ambito della fase 2 dell' e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione Sistema Pubblico di Connettività (SPC), partecipando al progetto Interregionale "ICAR". In particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

Le attività erano già state concluse a fine giugno 2010, per un costo complessivo di euro 970.201,50. Per l'economia generata, pari ad euro 68.575,50, relativa a minori costi interni dell'Amministrazione regionale, il Tavolo dei sottoscrittori, aveva dato, già a novembre 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.

Nel corso del 2011, sono stati effettuati tutti i pagamenti e i trasferimenti alle Regioni interessate per la quota di loro competenza per un ammontare di euro 970.201,06.

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSJ)

In una logica di continuità rispetto all'APQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell'informazione, siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo è pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su risorse FAS, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell'Accordo sono tre:

1) VALSJ01 VdA all broadband;

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJ03 Progetto infomobilità del Nord-Ovest.

1) *VALSJ01 VdA all broadband*

L'Intervento "VdA All Broadband", così come rimodulato a settembre 2007, ha come obiettivo quello di portare connettività a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di coprire anche quelle parti che oggi risultano essere soggette a "digital divide" e si sostanzia nella realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di trasporto, con un costo programmato pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse FAS ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

Nel corso del 2011, sono avanzate e sostanzialmente concluse le attività di installazione degli apparati di radiocomunicazione (antenne e apparati) su siti/tralicci di proprietà regionale e di soggetti terzi. Sono state perciò completate nel corso dell'anno anche le attività residuali di progettazione e di pratiche autorizzative necessarie alle installazioni stesse. Inoltre, è stata avviata l'attività di collaudo dell'infrastruttura con riferimento alle singole dorsali radio della rete e di sperimentazione di alcuni servizi che potranno essere erogati ultimata la fase realizzativa del progetto.

Al 31 dicembre 2011, le attività di installazione sono da ritenersi sostanzialmente concluse, mentre si stima che le attività di collaudo termineranno nel corso del 2012.

Come già evidenziato nel precedente RAE, l'intervento, risulta in ritardo di circa 17 mesi rispetto al

cronoprogramma inizialmente previsto, a causa dei significativi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte della società RAI WAY S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le attività di installazione fisica degli apparati presso le postazioni di proprietà della stessa o da questa gestite.

In termini di finanziamenti, sono state attribuite ulteriori risorse, derivanti dalla riprogrammazione delle economie dell'intervento VALSJ03 Progetto Infomobilità del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, che hanno così portato il finanziamento complessivo a euro 3.693.470,01.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 2.050.485,83.

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento "Sportello unico degli enti locali" è finalizzato all'introduzione di uno strumento di sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive delle piccole imprese e all'erogazione di servizi on-line relativi alle attività produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse FAS, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

Nonostante tutte le attività previste siano state realizzate, al 31 dicembre 2011, l'intervento risulta ancora attivo dal punto di vista informatico perché non si è concluso l'iter di riprogrammazione delle economie riscontrate a chiusura dei lavori e pari ad euro 16.527,00.

La Regione aveva, infatti, richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da apportare nell'ambito dell'intervento VALSJ01 (VDA All Broadband). Su tale richiesta, in data 1° giugno 2010, si era espresso favorevolmente il CNIPA, con nota prot. n. 4590, ma doveva ancora esprimersi il MISE che, viste le sospensioni alle riprogrammazioni, ha dato il proprio assenso in data 26 gennaio 2012, con nota prot. n.1071-U.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 1.941.950,00, rispetto ai finanziamenti complessivi pari ad euro 1.958.477,00.

3) VALSJ03 Progetto infomobilità del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull'asse Nord-Ovest, ampliare la dotazione di servizi per l'informazione e comunicazione, migliorare l'accessibilità alle reti, favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro 730.000,00 di risorse FAS.

Come specificato nel RAE 2010, l'intervento era stato posto nello stato informatico "chiuso" già al monitoraggio del 31 dicembre 2010, senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 724.000,99 e un'economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata nell'ambito dell'intervento VALSJ01 "VdA All Braodband".

2.2.10 Atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta (VALSXSX)

L'atto integrativo dell'APQ in materia di e-government e società dell'informazione è stato siglato in data 22 dicembre 2009 e prevede la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-Riuso People Valle d'Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per

facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei Comuni di servizi on-line rivolti a cittadini e imprese.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere su fondi degli Enti locali.

Nel corso del 2011, si sono concluse tutte le attività di realizzazione dei diversi servizi online che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano installati e disponibili per il dispiegamento, in parte già effettuato, presso gli Enti coinvolti nel progetto. Risultano in corso le attività connesse alla funzionalità intesa come monitoraggio degli accessi ai servizi attivati dagli Enti.

Al 31 dicembre 2011, le attività sono in pieno svolgimento come previsto dal cronoprogramma.

Rispetto all'anno precedente, i pagamenti effettuati sono aumentati ad euro 810.341,50.

2.2.11 APQ per la ricerca e l'innovazione per la competitività del sistema produttivo (VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitività del sistema produttivo è stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00 interamente a valere su risorse FAS.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l'innovazione

2) VALRC02 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l'innovazione

Il Piano per la ricerca e l'innovazione, oggetto dell'intervento, è stato approvato dalla Giunta regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere su risorse FAS.

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e risulta da riprogrammare l'economia rilevata pari a euro 8.720,86.

2) VALRC02 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e miglioramento aziendale per le imprese, si è concluso con la realizzazione di un seminario per l'analisi dei risultati, che si è tenuto in data 5 maggio 2009.

La realizzazione dell'intervento è stata condizionata da una più esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da parte dei candidati all'ammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione.

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni: l'ammontare dei pagamenti calcolato in base al numero di tirocini effettivamente realizzati a conclusione dello stesso, è pari a euro 145.050,47, con un'economia da riprogrammare pari a euro 155.834,69 sull'importo previsto in APQ di euro 300.885,16.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG)

L'Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili è stato stipulato in data 1°agosto 2008 e contiene 17 interventi, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non prevede quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell'Accordo sono i seguenti:

1) *VALPGPG 001 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010;

2) *VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010.

3) *VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e adolescenza*, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00;

4) *VALPGPG 004 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010.

5) *VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

6) *VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche giovanili - Anno 2008*, il cui costo programmato ammonta ad euro 5.000,00;

7) *VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008*, il cui costo programmato ammonta ad euro 40.000,00;

8) *VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG*, il cui costo programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010 e successivamente riaperto al fine di apportare le opportune modifiche;

9) *VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili*, il cui costo programmato ammonta ad euro 10.000,00;

10) *VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 25.000,00;

11) *VALPGPG 011 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

12) *VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani*; il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

13) *VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche giovanili - Anno 2009*, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00;

14) *VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG*, il cui costo programmato ammonta ad euro 20.000,00;

15) *VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009*, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00;

16) *VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani*, il cui costo programmato ammonta ad euro 17.200,00;

17) *VALPGPG 017 Possibili sperimentazioni in ordine alla regionalizzazione di servizi già presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile*, il cui costo programmato ammonta ad euro 70.000,00;

Rispetto al 31 dicembre 2010, non si segnalano variazioni. Ciò è dovuto al fatto che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha avviato, nell'anno 2010, un percorso di revisione della legge regionale sulle politiche giovanili, in quanto non più rispondente alle iniziative in atto e ai riferimenti normativi e culturali italiani ed europei. Il percorso effettuato per giungere alla revisione della legge è stato di tipo partecipativo ed ha coinvolto direttamente i destinatari della legge: giovani e tutte le realtà istituzionali e non che operano a favore dei giovani.

Al 31 dicembre 2011, si è in attesa dell'approvazione del disegno di legge da parte dell'Amministrazione regionale. Una volta adottata la nuova legge concernente la promozione e il coordinamento delle politiche a favore dei giovani (con conseguente abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8), si procederà alla realizzazione degli interventi e delle azioni in essa contenuti.

Rispetto alle previsioni iniziali di tempo contenute nell'Accordo di programma quadro, si è proceduto ad una ridefinizione dei tempi inizialmente indicati, posticipandoli al 2012, alla luce dei nuovi interventi contenuti nel disegno di legge di cui sopra, e nello specifico:

- approvazione, ogni tre anni, del Piano Regionale Giovani con il quale si stabiliscono gli obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei;
- istituzione di un Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili;
- istituzione del Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza di associazioni giovanili operanti in Valle d'Aosta in ambito studentesco, di volontariato, culturale, ambientale, sportivo, lavorativo, etnico e religioso;
- istituzione dei due organi di rappresentanza giovanili (il Conseil régional des jeunes de la Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta e il Forum regionale dei giovani);
- istituzione dell'elenco regionale delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;
- finanziamento di progetti e iniziative per il raggiungimento delle finalità previste dal disegno di legge.

Rispetto alle previsioni iniziali di costo contenute nell'Accordo di programma quadro, non vi sono state modifiche. Al 31 dicembre 2011 i pagamenti e i finanziamenti complessivi rimangono invariati rispetto al 31 dicembre 2010 e ammontano rispettivamente ad euro 741.928,83 e di euro 1.123.875,48.

2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche è stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attività conoscitive in materia di risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro 23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero dell'Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell'Accordo sono i seguenti:

1) *VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-Saint-Didier*, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.400.000,00, è in attesa di collaudo;

2) *VALRIA1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di Ayas*, il cui costo programmato ammonta ad euro 4.265.000,00, la fine esecuzione lavori è prevista indicativamente per luglio 2012;

3) *VALRIA1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne*, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.400.000,00, è in attesa di collaudo;

4) *VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di Ayas*, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.146.256,00, è in attesa di collaudo;

5) *VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di Brissogne*, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.288.991. L'intervento è concluso;

6) *VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune di Donnas*, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.814.725,00. L'intervento è concluso;

7) *VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame*, il cui costo programmato ammonta ad euro 374.560,00. L'intervento è concluso;

8) *VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe*, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.288.817,00. L'intervento è concluso;

9) *VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe*, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.660.153,00, il collaudo è avvenuto in data 2 marzo 2011 e l'intervento è concluso;

10) *VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur*, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.000.000,00. L'intervento è concluso;

11) *VALRIC2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne*, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.000.000,00, in attesa di collaudo previsto per fine marzo 2012;

12) *VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle*, il cui costo programmato ammonta ad euro 20.000,00. L'intervento è stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre 2008;

13) *VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrès e Pont-Saint-Martin*, il cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00. L'intervento è stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2009;

14) *VALRIE2 Valutazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e sotterranee*, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, attualmente in stato di "sospeso". E' in corso una riprogrammazione delle attività di monitoraggio delle acque e dei fattori di pressione alla luce della recente approvazione del Piano di gestione di distretto ex direttiva 2000/60/CE da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e del successivo Piano operativo regionale che è in corso di predisposizione;

15) *VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche*, il cui costo programmato ammonta ad euro 154.000,00. L'intervento è stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre 2009;

16) *VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del miglioramento di tali indici*, il cui costo programmato ammonta ad euro 200.000,00. L'intervento è concluso.

L'Accordo è stato integrato dai seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009:

17) *VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di Gressonney-Saint-Jean e Gressonney-La-Trinitè*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere su risorse regionali. Il recupero dei finanziamenti di origine statale dal bilancio regionale è risultato più complesso del dovuto per difficoltà connesse alle modalità con le quali tali fondi erano stati originariamente iscritti nel bilancio regionale stesso comportando una dilatazione dei tempi di utilizzo dei finanziamenti, ma senza pregiudicare comunque la realizzazione dello stesso; ad oggi è in corso la progettazione preliminare;

18) *VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque reflue di Brissogne*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro 386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali, è in attesa di affidamento della progettazione esecutiva;

19) *VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore delle acque reflue di Brissogne*, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00, di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse regionali, è in attesa di collaudo.

I finanziamenti complessivi sono di conseguenza aumentati complessivamente ad euro 30.159.502,00.

L'aumento dei finanziamenti rispetto al costo programmato iniziale è stato assicurato con risorse aggiuntive regionali e con altri provvedimenti dello Stato.

Si sono registrate economie accertate dai responsabili di intervento per un totale di euro 909.181,35, di cui euro 450.999,69 relativi ad interventi già ultimati ed euro 458.181,66 relativi ad interventi ancora in corso di esecuzione.

Al 31 dicembre 2011 i pagamenti sono aumentati ad euro 24.598.565,25.

2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Con riferimento alle particolari criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e alle relative misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide le priorità contenute nell'Intesa ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2011, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di "programmatico" allo stato di "attivo".

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro è l'intervento VALAT01 "Realizzazione della Lunetta di Chivasso – progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera" che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non è ancora stato attivato.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Rispetto al 2010, le economie sono aumentate di euro 561.495,74. Al 31 dicembre 2011, l'importo complessivo delle economie è pari a euro 5.365.668,81.

In particolare, le economie riprogrammabili ammontano ad euro 4.319.637,72 (di cui euro 1.110.343,39 di risorse FAS, euro 3.208.553,42 di risorse regionali e 740,91 di risorse FSE).

In particolare, trattasi di:

1. economie con procedure di riprogrammazione in corso, pari ad euro 16.620,63 (di cui euro 5.578,79 di risorse FAS, euro 10.300,93 di risorse regionali ed euro 740,91 di risorse FSE), generate nell'ambito del seguente intervento:
   - VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano generate economie pari a euro 16.527,00 riscontrate a chiusura dell'intervento. La Regione, con nota prot. n. 1999/DIT in data 27 aprile 2010, aveva richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da apportare nell'ambito dell'intervento VALSJ01 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ.

     Su tale richiesta, inizialmente, si era espresso favorevolmente il CNIPA, in data 1° giugno 2010 con nota prot. n. 4590. In data 26 gennaio 2012 con nota prot. n.1071-U anche il MISE ha espresso il proprio assenso al riutilizzo delle sopracitate economie nell'Intervento VALSJ01.
   - VALTF01 (Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FAS. La Regione, in data 2 febbraio 2012 con nota prot. n. 2387 ha richiesto ai Sottoscrittori l'assenso al non utilizzo di tali economie. Il MISE in data 1°marzo 2012 con nota prot. n. 2776 autorizza la Regione al non utilizzo di tali risorse.
2. economie ancora da sottoporre ai Tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione, per un totale di euro 4.303.017,09 (di cui euro 1.104.764,60 di risorse FAS e euro 3.198.252,49 di risorse regionali), generate nell'ambito dei seguenti interventi:
   - per VALRC01 (Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo) e VALRC02 (Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI), sono state accertate

economie rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse FAS, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell'ambito dell'Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività del sistema produttivo (VALRC);

- per VALAF01 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d'asta, economie pari a euro 3.651.120,04, di cui euro 2.710.910,99 di risorse regionali e euro 940.209,05 di risorse FAS;
- per VALAF03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si sono riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a euro, 487.341,50 di risorse regionali.

In relazione alle economie di cui al punto 2., la Regione sta valutando su quali interventi riprogrammare tali economie[13].

Infine, nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta, non cofinanziati con risorse FAS ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie riprogrammabili:

- nell'attuazione dell'Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35;
- nell'attuazione dell'Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate economie pari ad euro 34.167,05;
- nell'attuazione dell'Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate economie pari ad euro 28.107,33.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Per quanto concerne le attività di assistenza tecnica, i pagamenti per l'annualità 2011 ammontano ad euro 43.781,03 e sono relativi alle spese sostenute per il personale, n. 1 funzionario (cat. D) assunto a tempo determinato, per un periodo di tre anni, nel profilo di istruttore dei programmi di sviluppo, per lo svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione (come riportato nella Relazione annuale sull'utilizzo delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, trasmessa al MISE-DPS con nota prot. n. 110 del 23 gennaio 2012).

[13] Per completezza di informazione, si segnalano, inoltre, le seguenti economie, già riprogrammate al 31 dicembre 2011, generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d'Aosta e cofinanziati con risorse FAS, in quanto computate nell'ammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26:
- nell'ambito dell'intervento VALSI02 (ICAR- Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni) si sono generate economie pari ad euro 68.575,50 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse utilizzate. I sottoscrittori dell'Accordo hanno dato l'assenso alla proposta presentata dal Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all'interno dell'intervento;
- nell'ambito dell'intervento VALSJ03 (Progetto infomobilità del Nord-Ovest) si sono generate economie pari ad euro 5.999,01 di fondi FAS che, a seguito dell'assenso dei sottoscrittori, sono state riprogrammate nell'intervento VALSJ01 (Vda all broadband).

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Al 31 dicembre 2011, sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e pubblicitari:

- elaborazione e trasmissione di testi finalizzati alla realizzazione del CD "Selection of Projects Implemented through the Fund for Development and Cohesion (ex FAS)", contenente la raccolta di progetti esemplari realizzati con l'ausilio delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, a cura della Direzione generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;
- coordinamento, nell'ambito della strategia unitaria regionale sull'informazione europea, con l'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste, per sensibilizzare il grande pubblico e per garantire la massima diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione ed avanzamento dell'Intesa. Nello specifico, sono stati realizzati 2 articoli informativi sulla newsletter bimestrale "VdAeuropeinfo" (reperibili al seguente indirizzo internet: (http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica amministrazione, le associazioni ed i privati. Gli articoli hanno trattato tematiche sullo stato di attuazione degli interventi relativi al sistema aeroportuale e ai progetti in materia di e-government;
- implementazione e aggiornamento della sezione "Europa" del sito regionale (http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apq/default_i.asp) atto a fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi Accordi di programma quadro;
- veicolazione di notizie attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del Notiziario Europa e Lavoro. Il Notiziario ha l'obiettivo di consolidare la crescita di attenzione della stampa e della comunità regionale nei confronti della Politica regionale di sviluppo 2007/13 e delle tematiche economico-lavorative della Valle d'Aosta, attraverso la diffusione di notizie inerenti l'avanzamento della programmazione 2007/13 e degli Accordi di programma quadro oggetto di finanziamenti FAS. Al 31 dicembre 2011, sono stati pubblicati n. 3 articoli relativi all'APQ per la riconversione dell'area ex Ilva-Cogne, al potenziamento del sistema aeroportuale e all'intervento Vda All broadband ricompreso nel Secondo APQ in materia di e-government e società dell'informazione, reperibili all'interno della sezione "Notiziario Europa e Lavoro" (http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della Regione.

Inoltre, per quanto attiene alla promozione dei progetti ricompresi negli Accordi di programma quadro, si segnala che:

1) nell'ambito dell'APQ in materia di politiche giovanili, con l'attivazione, a fine novembre 2011, del servizio di messaggistica mediante l'invio di SMS, si ipotizza di utilizzare anche questo strumento per la pubblicizzazione delle azioni e degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro "La Valle d'Aosta per i giovani".
2) nell'ambito degli Accordi e dell'atto integrativo in materia di e-government e società dell'informazione, è stata data ampia diffusione agli interventi sia a livello locale che nazionale mediante articoli pubblicati su testate locali e nazionali. In particolare, per alcuni progetti sono state realizzate pagine dedicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nonché su siti web specifici:
    - http://www.progettoicar.it/Home.aspx;
    - http://www.regione.vda.it/innovazione/accordi/apq/primo_apq/default_i.asp;
    - http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=26848;

- http://www.12vda.it/politica/7452-nasce-in-valle-di-progetto-qriva-peopleq-per permettereuna-corretta-innovazione-tecnologica-degli-enti-locali.html;
- http://www.aostaoggi.it/2012/gennaio/11gennaio/news25253.html;
- http://247.libero.it/lfocus/13907900/1/servizi-demografici-e-tributi-on-line-per-tutti-i-comunivaldostani/;
- http://www.informazione.it/a/1F15ECFA-6642-40DA-BAF6-255AAAD7537C/Nasce-in-Valle-di-progetto-Riva-People-per-permettere-una-corretta-innovazione-tecnologica-degli-Enti-locali;
- http://www.comune.aosta.it/it/citta-/presente_e_futuro/innovazione_tecnologica/riva_-riuso_people_valle_d__aosta/.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Come specificato nel RAE 2010, il Tavolo dei sottoscrittori dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'Area ex Ilva Cogne, riunitosi ad Aosta, in data 31 marzo 2010, aveva preso atto che l'intervento di completamento dei lotti del condominio industriale (PAC), inizialmente interamente finanziato nell'ambito dell'Atto integrativo stesso, avvenisse a valere sul Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8, nel seguente modo:

Progetti	Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)
VALCP01 Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC), finanziato nell'ambito della programmazione FAS 2007/13	1.160.936,78	1.160.936,78
Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC), finanziato nell'ambito del POR FESR Competitività regionale 2007/13	1.461.045,74	1.461.045,74
Totale Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC)	**2.621.982,52**	**2.621.982,52**

Successivamente, sulla base della richiesta effettuata dalla Regione, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito dell'Atto integrativo e al conseguente monitoraggio dello stesso, non più in SGP, ma tramite la BDU dell'IGRUE, nell'ambito del più ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR FESR Competitività 2007/13 (cfr. paragrafo 2.2.2 del presente Rapporto).